

Číslo dodatku objednatele: 1338/2024/2025/OI/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1338/2024/OI/VZ ze dne 16.04.2024

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

KR OSTRAVA a.s.

se sídlem: Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava
zastoupena: Štefanem Polákem,
předsedou správní rady
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v
Ostravě, oddíl B, vložka 2527

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 25890981
DIČ: CZ25890981 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 19-3238610267/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1338/2024/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 16.04.2024, na realizaci staveb „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolní a Nemocniční“ a „Rekonstrukce kanalizace v ul. Hornopolní“ (dále jen „smlouva“) z důvodu vzniklých více a méně prací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy a související ujednání. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat také vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.“

Čl. III.

Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 1.469.173,15 Kč bez DPH, tj. 2,53% původní ceny díla (dle §222 odst. 4 se jedná o vícepráce ve výši 1.241.945,86 Kč bez DPH, tj. 2,14% původní ceny díla,

dle §222 odst. 6 se jedná o vícepráce ve výši 227.227,29 Kč bez DPH, tj. 0,39% původní ceny díla) a snižuje o cenu méněpráci ve výši 8.200.157,59 Kč bez DPH, tj. 14,13% původní ceny díla (dle §222 odst. 4 se jedná o méněpráce ve výši 3.511.064,56 Kč bez DPH, tj. 6,05% původní ceny díla, dle §222 odst. 6 se jedná o méněpráce ve výši 4.689.093,03 Kč bez DPH, tj. 8,08% původní ceny díla) a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolní a Nemocniční (ORG 7409)	29 459 809,49	6 186 559,99	35 646 369,48
Rekonstrukce kanalizace v ul. Hornopolní (ORG 7429)	21 853 021,77	4 589 134,57	26 442 156,34
Cena celkem	51 312 831,26	10 775 694,56	62 088 525,82

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

V čl. IV. Cena díla, se dále upravuje stávající text odstavce 7. a nahrazuje nový zněním:

Objednatel prohlašuje, že:

a) část plnění, které je předmětem této smlouvy (rekonstrukce vodovodu a kanalizace), nebude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy – přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

b) část plnění, které je předmětem této smlouvy (oprava chodníku a komunikace), bude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (evidenční list změny stavby č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. V.

1. V čl. XVII. Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 29 za řádek s textem ve znění „č. 4 – Zjišťovací protokol“ tento text:

„č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6“

Čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06260/RM2226/89 ze dne 14.01.2025.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1338/2024/OI/VZ ze dne 16. 04. 2024 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
9. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
10. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
11. *Příloha č. 1 dodatku – Evidenční list změny stavby č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (nová příloha č. 5 smlouvy)*

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Štefan Polák

předseda správní rady

Příloha č. 1 Dodatku
Příloha č. 5 Smlouvy

Evidenční list změny stavby č. 1																					
Název a evidenční číslo stavby: "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolská a Nemocniční" - ORG 7409 a "Rekonstrukce kanalizace v ul. Hornopolská" - ORG 7429 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce kanalizace v ul. Hornopolská 1) A - Kanalizace-potrubi	Číslo SO/PS / Číslo změny SO/PS: SO 01	Číslo změny stavby: 01																			
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.04.2024, číslo smlouvy objednatele: 1338/2024/OI/IVZ, n/Z=P24V00262568:																					
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/B, 702 00 Ostrava, IČO: 00845451																					
Zhotovitel: KR Ostrava a s., se sídlem Slivova 1946/7, 710 00 Ostrava, IČO: 25690981																					
Gen.projektant (autorský dohled): HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28.října 1142/168, 700 00 Ostrava, IČO: 45193622																					
Technický dozor stavebníka (TDS): OVAR a s., se sídlem Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673																					
<table><tr><td>Popis a zdůvodnění změn:</td><td>Celková VCP:</td><td>Celková MP:</td><td>Celková Bilance:</td></tr><tr><td>1) A-Kanalizace-potrubi - odpočet úseku u napojení na sběrač Tato změna řeší méněpráce, které vznikly zkrácením rozsahu stavby v návaznosti na plánovanou stavbu: "Sběrnice IIS Ostrava - Prodloužení Místecká, II.stavba" a s tím úpravy na sběrači A. (Dělo ke zkrácení rozsahu realizace stoky A - v úseku SP1-S2 v délce 18m. Dále se nerealizovala šachta ŠP1 včetně napojení šachty ŠP1 na sběrač A.</td><td>0,00</td><td>-1 560 424,63</td><td>-1 560 424,63</td></tr><tr><td>Cena celkem:</td><td>0,00 Kč</td><td>-1 560 424,63 Kč</td><td>-1 560 424,63 Kč</td></tr><tr><td>časový vliv na plnění SoD:</td><td colspan="3">NEMÁ VLIV</td></tr></table>				Popis a zdůvodnění změn:	Celková VCP:	Celková MP:	Celková Bilance:	1) A-Kanalizace-potrubi - odpočet úseku u napojení na sběrač Tato změna řeší méněpráce, které vznikly zkrácením rozsahu stavby v návaznosti na plánovanou stavbu: "Sběrnice IIS Ostrava - Prodloužení Místecká, II.stavba" a s tím úpravy na sběrači A. (Dělo ke zkrácení rozsahu realizace stoky A - v úseku SP1-S2 v délce 18m. Dále se nerealizovala šachta ŠP1 včetně napojení šachty ŠP1 na sběrač A.	0,00	-1 560 424,63	-1 560 424,63	Cena celkem:	0,00 Kč	-1 560 424,63 Kč	-1 560 424,63 Kč	časový vliv na plnění SoD:	NEMÁ VLIV				
Popis a zdůvodnění změn:	Celková VCP:	Celková MP:	Celková Bilance:																		
1) A-Kanalizace-potrubi - odpočet úseku u napojení na sběrač Tato změna řeší méněpráce, které vznikly zkrácením rozsahu stavby v návaznosti na plánovanou stavbu: "Sběrnice IIS Ostrava - Prodloužení Místecká, II.stavba" a s tím úpravy na sběrači A. (Dělo ke zkrácení rozsahu realizace stoky A - v úseku SP1-S2 v délce 18m. Dále se nerealizovala šachta ŠP1 včetně napojení šachty ŠP1 na sběrač A.	0,00	-1 560 424,63	-1 560 424,63																		
Cena celkem:	0,00 Kč	-1 560 424,63 Kč	-1 560 424,63 Kč																		
časový vliv na plnění SoD:	NEMÁ VLIV																				
<table><tr><td colspan="6">Údaje v Kč bez DPH</td></tr><tr><td>Cena navrhovaných Víceprácí (VP) tříletého ZL</td><td>%</td><td>Cena navrhovaných Méněprácí (MP) tříletého ZL</td><td>%</td><td>Celkový cenový nárůst (VP-MP x 30%)</td><td>%</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1 560 424,63</td><td>2,69</td><td>-1 560 424,63</td><td>-2,69</td></tr></table>				Údaje v Kč bez DPH						Cena navrhovaných Víceprácí (VP) tříletého ZL	%	Cena navrhovaných Méněprácí (MP) tříletého ZL	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP x 30%)	%	0,00	0,00	1 560 424,63	2,69	-1 560 424,63	-2,69
Údaje v Kč bez DPH																					
Cena navrhovaných Víceprácí (VP) tříletého ZL	%	Cena navrhovaných Méněprácí (MP) tříletého ZL	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP x 30%)	%																
0,00	0,00	1 560 424,63	2,69	-1 560 424,63	-2,69																
<table><tr><td>Přílohy:</td><td>Počet par: Příjemce :</td></tr><tr><td>1) Situace</td><td>1 x Zhotovitel</td></tr><tr><td>2) vyjádření AD</td><td>1 x Objednatel</td></tr><tr><td>3) vyjádření TDS</td><td>1 x TDS</td></tr><tr><td>4) rozpočet</td><td>1 x Projektant</td></tr></table>				Přílohy:	Počet par: Příjemce :	1) Situace	1 x Zhotovitel	2) vyjádření AD	1 x Objednatel	3) vyjádření TDS	1 x TDS	4) rozpočet	1 x Projektant								
Přílohy:	Počet par: Příjemce :																				
1) Situace	1 x Zhotovitel																				
2) vyjádření AD	1 x Objednatel																				
3) vyjádření TDS	1 x TDS																				
4) rozpočet	1 x Projektant																				
Vyjádření - souhlas se změnami:																					
Zhotovitel:	souhlasím	jméno Štefan Polák	datum 20.12.24 podpis																		
Projektant:	souhlasím	jméno	datum 20.12.24 podpis																		
TDS:	souhlasím	jméno	datum 20.12.24 podpis																		
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum 20.12.24 podpis																		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedinou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprácí a méněprácí".																					
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo par:																		

Evidenční list změny stavby č. 2

Název a evidenční číslo stavby:
"Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolská a Nemocniční" - ORG 7409 a "Rekonstrukce kanalizace v ul. Hornopolská" - ORG 7429

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolská a Nemocniční

2) TZ-01 - Vodovodní řady - zkrácení rozsahu
3) TZ_NapojeníNaStavbu - Napojení na stavbu Oprava vodovodu a kanalizace v Moravské Ostravě_DN600 KT
4) TZ-02 - Kanalizace odpočet úseku 63-64

Číslo SO/PS r / číslo změny SO/PS:

TZ 01
TZ_Napojení
TZ 02

Číslo změny stavby:

02

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedených staveb, uzavřené dne 15.04.2024, číslo smlouvy objednatele: 1338/2024/OI/IVZ, IVZ-P24V00262008:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokeřovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: KIR Ostrava a.s., se sídlem Šilpova 1946/7, 710 00 Ostrava, IČO: 25890381

Gen. projektant (autorský dohled): ROMERO, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, 708 00 Ostrava, IČO: 96577758

Technický dozor stavebníka (TDS): GVAK a.s., se sídlem Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673

Popis a zdůvodnění změn:

Celková VCP: Celková MP: Celková Bance:

2) TZ-01 - Vodovodní řady - zkrácení rozsahu
Tato změna řeší: méněpráce, které vznikly úpravou rozsahu stavby - výpočty částí vodorovného řadu 2.TLT DN200 u ul. města napojení KÚ po bod 14. Tato změna vznikla na základě požadavku objednatele, z důvodu koordinace a plánování stavbou rozlišení komunikace ul. Dřínova.

3) TZ_NapojeníNaStavbu - Napojení na stavbu Oprava vodovodu a kanalizace v Moravské Ostravě_DN600 KT
Na základě následně navrhující stavby „Oprava vodovodu a kanalizace v ulici Kuflová“ bylo upuštěno od realizace propojení kanalizačního řadu

4) TZ-02 - Kanalizace odpočet úseku 63-64
vzhledem ke skutečnosti, že areál nemocnice je přepojen v rámci akce: "Rekonstrukce kanalizace ul. Hornopolská" je možné daný úsek stavby vypustit a nerealizovat.

Cena celkem:
0,00 Kč -1 950 639,93 Kč -1 950 639,93 Kč

Číslový vliv na plnění
SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací (VP) řešeného ZL: %
0,00 0,00

Cena navrhovaných Méněprací (MP) řešeného ZL: %
1 950 639,93 3,36

Celkový cenový nárost (VP-MP < 30%): %
-1 950 639,93 -3,36

Přílohy:
1) Situace
2) vyjádření AD
3) vyjádření TDS
4) rozpočet

Počet paré: Příjemce:

1 x Zhotovitel
1 x Objednatel
1 x TDS
1 x Projektant

Vyjádření - souhlas se změnami:

Zhotovitel: souhlasím jméno Štefan Polák datum 20.12.24 podpis

Projektant: souhlasím jméno datum 20.12.24 podpis

TDS: souhlasím jméno datum 20.12.24 podpis

Objednatel: souhlasím jméno datum 20.12.24 podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Neodloučte Evidenční listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZB): - nový list

Číslo paré:

5/9 „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolská a Nemocniční“
Dodatek č. 1 k SoD č. 1338/2024/OI/IVZ

OSTRAVA!!!

Evidenční list změny stavby č. 3					
Název a evidenční číslo stavby "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopoleň a Nemocniční" - ORG 7466 a "Rekonstrukce kanalizace v ul. Hornopoleň" - ORG 7429 Název inženýrského objektu/provozního souboru (SO/PS): <u>Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopoleň a Nemocniční</u>		Číslo SO/PS: i číslo změny SO/PS: TZ 01 TZ 01 TZ 01 TZ 01	Číslo změny stavby: 03		
Shrnutí strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby: uzavřená dne 18.04.2024, číslo smlouvy objednatele: 1338/2024/OI/IVZ, IVZ+POH/190807558: Objednatel: Statutární město Ostrava, Právní úřad (18230), Tř. 30. Ostrava, IČO: 00646491 Zhotovitel: KŘ Ostrava a.s., se sídlem Šikova 1866/7, 713 00 Ostrava, IČO: 35688948 Geopojikatel (autorský dohodce): KČMERO spol. s r.o., se sídlem Václavské 2224/6, 708 30 Ostrava, IČO: 00577158 Technický dozor stavby (TDS): CVAH a.s., se sídlem 21 1426, 702 30 Ostrava - Město Vítkov, IČO: 45190673					
Popis a zdůvodnění změn: Celkové VOP: Celkové MP: Celková Bliance:					
6) TZ 01 - Vodovod - odpočet vytlačení zeminy po bourání vodovodního potrubí DN500 Část vodovodního řádu 1, TLT DN400 vedla přímo v trase původního vodovodu a tím takzda méně práce na výkopových pracích.		0,00	-34 121,12	-34 121,12	
6) TZ 01 - Vodovodní řády - výkopové práce pro zajištění opravy vodovodního řádu z důvodu kolize a velmi špatného technického stavu stávající vodovodního řádu docházelo k častým výkopům řádu 2 DN200 v ul. Nemocniční a opakovaným poruchám. Zhotovitel provedl opakované výkopové práce tak, aby provedl soustavou řádu DN400 a mohl provést opravy řádu poruch.		31 265,52	0,00	31 265,52	
7) TZ 01 - Vodovodní řády - bourání LT potrubí DN500 stávající potrubí TL DN500 bylo po vytyčení trasy v kolizi s trase nového vodovodního řádu 1 TLT DN400. Z této důvodu muselo dojít k odbourání stávajícího potrubí, aby bylo možné provést pokládání nového.		111 366,48	0,00	111 366,48	
8) TZ 01 - Vodovodní řády - Propojení vodovodu do ulice Kaňkova z důvodu, že stávající vodovodní potrubí v ul. Kaňkova je v špatném stavu, musí dojít k prodloužení tohoto potrubí. Dle této předpokládá je 10 metrů. Jedná se o pokračování provozovatele CVAH a.s.		84 593,26	0,00	84 593,26	
Cena celkem:		227 227,26 Kč	-34 121,12 Kč	193 106,17 Kč	
Zároveň v ní je přiložen: NENÁVIM					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací (VP) včetně DPH	%	Cena navrhovaných Méněprací (MP) včetně DPH	%	Celková cenová náhrada (VP+MP + 35%)	%
227 227,26	0,39	34 121,12	0,06	193 106,17	0,33
Přílohy: 1) vytyčení AO 2) vytyčení TDS 3) rozpočet		Počet paní: Příjemce: 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Projektant			
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Štěpán Polák	datum	18.12.24
Projektant:	souhlasím	jméno		datum	18.12.24
TDS:	souhlasím	jméno		datum	18.12.24
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum	18.12.24
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nežádoucí součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Doplňujícího soupisu víceprací a méněprací".					
Změna stavby (ZSV) - Inženýr				Číslo paní:	

Evidenční list změny stavby č. 4

Název a evidenční číslo stavby:
"Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolní a Nemocniční" - ORG 7408 a "Rekonstrukce kanalizace v ul. Hornopolní" - ORG 7429
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolní a Nemocniční
8) SO 101 - Rekonstrukce chodníku ul. Nemocniční

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

SO 101

Číslo změny stavby:

04

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.04.2024, číslo smlouvy objednatele: 1338/2024/OI/VZ, IVZ-P24/VO0252558:
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel: KR Ostrava a.s., se sídlem Sílvova 1946/7, 710 00 Ostrava, IČO: 25860981

Gen.projektant (autorský dohled): UNI projekt - Ing. Luděk Macaček, Hrozník 324, 739 53 Hrozník, IČO: 76391191
Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673

Popis a zdůvodnění změn:
8) SO 101 - Rekonstrukce chodníku ul. Nemocniční
Na základě požadavků objednatelů bude realizována oprava chodníku v ul. Nemocniční v rozsahu dle projektové dokumentace „Rekonstrukce chodníku v ul. Nemocniční“, kterou poskytli zhotovitel objednatel. Bylo upuštěno od realizace zmenšeného potrubí pod chodníkem a od realizace opravy chodníků VO - nedotýká se dotčení stávající sítě VO.

Cena celkem:

1 241 945,86 Kč

0,00 Kč

1 241 945,86 Kč

Časový vliv na plnění
SoD:

NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací (VP) řazeného ZL	%	Cena navrhovaných Méněprací (MP) řazeného ZL	%	Celkový cenový nárost (VP-MP < 30%)	%
1 241 945,86	2,14	0,00	0,00	1 241 945,86	2,14

Přílohy:
1) Situace
2) vyjádření TDS
3) rozpočet

Počet paré: Příjemce :
1 x Zhotovitel
1 x Objednatel
1 x TDS
1 x Projektant

Vyjádření - souhlas se změnami:

Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Štefan Polák	datum	20.12.24	podpis
Projektant:	souhlasím	jméno	Ing. Luděk Macaček	datum	20.12.24	podpis
TDS:	souhlasím	jméno		datum	20.12.24	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum	20.12.24	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré

7/9 „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolní a Nemocniční“
Dodatek č. 1 k SoD č. 1338/2024/OI/VZ

OSTRAVA!!!

Evidenční list změny stavby č. 5																																						
Název a evidenční číslo stavby: "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolská a Nemocniční" - ORG 7408 a "Rekonstrukce kanalizace v ul. Hornopolská" - ORG 7429 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce kanalizace v ul. Hornopolská	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 05																																				
10) A - Kanalizace-potrubi 11) B - Kanalizační přípojky 12) C - Konektace-obecná skladby vozovek 13) D - Pasportizace a monitoring 14) SO 02 - Broušení práce 15) Všeobecné a ostatní náklady	SO 01 SO 01 SO 01 SO 01 SO 02 SO 02																																					
Smluvní strany smlouvy a dílo na realizaci výše uvedených stavby, uzavření dne 16.04.2024, číslo smlouvy objednatele: 1338/2024/OI/IVZ, I/2+P2+V0202559																																						
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešova náměstí 1903/8, 728 30 Ostrava, IČO: 00945451																																						
Zhotovitel: KPO Ostrava s.r.o., se sídlem Slivovce 1046/7, 710 00 Ostrava, IČO: 25890981																																						
Gen. projektant (architektní řešení): HUTNÍ PROJEKTY OSTRAVA s.r.o., se sídlem 28.7/34 11429/88, 709 00 Ostrava, IČO: 45193622																																						
Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK s.r.o., se sídlem Hlávkova 3114/28, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193613																																						
<table><thead><tr><th>Popis a zdůvodnění změn:</th><th>Celková VCP:</th><th>Celková MP:</th><th>Celková Bilance:</th></tr></thead><tbody><tr><td>10) A-Kanalizace-potrubi - Nedodělané práce V rámci stavby nebylo nutné provádět některé práce. Z toho důvodu se smlouva komunikací a odbočných károvek pro kanalizační přípojky. Tímto dojde k odpočtu prací, které nebyly v rámci výstavby kanalizace poskytnuty.</td><td>0,00</td><td>-113 503,62</td><td>-113 503,62</td></tr><tr><td>11) B-Kanizační přípojky - Nedodělané práce Při realizaci kanalizačních přípojek bylo zjištěno, že některé nemovitosti nejsou napojeny do stávající kanalizace. Tímto dojde k odpočtu prací, které nebyly v rámci výstavby kanalizace poskytnuty.</td><td>0,00</td><td>-462 086,59</td><td>-462 086,59</td></tr><tr><td>12) C-Konektace-obecná skladby vozovek V rámci stavby nebylo nutné provést některé práce. Došlo k úspěše za opravu komunikací. Tímto dojde k odpočtu prací, které nebyly v rámci výstavby kanalizace poskytnuty.</td><td>0,00</td><td>-437 325,31</td><td>-437 325,31</td></tr><tr><td>13) D-Pasportizace a monitoring - Nedodělané práce V rámci stavby nebylo nutné provést některé práce z oddílu D Pasportizace a monitoring. Tímto dojde k odpočtu prací, které nebyly v rámci výstavby kanalizace poskytnuty.</td><td>0,00</td><td>-36 360,00</td><td>-36 360,00</td></tr><tr><td>14) SO 02 Broušení práce - Nedodělané práce Došlo ke zrušení rozsahu realizace sloky A. Z toho důvodu nebylo nutné provést broušení práce v rozsahu dle projektové dokumentace. Tímto dojde k odpočtu prací, které nebyly v rámci výstavby kanalizace poskytnuty.</td><td>0,00</td><td>-50 735,26</td><td>-50 735,26</td></tr><tr><td>15) Všeobecné a ostatní náklady - Nedodělané práce V rámci stavby nebylo nutné provést některé práce z oddílu Všeobecné a ostatní náklady. Tímto dojde k odpočtu prací, které nebyly v rámci výstavby kanalizace poskytnuty.</td><td>0,00</td><td>-121 000,00</td><td>-121 000,00</td></tr><tr><td>Cena celkem:</td><td>0,00 Kč</td><td>-1 221 010,78 Kč</td><td>-1 221 010,78 Kč</td></tr><tr><td colspan="4">Časový vliv na plnění: NEMA VLIV</td></tr></tbody></table>			Popis a zdůvodnění změn:	Celková VCP:	Celková MP:	Celková Bilance:	10) A-Kanalizace-potrubi - Nedodělané práce V rámci stavby nebylo nutné provádět některé práce. Z toho důvodu se smlouva komunikací a odbočných károvek pro kanalizační přípojky. Tímto dojde k odpočtu prací, které nebyly v rámci výstavby kanalizace poskytnuty.	0,00	-113 503,62	-113 503,62	11) B-Kanizační přípojky - Nedodělané práce Při realizaci kanalizačních přípojek bylo zjištěno, že některé nemovitosti nejsou napojeny do stávající kanalizace. Tímto dojde k odpočtu prací, které nebyly v rámci výstavby kanalizace poskytnuty.	0,00	-462 086,59	-462 086,59	12) C-Konektace-obecná skladby vozovek V rámci stavby nebylo nutné provést některé práce. Došlo k úspěše za opravu komunikací. Tímto dojde k odpočtu prací, které nebyly v rámci výstavby kanalizace poskytnuty.	0,00	-437 325,31	-437 325,31	13) D-Pasportizace a monitoring - Nedodělané práce V rámci stavby nebylo nutné provést některé práce z oddílu D Pasportizace a monitoring. Tímto dojde k odpočtu prací, které nebyly v rámci výstavby kanalizace poskytnuty.	0,00	-36 360,00	-36 360,00	14) SO 02 Broušení práce - Nedodělané práce Došlo ke zrušení rozsahu realizace sloky A. Z toho důvodu nebylo nutné provést broušení práce v rozsahu dle projektové dokumentace. Tímto dojde k odpočtu prací, které nebyly v rámci výstavby kanalizace poskytnuty.	0,00	-50 735,26	-50 735,26	15) Všeobecné a ostatní náklady - Nedodělané práce V rámci stavby nebylo nutné provést některé práce z oddílu Všeobecné a ostatní náklady. Tímto dojde k odpočtu prací, které nebyly v rámci výstavby kanalizace poskytnuty.	0,00	-121 000,00	-121 000,00	Cena celkem:	0,00 Kč	-1 221 010,78 Kč	-1 221 010,78 Kč	Časový vliv na plnění: NEMA VLIV			
Popis a zdůvodnění změn:	Celková VCP:	Celková MP:	Celková Bilance:																																			
10) A-Kanalizace-potrubi - Nedodělané práce V rámci stavby nebylo nutné provádět některé práce. Z toho důvodu se smlouva komunikací a odbočných károvek pro kanalizační přípojky. Tímto dojde k odpočtu prací, které nebyly v rámci výstavby kanalizace poskytnuty.	0,00	-113 503,62	-113 503,62																																			
11) B-Kanizační přípojky - Nedodělané práce Při realizaci kanalizačních přípojek bylo zjištěno, že některé nemovitosti nejsou napojeny do stávající kanalizace. Tímto dojde k odpočtu prací, které nebyly v rámci výstavby kanalizace poskytnuty.	0,00	-462 086,59	-462 086,59																																			
12) C-Konektace-obecná skladby vozovek V rámci stavby nebylo nutné provést některé práce. Došlo k úspěše za opravu komunikací. Tímto dojde k odpočtu prací, které nebyly v rámci výstavby kanalizace poskytnuty.	0,00	-437 325,31	-437 325,31																																			
13) D-Pasportizace a monitoring - Nedodělané práce V rámci stavby nebylo nutné provést některé práce z oddílu D Pasportizace a monitoring. Tímto dojde k odpočtu prací, které nebyly v rámci výstavby kanalizace poskytnuty.	0,00	-36 360,00	-36 360,00																																			
14) SO 02 Broušení práce - Nedodělané práce Došlo ke zrušení rozsahu realizace sloky A. Z toho důvodu nebylo nutné provést broušení práce v rozsahu dle projektové dokumentace. Tímto dojde k odpočtu prací, které nebyly v rámci výstavby kanalizace poskytnuty.	0,00	-50 735,26	-50 735,26																																			
15) Všeobecné a ostatní náklady - Nedodělané práce V rámci stavby nebylo nutné provést některé práce z oddílu Všeobecné a ostatní náklady. Tímto dojde k odpočtu prací, které nebyly v rámci výstavby kanalizace poskytnuty.	0,00	-121 000,00	-121 000,00																																			
Cena celkem:	0,00 Kč	-1 221 010,78 Kč	-1 221 010,78 Kč																																			
Časový vliv na plnění: NEMA VLIV																																						
<table><thead><tr><th colspan="6">(Údaje v Kč bez DPH)</th></tr><tr><th>Cena navrhovaných Víceprací (VP) řešeného ZL</th><th>%</th><th>Cena navrhovaných Méněprací (MP) řešeného ZL</th><th>%</th><th>Celkový cenový nářzet (VP-MP < 30%)</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1 221 010,78</td><td>2,10</td><td>-1 221 010,78</td><td>-2,10</td></tr></tbody></table>			(Údaje v Kč bez DPH)						Cena navrhovaných Víceprací (VP) řešeného ZL	%	Cena navrhovaných Méněprací (MP) řešeného ZL	%	Celkový cenový nářzet (VP-MP < 30%)	%	0,00	0,00	1 221 010,78	2,10	-1 221 010,78	-2,10																		
(Údaje v Kč bez DPH)																																						
Cena navrhovaných Víceprací (VP) řešeného ZL	%	Cena navrhovaných Méněprací (MP) řešeného ZL	%	Celkový cenový nářzet (VP-MP < 30%)	%																																	
0,00	0,00	1 221 010,78	2,10	-1 221 010,78	-2,10																																	
<table><thead><tr><th>Přílohy:</th><th>Počet paré: Příjemce:</th></tr></thead><tbody><tr><td>1) Situace</td><td>1 x Zhotovitel</td></tr><tr><td>2) vyjádření AD</td><td>1 x Objednatel</td></tr><tr><td>3) vyjádření TDS</td><td>1 x TDS</td></tr><tr><td>4) rozpočet</td><td>1 x Projektant</td></tr></tbody></table>			Přílohy:	Počet paré: Příjemce:	1) Situace	1 x Zhotovitel	2) vyjádření AD	1 x Objednatel	3) vyjádření TDS	1 x TDS	4) rozpočet	1 x Projektant																										
Přílohy:	Počet paré: Příjemce:																																					
1) Situace	1 x Zhotovitel																																					
2) vyjádření AD	1 x Objednatel																																					
3) vyjádření TDS	1 x TDS																																					
4) rozpočet	1 x Projektant																																					
Vyjádření - souhlas se změnami:																																						
Zhotovitel:	svědčí ke jméno	Štefan Polák	datum	20.12.24	podpis																																	
Projektant:	svědčí ke jméno		datum	20.12.24	podpis																																	
TDS:	svědčí ke jméno		datum	20.12.24	podpis																																	
Objednatel:	svědčí ke jméno		datum	20.12.24	podpis																																	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Celenného soupisu víceprací a méněprací"																																						
Změna stavby (ZBV) - číslo list			Číslo paré:																																			

Evidenční list změny stavby č. 6

Název a evidenční číslo stavby:
"Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolská a Nemocniční" - ORG 7409 a "Rekonstrukce kanalizace v ul. Hornopolská" - ORG 7429
Název stavebního objektu/provozního souboru (SOIPS):
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolská a Nemocniční
16) TZ 01 - řady_přp.
17) TZ 02 - Kanalizace
18) TZ 03 - čerpadla a sítavajícího vodovodu a kanalizace
19) VON - Vedejší a ostatní náklady

Číslo SOIPS /
/ číslo změny SOIPS:

TZ 01
TZ 02
TZ 03
VON

Číslo změny stavby:

06

Stručný popis stavby a účel na realizaci výše uvedené stavby, uzavření dne 16.04.2024, číslo přílohy objektu: 1338/2024/OI/VZ, k22P34V00242024

Objednatel: Statutární město Ostrava, Projektová kancelář 1924/2, 729 00 Ostrava, IČO: 06845451
Zhotovitel: KPR Ostrava s. s., se sídlem Šikova 1945/T, 716 00 Ostrava, IČO: 25590061

Gen. projektant (autorský dohled): KONEXO, spol. s r. o., se sídlem Výstavní 2224/2, 709 00 Ostrava, IČO: 69577758
Technický dozor stavebníka (TDS): QVAK s. s., se sídlem Nádražní 3714/2B, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 49192673

Popsa a zdůvodnění změn:

16) TZ 01-řady_přp. - Nedofinancované práce
V rámci stavby došlo k seřízení rozstupu opravy komunikací. Taktiz bylo nutno provést příměru sítě v O a nebylo nutno provádět chodítko plynovodu. Bylo proto k odpadu těchto prací

0,00

-622 825,20

-622 825,20

17) TZ 02-Kanalizace - Nedofinancované práce
V rámci stavby došlo k seřízení rozstupu opravy komunikací. Při realizaci kanalizačních přípojek bylo zjištěno, že některé přemostění nejsou napojeny do stávající kanalizace. Dále bylo nutno realizovat některé úpravy v potrubí. Tímto dojde k odpadu prací, které nebyly v rámci výstavby kanalizace použity.
Nepřímý výnos (výnos z realizace stavebního objektu) - Nedofinancované práce

0,00

-2 611 748,33

-2 611 748,33

Stávající vodovodní potrubí bylo v kaldu a novým vodovodním potrubím. Stávající vodovodní potrubí DN600 TLT bylo volněné. Z toho důvodu bylo nutno provést další vodovodního potrubí cementokapkové sítě. Dále bylo nutno provést další potrubí kanalizačního potrubí mimo výkop kanalizace. Tímto dojde k odpadu prací, které nebyly v rámci výstavby vodovodu a kanalizace použity.
Nepřímý výnos (výnos z realizace stavebního objektu) - Nedofinancované práce

0,00

-89 377,50

-89 377,50

19) VON-Vedejší a ostatní náklady - Nedofinancované práce
V rámci stavby bylo nutno provést některé práce. Tímto dojde k odpadu prací, které nebyly v rámci výstavby vodovodu a kanalizace použity.

0,00

-100 000,00

-100 000,00

Cena celkem:

0,00 Kč

-3 433 961,13 Kč

-3 433 961,13 Kč

Číslový vliv na plnění
SoD:

NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Všeprací (VP)
řešeného ZL

%

Cena navrhovaných Měněprací
(MP) řešeného ZL

%

Celkový cenový náhrat
(VP+MP + 30%)

%

0,00

0,00

3 433 961,13

5,92

-3 433 961,13

-5,92

Přílohy:

1) Situace
2) vyjádření AO
3) vyjádření TDS
4) rozpočet

Počet paré: Příjemce:

1 x Zhotovitel
1 x Objednatel
1 x TDS
1 x Projektant

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zhotovitel: souhlasím jméno Štefan Polák datum 20.12.24 podpis

Projektant: souhlasím jméno datum 20.12.24 podpis

TDS: souhlasím jméno datum 20.12.24 podpis

Objednatel: souhlasím jméno datum 20.12.24 podpis

Tento Evidenční list změny stavby je poslánem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu všeprací a měněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

9/9 „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolská a Nemocniční“
Dodatek č. 1 k SoD č. 1338/2024/OI/VZ

OSTRAVA!!!