

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 216/01/16

uzavřené podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

na zpracování projektové dokumentace

na stavbu

SILNICE II/439: KELČ, ÚPRAVA SILNICE K NÁMĚSTÍ

a

příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

SILNICE II/439: KELČ, ÚPRAVA SILNICE K NÁMĚSTÍ

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Ing. Ladislav Alster

Družby 1381, 769 01 Holešov

ŽL ev. č. 370500-64288 vydaný Obecním

živnostenským úřadem MěÚ Holešov,

61405230

CZ5404272060

Ing. Ladislav Alster

xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění dílčí části závazku dle smlouvy o dílo, změny termínu splnění závazku příkazní smlouvy a změny zaplacení ceny dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo.

Změna termínu splnění dílčí části závazku ze smlouvy o dílo a termínu splnění závazku z příkazní smlouvy

Důvodem změny termínu splnění dílčí části závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění závazku příkazní smlouvy byla časově náročná a problematická jednání s odb. památkové péče ve Valašském Meziříčí týkající se finální podoby navrženého technického řešení, neboť se řešený úsek silnice nachází v chráněné památkové zóně. V návaznosti na tyto jednání a z nich vyvstálé nové požadavky odb. památkové péče bylo nutné ze strany zpracovatele tyto požadavky do projektové dokumentace zapracovávat. Z výše uvedeného důvodu není možné ze strany zpracovatele a příkazníka splnit dílčí termín ze smlouvy o dílo a termín splnění závazku z příkazní smlouvy.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1., písm. b) a bod 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Termín dílčího plnění SoD:

b) předání 1 paré DSP potvrzeného stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PD (PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu: **dne 30. 09. 2017**

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

předání stavebního povolení s doložkou nabytí právní moci **dne 30. 09. 2017**

2. Článek VI. „Zaplacení ceny“ smlouvy, bod 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:

- a) za splnění závazku ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínech (čl. IV., bod 1, písm. a) a b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedeného smluvního závazku 100 % ceny SoD,
- b) za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2) je příkazník oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedeného smluvního závazku 100 % ceny za činnost vyplývající z příkazní smlouvy a skutečnou výši správních poplatků.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel - příkazce zajistí uveřejnění dodatku

v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. O zveřejnění dodatku v registru smluv bude objednatel neprodleně poskytovatele informovat.

2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu dodatku porozuměly.

Ve Zlíně dne 27. 7. 2017

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Ladislav Alster
jednatel