

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO OPRAVA PROPUSTKU III/4008 PŘESKAČE

ZHOTOVITEL

Benpra servis s.r.o.

sídlem U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Pavlem Benovičem, jednatelem

IČO: 05249643
sp. zn. C 94308

A

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 10. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- nutno vyřídit úplnou uzavírku
- nevhodnost zahájit stavební práce s rizikem, že stavba nebude dokončena do nevhodných klimatických podmínek. U této stavby je nevhodné v průběhu ji přerušovat.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. Smlouvy, které se mění a nově zní:

II. LHŮTY PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Zahájení stavebních prací

03.03.2025

Předání a převzetí díla

do 2 měsíců od zahájení stavebních prací

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.


Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Žádost o změnu

V Hodoníně, dne



Datum: 2025.01.20
11:07:03 +01'00'

Pavel Benovič

jednatel

Benpra servis s.r.o.

V Brně, dne


20.01.2025 10:11:01
13:47:36 10100101

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Zhotovitel:**Benpra servis s.r.o.**

U Elektrárny 3030/1

695 01 Hodonín

IČO: 05249643

Objednatel:**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno

IČO: 709 32 581

Žádost o dodatky ke smlouvám č. 900/2024/99 - Propustek Přeskače III/4008 km 0,205 a smlouvě č. 901/2024/99 - Propustek Mikulovice III/3983 km 2,438

Dobrý den,

dne 4.9.2024 nám bylo doručeno oznámení o výběru dodavatele k veřejné zakázce „**Stavební údržba propustků oblast západ**“. Z důvodu posunutí termínů – ukončení výběrového řízení a podpisu smluv i předání a převzetí staveniště, žádáme o dodatky ke smlouvám s prodloužením termínů plnění těchto smluv, a to z důvodů:

Ve smlouvách je uvedeno pod odst. II. bod 1. Lhůty plnění následující termíny, dle kterých bychom měli postupovat v plnění zadaných zakázek a to „**Zahájení stavebních prací: po dohodě se správcem stavby, nejpozději však 30.09.2024**“ v tomto musíme sdělit, že došlo k zásadnímu rozporu v smluvních termínech, jelikož dané smlouvy byly podepsány až k 11.10.2024 a předání staveniště proběhlo v termínu 24.10.2024 což je 25 kalendářních dnů po uvedeném termínu zahájení stavebních prací.

Následné práce by měli probíhat po dobu nejdéle dvou měsíců od zahájení stavebních prací, taktéž uvedeno pod odst. II. bod 1. Lhůty plnění. I při zdárném začátku a průběhu prací bychom se dostali k termínu od 24.10.2024 až 24.12.2024.

Okamžitě při zadání prací, jsme začali vyřizovat potřebnou uzavírku, popřípadě dopravní omezení s tím spjatá. Kladné stanovisko nám bylo doručeno dne 12.11.2024. Taktéž neprodleně po uzavření smluv, jsme závazně objednali potřebné materiály ke zdárnému dokončení zakázek. Jak všichni víme, koncem roku se veškeré dodací lhůty prodlužují, i po urgenci dodacích termínů a důrazu na důležitost včasného dodání, jsou nám dodavatele schopni dodat ocelovou troubu z vlnitého plechu v první polovině prosince a svodidla cca koncem ledna. Další věcí je omezení provozu kamenolomu a betonárek v předvánočním období. Tímto bychom se dostali k nejbližšímu možnému termínu zhotovení a dokončení zakázek do konce ledna 2025.

To jsou bohužel okolnosti, které jsme v době podání nabídky (srpen 2024) nemohli předpokládat. Díky tomu se dostáváme do klimatických podmínek, které nám neumožňují provádění některých prací. Většina stavebních materiálů nesmí přemrznout, některé by dokonce neměly být aplikovány za teplot pod 10 stupňů, včetně teploty podkladu, jinak nemůže být zaručena kvalita. Také bychom neradi na




zbytečně dlouhou dobu uzavírali přístup vlastníkům nemovitostí, popřípadě znemožnili průjezd po komunikacích.

Na základě výše zmíněných skutečností bychom navrhli práce provést v těsné návaznosti, a to jak demolice a bourání také následné nové stavby. Věřím, že tento přístup by měl pozitivní dopad na plynulost obslužnosti na dotčených komunikacích a minimalizovala by se doba uzavírky.

Proto bychom Vás zdvořile požádali o prodloužení termínů dokončení u obou výše zmíněných smluv do 30.4.2024 a to formou námi navržených dodatků, popřípadě bychom akceptovali další vámi požadované upřesnění.

Předem děkuji a doufám za kladné vyřízení žádostí.

V Hodoníně



Benovič Pavel
jednatel
Benpra servis s.r.o.