

## REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

cena díla bez DPH dle SoD

296 616 616,16 Kč

č. ZL	číslo SO	Název objektu	zkácený popis změny	méněpráce v Kč	vícepráce v Kč	rozdíl v Kč	odst. § 222 ZZVZ	hodnota změny dle ZZVZ
042	111.1	Napojení MK v km 3,689 MK	zámky konstrukčních vrstev v místě napojení nové a stávající komunikace	0,00	5 722,60	5 722,60	5	5 722,60
043	104.2	Přeložka silnice III/2322 - východní část	změna úpravy chodníku - Osek	-98 882,00	206 702,80	107 820,80	4	305 584,80
044	305	Hlavní trasa - km 0,950-km 2,000	Přeložka vodovodu v km 4,540	-492 654,85	163 314,02	-329 340,83	6	-329 340,83
045	202	Lávka v km 0,464	změna založení	-690 343,60	132 667,04	-557 676,56	6	-557 676,56
046	203	Opěrná zeď v km 0,160	změna typu gabionové konstrukce	-2 450 544,00	3 109 071,28	658 527,28	5	658 527,28
047	101.4	Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090	změna zatřídění těžitelnosti horniny - zastížení jiné geologie	-2 099 212,80	17 039 334,84	14 940 122,04	6	14 940 122,04
048	307	Protažení kanalizace do km 0,600	změna rozsahu a dimenze kanalizace; odstranění stávající kanalizace	-495 534,00	6 844 523,06	6 348 989,06	5	6 348 989,06
049	101.1	Hlavní trasa km 0,000-km 0,950	odvodnění komunikace km 0,000 - 0,600	-100 200,00	1 210 702,67	1 110 502,67	5	1 110 502,67
050	140	Sjezdy	změna zatřídění těžitelnosti horniny na SO 140 – sjezdy	-358 763,60	2 961 248,80	2 602 485,20	6	2 602 485,20
051	101.4	Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090	zřízení vtokových objektů na propustku v km 3,530	0,00	434 503,99	434 503,99	5	434 503,99
052	101.4	Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090	násyp bez úpravy zemin pojivy	-3 696 790,00	3 182 454,00	-514 336,00	6	-514 336,00
053	140	Sjezdy	doměrek dle skutečného provedení dle RDS	-38 677,71	167 326,64	128 648,93	5	128 648,93
054	108	Provizorní napojení na sil. II/232	sjednocení konstrukce vozovky s hlavní trasou SO 101	-2 027 879,40	3 032 462,16	1 004 582,76	5	1 004 582,76
055	102	Napojení na dálnici D5	doměrek dle skutečného provedení dle RDS	-165 006,12	203 103,71	38 097,59	5	38 097,59
056		Chráničky pro optickou síť	chráničky pro optickou síť	0,00	8 444 697,75	8 444 697,75	4	8 444 697,75
057	101.1	Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950	změna technologie a rozsahu opravy stávající vozovky	-588 293,70	4 012 672,35	3 424 378,65	5	3 424 378,65

058	123	Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy	prodloužení úpravy směr Litohlavy	0,00	273 994,21	273 994,21	4	273 994,21
059	103	Napojení Litohlav	doměření skutečného provedení; prodloužení úpravy k SO123	-269 278,20	2 554 032,92	2 284 754,72	5	2 284 754,72
060	301	Úpravy meliorací k.ú. Litohlavy	úprava melioračních objektů dle RDS	-287 865,21	105 691,51	-182 173,70	6	-182 173,70
061	302	Úpravy meliorací k.ú. Osek u Rokycan	úprava melioračních objektů dle RDS	-103 395,10	1 324 687,62	1 221 292,52	6	1 221 292,52
062	303	Úpravy meliorací k.ú. Vitinka	úprava melioračních objektů dle RDS	-861 278,72	2 615 661,59	1 754 382,87	6	1 754 382,87
063	104.1	Přeložka silnice III/2322 - západní část	změna rozsahu dle skutečnosti dle RDS	-103 551,03	103 134,52	-416,51	5	-416,51
064	104.2	Přeložka silnice III/2322 - východní část	změna rozsahu dle skutečnosti dle RDS	-289 609,90	604 806,54	315 196,64	5	315 196,64
065	122	Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Rokycany	palisády – odvodnění rubu palisádové stěny	0,00	522 586,42	522 586,42	6	522 586,42
066	101.1; 101.2; 101.3; 101.4; 101.5; 102; 103; 104.1; 104.2; 105; 106; 107; 108; 109; 111.1; 123; 140		trativody a příkopové žlaby dle RDS	-1 464 254,40	2 535 629,20	1 071 374,80	5	1 071 374,80
067	201	Most v km 1.493 přes Voldušský potok	osazení chrániček v římsách	0,00	24 067,20	24 067,20	4	24 067,20
068	101.3	Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900	zabezpečení povrchu svahů z horniny tř. II a III.	-415 384,00	23 306 433,02	22 891 049,02	4	23 721 817,02
069	302;303	Meliorace	oprava neodtékajících melioračních objektů	0,00	1 773 040,46	1 773 040,46	6	1 773 040,46
		<b>CELKEM</b>		<b>-17 097 398,34 Kč</b>	<b>86 894 272,92 Kč</b>	<b>69 796 874,58 Kč</b>		<b>70 825 406,58</b>

Cena díla bez DPH po Dodatku č. 1  
Cena díla bez DPH po Dodatku č. 2

344 661 189,65 Kč  
414 458 064,23 Kč