



Smlouva o dílo č. 0491/2024 DODATEK Č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta města Kopřivnice

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Pavel Zajíček, referent oddělení technické správy

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Adresa: Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen: Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel

IČ: 27833062

DIČ: CZ27833062

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.09.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Vestavba veřejného WC v kulturním domě, Kopřivnice“, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.

- 2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly provedení prací, které nebyly původně zadány, jakož i neprovedení některých původně zadanych prací, a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy.
- 2.3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č. 0491/2024 ze dne 10.09.2024 jako dohodu o narovnání, čím narovnávají případná sporná práva a nejasnosti.

3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací:

- a) Provedení základové desky
- b) Provedení hydroizolačních pásů
- c) Změna skladby systémové podlahy
- d) Doplnění podlahových vpustí
- e) Úprava tras vedení ZTI a ÚT
- f) Doplnění otopných těles a vedení ÚT

Cenový dopad všech víceprací na cenu díla je: 194 867,89 Kč bez DPH

Podrobný soupis prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.2. Po kontrole projektové dokumentace, rozpočtu a přeměření skutečných výměr prací a dodávek na stavbě byly stanoveny méněpráce.

- a) Změna materiálů systémových podlah
- b) Změna tras vedení ZTI – zkrácení
- c) Zrušení automatického přečerpávacího zařízení
- d) Zrušení zinkování ocelových konstrukcí

Cenový dopad všech méněprací na cenu díla je: - 194 966,55 Kč bez DPH

Podrobný soupis všech méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.3. Celkový dopad všech víceprací a méněprací na cenu díla je: - 98,66 Kč bez DPH.

- 3.4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

a) Předmět smlouvy:

Čl. 3. odst. 3.2 smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v odst. 3.1 tohoto dodatku a omezuje o méněpráce uvedené v odst. 3.2 tohoto dodatku (podrobněji v položkovém rozpočtu, který je přílohou dodatku). Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka).

b) Doba a místo plnění díla

Čl. 4. odst. 4.2 smlouvy o dílo, ve kterém je specifikováno dokončení díla a jehož rozsah se upravuje takto:

Dokončení a předání díla: do 134 dnů od protokolárního předání staveniště.

Dodání vstupních vrat 2/Z: do 141 dnů od protokolárního předání staveniště.

Konkrétní harmonogram bude vyspecifikován při předání staveniště a bude odsouhlasen smluvními stranami a KD Kopřivnice.

c) Cena díla:

Čl. 5. odst. 5.1 smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„5.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH (21 %)</i>	<i>cena včetně DPH</i>
Smlouva o dílo	3 877 000 Kč	814 170 Kč	4 691 170 Kč
Dodatek č. 1	-98,66 Kč	-20,72 Kč	-119,38 Kč
Celkem	3 876 901,34 Kč	814 149,28 Kč	4 691 050,62 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice na své 48. schůzi dne 14. 1. 2025 usnesením č. 1705.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 - Položkové rozpočty víceprací a méněprací
- 4.6. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

Za objednatele:

Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus
Datum: 16.01.2025 11:50:17 +01:00

Bc. Adam Hanus
starosta města Kopřivnice

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš
Vytlačil

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Vytlačil
DN: c=CZ, 2.5.4.97-NTRCZ.27833562, o=VYTI
TOOLS GROUP s.r.o., ou=1, cn=Ing. Tomáš
Vytlačil, sn=Vytlačil, givenName=Tomáš,
serialNumber=p543750
Datum: 2025.01.21 13:05:17 +01:00

Ing. Tomáš Vytlačil
jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Veřejné WC Kopřivnice - VÍCEPRÁCE,MÉNĚPRÁCE	Objednatel:	Město Kopřivnice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Kopřivnice	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	41
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Tomáš Vytlačil	Datum:	30.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	17 279,26	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	7 001,54	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	-34 756,48	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	-22 491,93				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	1 383,99				Ostatní		0,00
	Montáž	20 964,01				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		10 520,95						
ZRN celkem		-98,66	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH -98,66
Základ 21%	-98,66	DPH 21%	-20,72	Celkem včetně DPH -119,38

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Veřejné WC Kopřivnice - VÍCEPRÁCE,MÉNĚPRÁCE			Doba výstavby:		Objednatel: Město Kopřivnice						
Druh stavby:					Začátek výstavby:		25.11.2024		Projektant:				
Lokalita:		Kopřivnice			Konec výstavby:		Zhotovitel: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.						
JKSO:					Zpracováno dne:		30.12.2024		Zpracoval: Ing. Tomáš Vytlačil				
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	VP	Vícepráce					91 037,22	103 830,68	194 867,89	235 790,15		16,18	
		Nezařazeno					91 037,22	103 830,68	194 867,89	235 790,15		16,18	
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					4 306,22	697,78	5 004,00	6 054,84		3,03	
1	411321824R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez	m3	1,20	4 170,00	21	4 306,22	697,78	5 004,00	6 054,84	2,53	3,03	SOD
	63	Podlahy a podlahové konstrukce					19 013,06	6 760,26	25 773,32	31 185,72		8,81	
2	632443311R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 100 m2, tl. 50 mm	m2	46,00	364,80	21	12 577,87	4 202,93	16 780,80	20 304,77	0,11	5,11	RTS I / 2024
3	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	92,00	30,56	21	2 505,34	306,18	2 811,52	3 401,94	0,01	1,02	RTS I / 2024
4	631320034RAC	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 15 cm	m2	7,00	777,60	21	3 397,74	2 045,46	5 443,20	6 586,27	0,38	2,68	RTS I / 2024
5	632481211R00	Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů	m2	8,50	86,80	21	532,10	205,70	737,80	892,74	0,00	0,00	RTS I / 2024
	711	Izolace proti vodě					7 776,10	2 333,12	10 109,21	12 232,15		0,10	
6	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	17,65	41,76	21	532,19	204,88	737,06	891,85	0,00	0,01	RTS I / 2024
7	711141559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	17,65	531,00	21	7 243,91	2 128,24	9 372,15	11 340,30	0,01	0,10	SOD
	721	Vnitřní kanalizace					2 982,68	229,32	3 212,00	3 886,52		0,00	
8	721223423R00T1	D+M Nerezové podlahové vpusti DN50 - svislý odtok, vč. příslušenství	kus	2,00	1 606,00	21	2 982,68	229,32	3 212,00	3 886,52	0,00	0,00	SOD
	73	Ústřední vytápění					45 835,17	50 986,44	96 821,61	117 154,15		0,00	
9	73001	Ústřední vytápění - vícepráce	soubor	1,00	96 821,61	21	45 835,17	50 986,44	96 821,61	117 154,15	0,00	0,00	
	96	Bourání konstrukcí					0,00	8 338,80	8 338,80	10 089,95		4,07	
10	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,05	3 672,00	21	0,00	3 855,60	3 855,60	4 665,28	2,20	2,31	RTS I / 2024
11	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,80	3 728,00	21	0,00	2 982,40	2 982,40	3 608,70	2,20	1,76	RTS I / 2024
12	965049112RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	0,80	1 876,00	21	0,00	1 500,80	1 500,80	1 815,97	0,00	0,00	RTS I / 2024
	M23	Montáže potrubí					11 123,99	23 964,01	35 088,00	42 456,48		0,16	
13	230011067R00T1	Montáž trubky ocelové pozink. DN100	m	12,00	251,00	21	168,72	2 843,28	3 012,00	3 644,52	0,00	0,00	SOD
14	14130850	Vodovod z trub ocelových pozinkovaných DN100	m	12,00	716,00	21	8 592,00	0,00	8 592,00	10 396,32	0,01	0,12	SOD
15	230011045R00T1	Montáž trubky ocelové pozink. DN50	m	4,00	138,00	21	32,04	519,96	552,00	667,92	0,00	0,00	SOD
16	14120865	Vodovod z trub ocelových pozinkovaných DN50	m	4,00	287,00	21	1 148,00	0,00	1 148,00	1 389,08	0,00	0,02	SOD
17	230020373R00	Dodatečné osazení trubních dílů přivařov. 108 x 7	kus	2,00	6 892,00	21	514,58	13 269,42	13 784,00	16 678,64	0,00	0,00	RTS I / 2024
18	7221RR	Demontáž potrubí ocelových a PPR	kpl	1,00	3 000,00	21	0,00	3 000,00	3 000,00	3 630,00	0,01	0,01	RTS I / 2024
19	ulození_1	D+M Uložení a závěsů pro podstropní vedení rozvodů vody	kpl	0,50	10 000,00	21	668,65	4 331,35	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	SOD
	S	Přesuny suti					0,00	10 520,95	10 520,95	12 730,35		0,00	
20	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	4,07	139,00	21	0,00	565,73	565,73	684,53	0,00	0,00	SOD
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,07	272,00	21	0,00	1 107,04	1 107,04	1 339,52	0,00	0,00	SOD
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	61,05	25,00	21	0,00	1 526,25	1 526,25	1 846,76	0,00	0,00	SOD
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,07	384,00	21	0,00	1 562,88	1 562,88	1 891,08	0,00	0,00	SOD
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	20,35	43,00	21	0,00	875,05	875,05	1 058,81	0,00	0,00	SOD
25	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	4,07	1 200,00	21	0,00	4 884,00	4 884,00	5 909,64	0,00	0,00	SOD
	MP	Méněpráce					-107 130,45	-87 836,10	-194 966,55	-235 909,53		-3,24	
		Nezařazeno					-107 130,45	-87 836,10	-194 966,55	-235 909,53		-3,24	
	63	Podlahy a podlahové konstrukce					-7 688,51	-3 835,09	-11 523,60	-13 943,56		-2,59	
43	632441122R00	Potěr Anhyment AE 20, do 500 m2, přípl.zkd 5 mm	m2	-29,10	37,00	21	-968,45	-108,25	-1 076,70	-1 302,81	0,01	-0,32	SOD
42	632441121R00	Potěr Anhyment AE 20, plocha do 500 m2, tl. 35 mm	m2	-29,10	312,00	21	-6 720,06	-2 359,14	-9 079,20	-10 985,83	0,08	-2,26	SOD
44	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů	m2	-29,10	47,00	21	0,00	-1 367,70	-1 367,70	-1 654,92	0,00	0,00	SOD
	736	Podlahové vytápění					-1 938,35	-331,45	-2 269,80	-2 746,46		-0,09	
106	713191313R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky perlitové lože pro tepelnou izolaci, tl. 20 mm, včetně dodávky materiálu	m2	-29,10	78,00	21	-1 938,35	-331,45	-2 269,80	-2 746,46	0,00	-0,09	SOD
	722	Vnitřní vodovod					-85 787,79	-32 328,21	-118 116,00	-142 920,36		-0,27	
41	722172616R00T4	Vodovod z trub PP-R PN 16 - Potrubí studené vody D63x8,6	m	-16,00	1 100,00	21	-11 207,84	-6 392,16	-17 600,00	-21 296,00	0,00	-0,03	SOD
43	722172618R00T5	Vodovod z trub PP-R PN 16 - Potrubí studené vody D90x12,3	m	-8,00	1 734,00	21	-10 735,44	-3 136,56	-13 872,00	-16 785,12	0,00	-0,03	SOD

39	722172615R00T3	Vodovod z trub PP-R PN 16 - Potrubí studené vody D50x6,9	m	-22,00	753,00	21	-9 257,60	-7 308,40	-16 566,00	-20 044,86	0,00	-0,03	SOD
45	722172319R00T6	Vodovod z trub PP-R PN 16 - Potrubí studené vody D110x15,1	m	-25,00	2 665,00	21	-51 394,00	-15 231,00	-66 625,00	-80 616,25	0,01	-0,18	SOD
42	722181234RY3	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 63 mm	m	-16,00	253,00	21	-2 373,60	-1 674,40	-4 048,00	-4 898,08	0,00	0,00	SOD
44	722181234RY7T8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 90 mm	m	-8,00	307,00	21	-1 514,24	-941,76	-2 456,00	-2 971,76	0,00	0,00	SOD
40	722181234RW6T3	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 50 mm	m	-22,00	217,00	21	-2 960,32	-1 813,68	-4 774,00	-5 776,54	0,00	0,00	SOD
46	722181214RZ2T7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 110 mm	m	25,00	313,00	21	3 655,25	4 169,75	7 825,00	9 468,25	0,00	0,01	SOD
8 Trubní vedení							-0,93	-35,07	-36,00	-43,56	0,00		
32	733190107	Tlaková zkouška výtlačného potrubí	m	-3,00	12,00	21	-0,93	-35,07	-36,00	-43,56	0,00	0,00	SOD
767 Konstrukce zámečnické							-3 623,36	-43 346,07	-46 969,43	-56 833,01	-0,08		
129	767995109	Povrchová úprava ocelové konstrukce zinkováním	kg	-1 341,98	35,00	21	-3 623,36	-43 346,07	-46 969,43	-56 833,01	0,00	-0,08	SOD
8 Trubní vedení							-8 091,51	-1 908,49	-10 000,00	-12 100,00	0,00		
25	425457485T1	D+M Kompaktního malého automatického přečerpávacího zařízení pro odpadní vodu bez fekálií	kpl	-1,00	10 000,00	21	-8 091,51	-1 908,49	-10 000,00	-12 100,00	0,00	0,00	SOD
96 Bourání konstrukcí							0,00	-6 051,72	-6 051,72	-7 322,58	-0,21		
61	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-16,90	358,00	21	0,00	-6 051,72	-6 051,72	-7 322,58	0,01	-0,21	SOD
Celkem:									-98,66	-119,38			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vestavba veřejného WC v kulturním domě, kopřivnice	Objednatel:	Město Kopřivnice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Topení + ZTI	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Kopřivnice	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	03.12.2024	Konec výstavby:		Položek:	29
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Tomáš Vytlačil	Datum:	03.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	3 219,79	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	1 513,01	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	50 126,70	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	28 194,11				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	474,34				Ostatní		0,00
	Montáž	13 293,66				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		96 821,61	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	96 821,61
Základ 21%	96 821,61	DPH 21%	20 332,54	Celkem včetně DPH	117 154,15

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Vestavba veřejného WC v kulturním domě, kopřivnice	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kopřivnice
Druh stavby:	Topení + ZTI	Začátek výstavby:	03.12.2024	Projektant:
Lokalita:	Kopřivnice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	03.12.2024	Zpracoval: Ing. Tomáš Vytlačil

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	722	Nezařazeno Vnitřní vodovod					53 820,83	43 000,78	96 821,61	117 154,15		0,95	
							1 357,56	9 907,18	11 264,74	13 630,34		0,70	
1	722181212RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	23,00	72,07	21	346,84	1 310,82	1 657,66	2 005,76	0,00	0,00	RTS I / 2024
2	722181212RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	30,00	73,19	21	486,24	1 709,52	2 195,76	2 656,87	0,00	0,00	RTS I / 2024
3	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	8,00	72,49	21	144,26	435,65	579,90	701,68	0,00	0,00	RTS I / 2024
4	722181212RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	8,00	73,93	21	155,27	436,16	591,42	715,62	0,00	0,00	RTS I / 2024
5	722200010RA0	Demontáž potrubí ocelového do DN 50	m	16,00	390,00	21	224,96	6 015,04	6 240,00	7 550,40	0,04	0,70	SOD
	731	Kotelny					0,00	852,00	852,00	1 030,92		0,00	
6	731391814R00	Vypouštění vody z otopného systému	kus	1,00	852,00	21	0,00	852,00	852,00	1 030,92	0,00	0,00	RTS I / 2024
	733	Rozvod potrubí					23 216,23	15 023,04	38 239,26	46 269,51		0,08	
7	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	23,00	369,60	21	5 133,97	3 366,83	8 500,80	10 285,97	0,00	0,02	RTS I / 2024
8	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	30,00	423,19	21	8 154,96	4 540,80	12 695,76	15 361,87	0,00	0,03	RTS I / 2024
9	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	8,00	484,81	21	2 627,65	1 250,81	3 878,46	4 692,94	0,00	0,01	RTS I / 2024
10	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	8,00	703,20	21	4 311,23	1 314,37	5 625,60	6 806,98	0,00	0,01	RTS I / 2024
11	733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	8,00	127,20	21	227,33	790,27	1 017,60	1 231,30	0,00	0,00	RTS I / 2024
12	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	59,00	10,16	21	12,27	587,17	599,44	725,32	0,00	0,00	RTS I / 2024
13	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	24,00	15,20	21	9,60	355,20	364,80	441,41	0,00	0,00	RTS I / 2024
14	733191925R00	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 25	kus	2,00	378,40	21	425,25	331,55	756,80	915,73	0,00	0,00	RTS I / 2024
15	733RR	D+M zavěšení potrubí pod stropem	kpl	2,00	2 400,00	21	2 313,97	2 486,03	4 800,00	5 808,00	0,01	0,01	RTS I / 2024
	734	Armatury					6 527,10	937,70	7 464,80	9 032,41		0,01	
16	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 15	kus	2,00	262,80	21	468,67	56,93	525,60	635,98	0,00	0,00	RTS I / 2024
17	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	4,00	382,40	21	1 397,38	132,22	1 529,60	1 850,82	0,00	0,00	RTS I / 2024
18	734266426R00	Šroubení uz.dvotr.s vyp.rohov.Heimer Vekolux DN15	kus	4,00	768,00	21	2 770,78	301,22	3 072,00	3 717,12	0,00	0,00	RTS I / 2024
19	734266772R00	Šroubení svěrné na měď Heimeier 15x1 mm - EK	kus	8,00	126,40	21	772,35	238,85	1 011,20	1 223,55	0,00	0,00	RTS I / 2024
20	734235244R00	Kohout kul.vnější-vnitřní z. GIACOMINI R914L DN 25	kus	2,00	663,20	21	1 117,92	208,48	1 326,40	1 604,94	0,00	0,00	RTS I / 2024
	735	Otopná tělesa					19 025,81	1 474,19	20 500,00	24 805,00		0,12	
21	735157665R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 900 mm	kus	1,00	5 260,00	21	4 893,03	366,97	5 260,00	6 364,60	0,03	0,03	RTS I / 2024
22	735157663R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 700 mm	kus	1,00	4 736,00	21	4 375,80	360,20	4 736,00	5 730,56	0,03	0,03	RTS I / 2024
23	735157669R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 1400 mm	kus	1,00	6 584,00	21	6 190,45	393,55	6 584,00	7 966,64	0,05	0,05	RTS I / 2024
24	735157561R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 500 mm	kus	1,00	3 920,00	21	3 566,53	353,47	3 920,00	4 743,20	0,02	0,02	RTS I / 2024
	M23	Montáže potrubí					3 694,13	14 806,67	18 500,80	22 385,97		0,04	
25	230011045R00	Montáž trubky ocelové 60,3 x 3,6 - bude použit původní materiál	m	16,00	138,00	21	128,16	2 079,84	2 208,00	2 671,68	0,00	0,00	SOD
26	230011039R00	Montáž trubky ocelové 48,3 x 3,2	m	8,00	141,00	21	67,20	1 060,80	1 128,00	1 364,88	0,00	0,00	SOD
27	14324718	Trubka ocelová 1 1/2"	m	8,00	327,00	21	2 616,00	0,00	2 616,00	3 165,36	0,00	0,04	SOD
28	722181212RW4	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	21,00	100,80	21	603,79	1 513,01	2 116,80	2 561,33	0,00	0,00	RTS I / 2024
29	230020371R00	Dodatečné osazení trubních dílů přivařov. 60,3 x 3,6	kus	2,00	5 216,00	21	278,98	10 153,02	10 432,00	12 622,72	0,00	0,00	RTS I / 2024

Celkem: **96 821,61** **117 154,15**

Poznámka: