

DODATEK č. 1

Název: Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: [redacted]
generálního ředitele
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
telefon, fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „objednatel“)

a

Název: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Sídlo: Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
Zastoupený: [redacted]
IČO: 06943187
DIČ: CZ06943187
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
Telefon, fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 291808

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 21. 04. 2023 smlouvu o dílo na zajištění projektového a inženýrského servisu (dále jen „PD“) na akci „Zřízení úrovně heliportu VFR/DEN - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk - projektový a inženýrský servis“ (dále jen „smlouva“);
- v průběhu zpracovávání projektové dokumentace vyplynula nová skutečnost, která znemožnila zamýšlené umístění heliportu v lokalitě mezi objektem ZZS a plaveckou halou na části pozemku pare, č. 2870/1 v k.ú. Rumburk, pro nevhodnost, kdy byl objednatel nucen zajistit jiný, vhodnější pozemek pro umístění heliportu, jehož majetkoprávní vypořádání, tj. zejména jeho vyčlenění ze stávajícího pozemku pare, č. 2770/1 k.ú. Rumburk na základě geometrického plánu, vedlo k přerušení provádění díla dle uzavřené smlouvy;

- došlo ke změně umístění heliportu na jiný pozemek, která nemá vliv na harmonogram provedení díla změnou lhůt pro jednotlivé činnosti - fáze provádění díla (tj. časový rozsah provádění jednotlivých fází díla se nemění), ale má vliv na začátek provádění díla, tj. samotné zahájení provádění díla, který bude stanoven na základě výzvy objednatele po ukončení majetkoprávního vypořádání pozemku dle geometrického plánu;

smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení čl. VIII odst. 2 smlouvy, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

A. Změny smlouvy

1. Ve smlouvě se článek II odst. 1 písm. a) až d) mění a nově zní takto:

- a) *Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření dle čl. I. odst. 5 písm. a) a vypracování dokumentace pro vydání společného povolení dle čl. I. odst. 5 písm. b) této smlouvy a její předání Objednateli **do 4 týdnů od výzvy k zahájení provádění díla** po ukončení majetkoprávního vypořádání pozemku pro umístění heliportu (dále také „výzva k zahájení prací“). V rámci této doby **se** Objednatel zavazuje odsouhlasit vypracovanou dokumentaci pro vydání společného povolení do 1 týdne od dne předání Zhotovitelem.*
- b) *Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Obstarání společného povolení dle čl. I. odst. 5 písm. c) této smlouvy v rozsahu zajištění závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, zpracování kompletní a úplné žádosti o vydání společného povolení a její doručení příslušnému stavebnímu úřadu **do 12 týdnů od výzvy k zahájení prací**. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že případná nečinnost dotčených orgánů státní zprávy a správců inženýrských sítí, případně Dopravně energetického stavebního úřadu se do lhůty nezapočítává.*
- c) *Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Vypracování dokumentace pro provádění stavby dle čl. I. odst. 5 písm. d) této smlouvy **do 16 týdnů od výzvy k zahájení prací**.*
- d) *Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Obstarání společného povolení dle čl. I. odst. 5 písm. c) této smlouvy v rozsahu zajištění vydání společného povolení **do 26 týdnů od výzvy k zahájení prací**.*

2. Ve smlouvě se článek II odst. 1 mění a nově zní takto:

1. Zájmový prostor předmětu díla se nachází v Rumburku, pozemek pare. č. 2770/4 k.ú. Rumburk (GPS: 50.9485003N, 14.5465436E), která vznikne oddělením z pozemku pare. č. 2770/1 k.ú. Rumburk dle geometrického plánu č. 4066 - 111/2024, zpracovaného v červnu 2024 [REDACTED]

B. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku č. 1 byl zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí

Objednatel neprodleně po podpisu dodatku, a o zveřejnění vyrozumí Zhotovitele zasláním potvrzení správce registru smluv o uveřejnění.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
5. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne