

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2295/2024

"Silnice III/2703 Pavlovice u Jestřebí, sanace skalních masívů (úsek 1 a 2)"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Pūtou, hejtmanem, v plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

ROCKNET s.r.o.

se sídlem Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

IČO: 27357694

DIČ: CZ27357694

osoba oprávněná podepsat dodatek: Josef Dušek, jednatel

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2735769477/2700

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25782

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2024 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/2295/2024, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést

„Silnice III/2703 Pavlovice u Jestřebí, sanace skalních masívů (úsek 1 a 2)“ (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 110.760,63 Kč bez DPH, tj. 134.020,36 Kč včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	402.098,70 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy analogicky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce	171.401,63 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy analogicky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce	-60.641,00 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	512.859,33 Kč
DPH	107.700,46 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	620.559,79 Kč

- Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 3 smlouvy ve znění:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 50 dnů od předání a převzetí staveniště"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 54 dnů od předání a převzetí staveniště"

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 370/VII/24/RK ze dne 10. 12. 2024.

V Liberci dne

V Jirkově dne

.....

Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmána

.....

Josef Dušek
jednatel

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

analogicky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky

„Silnice III/2703 Pavlovice u Jestřebí, sanace skalního masívu (úsek 1 a 2)“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kde je investorem Liberecký kraj s názvem: „Silnice III/2703 Pavlovice u Jestřebí, sanace skalního masívu (úsek 1 a 2)“, která byla vypsána Libereckým krajem.

Změna závazku ze smlouvy analogicky dle ust. § 222 odst. 6 zákona

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 01 - silnice III/2703 v úseku km 0,2 u křížení se silnicí III/2701 (k.ú. Pavlovice u Jestřebí), úsek č. 1

Odůvodnění víceprací a méněprací:

Po očištění skalního masívu byla zjištěna zvýšená degradace a zvětrání v celé ploše skalního masívu. Z tohoto důvodu došlo v úseku č. 1 k navýšení odtěžených hmot a s touto změnou spojených položek. Z důvodu zvýšené degradace skalního masívu změnil geotechnik stavby typ, počet a prodloužil kotevní prvky lokálního kotvení bloků z původních celozávitových tyčí CKT25 délky 4 m na samozávrtné tyče R32N délky 6 m. Změnou se zvýší bezpečnost provozu, osob a majetku na vozovce pod skalním masívem.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
281601111	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	HOD	3,500	950,00	3 325,00
58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa - injektážní směs	T	0,236	5 500,00	1 298,00
985321111.R1	Ochranný nátěr kotevních prvků	M2	0,500	275,00	137,50
998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	T	0,769	350,00	269,15
NOVÉ POLOŽKY					
155213615	Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 5 do 6 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky	KUS	14,000	5 560,00	77 840,00
CELKEM				82 869,65 Kč	

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice III/2703 Pavlovice u Jestřebí, sanace skalního masívu (úsek 1 a 2)“

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
155212116	Vrty do skalních stěn vrtacími kladivy D do 56 mm hornina tř. V a VI prováděné horolezeckou technikou	M	-28,000	450,00	-12 600,00
155213122	Trn z oceli pro sítě bez oka D přes 20 do 26 mm l přes 3 do 5 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky	KUS	-8,000	2 450,00	-19 600,00
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	-0,270	320,00	-86,40
997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - bioodpad	T	-0,560	1 890,00	-1 058,40
020001000.1	Příprava staveniště - ochranné gumové pasy - zřízení, pronájem, odstranění	KPL	-1,000	2 000,00	-2 000,00
020001000.2	Příprava staveniště - betonová svodidla - montáž, pronájem, demontáž	KPL	-1,000	1 000,00	-1 000,00
020001000.3	Příprava staveniště - ochranné sítě - zřízení, pronájem, demontáž	KPL	-1,000	1 000,00	-1 000,00
CELKEM				-37 344,80 Kč	

SO 01 - silnice III/2703 v úseku km 3,6 u křížení se silnicí III/2601 (k.ú. Pavlovice u Jestřebí), úsek č. 2

Odůvodnění víceprací a méněprací:

Po očištění skalního masívu byla zjištěna zvýšená degradace a zvětrání v celé ploše skalního masívu. Z tohoto důvodu došlo v úseku č. 2 k navýšení odtěžených hmot a s touto změnou spojených položek. Z důvodu zvýšené degradace skalního masívu změnil geotechnik stavby typ, počet a prodloužil kotevní prvky lokálního kotvení bloků z původních celozávitových tyčí CKT25 délky 4 m na samozávrtné tyče R32N délky 6 m.

Změnou se zvýší bezpečnost provozu, osob a majetku na vozovce pod skalním masívem.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	M3	15,190	1 700,00	25 823,00
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	M3	7,190	175,00	1 258,25
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	107,850	17,50	1 887,38
167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	M3	7,190	550,00	3 954,50
167111122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	M3	7,190	350,00	2 516,50
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	14,380	320,00	4 601,60
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	7,190	25,00	179,75
281601111	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	HOD	3,500	950,00	3 325,00
58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa - injektážní směs	T	0,092	5 500,00	506,00
NOVÉ POLOŽKY					
155213615	Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 5 do 6 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky	KUS	8,000	5 560,00	44 480,00
CELKEM				88 531,98 Kč	

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice III/2703 Pavlovice u Jestřebí, sanace skalního masívu (úsek 1 a 2)“

Měněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
155212116	Vrty do skalních stěn vrtacími kladivy D do 56 mm hornina tř. V a VI prováděné horolezeckou technikou	M	-28,000	450,00	-12 600,00
155213122	Trn z oceli pro síť bez oka D přes 20 do 26 mm l přes 3 do 5 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky	KUS	-8,000	950,00	-7 600,00
997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - bioodpad	T	-0,580	1 890,00	-1 096,20
020001000.2	Příprava stavenišť - betonová svodidla - montáž, pronájem, demontáž	KPL	-1,000	1 000,00	-1 000,00
020001000.3	Příprava stavenišť - ochranné síť - zřízení, pronájem, demontáž	KPL	-1,000	1 000,00	-1 000,00
CELKEM					-23 296,20 Kč

Rozdílový rozpočet pro ZBV 1

Stavba: Silnice III/2703 Pavlovice u Jestřebí, sanace skalního masivu (úsek 1 a 2)

Objednatel: **Liberecký kraj**
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec
IČO: 70891508
DIČ: CZ70891508

Číslo Akce: **24/042**

Dodavatel: **Rocknet, s.r.o.**
Červený Hrádek 10
43111 Jirkov
IČO: 27357694
DIČ: CZ27357694

REKAPITULACE ZA STAVBU

	Celkem dle SOD	ZBV 1	Celkem dle ZBV 1
SO 01 - silnice III/2703 v úseku km 0,2 u křížení se silnicí III/2701 (k.ú. Pavlovice u Jestřebí), úsek č. 1	226 951,35	45 524,85	272 476,20
SO 01 - silnice III/2703 v úseku km 3,6 u křížení se silnicí III/2601 (k.ú. Pavlovice u Jestřebí), úsek č. 2	175 147,35	65 235,78	240 383,13
CELKEM KČ BEZ DPH	402 098,70	110 760,63	512 859,33
		28%	

Rozdílový rozpočet

Stavba: **Silnice III/2703 Pavlovice u Jestřebí, sanace skalního masivu (úsek 1 a 2)**

SO: **SO 01 - silnice III/2703 v úseku km 0,2 u křižení se silnicí III/2701 (k.ú. Pavlovice u Jestřebí), úsek č. 1**

Číslo akce: **24/042**

Objednatel: **Liberecký kraj**
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec
IČO: 70891508
DIČ: CZ70891508

Dodavatel: **Rocknet, s.r.o.**
Červený Hrádek 10
43111 Jirkov
IČO: 27357694
DIČ: CZ27357694

číslo položky	Kód položky	popis položky	MJ	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem	ZBV 1		Celkem dle ZBV1	
							Počet jednotek	Celkem v rozdílu	Počet jednotek	Celkem dle Změny č.1
	HSV	Práce a dodávky HSV				198 951,35		-28 315,15		170 636,20
	1	Zemní práce				187 789,00		-32 286,40		155 502,60
1	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	20,00	250,00	5 000,00	0,000	0,00	20,000	5 000,00
3	112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	20,00	250,00	5 000,00	0,000	0,00	20,000	5 000,00
5	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	408,00	20,00	8 160,00	0,000	0,00	408,000	8 160,00
6	112201132	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	5,00	850,00	4 250,00	0,000	0,00	5,000	4 250,00
8	155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	408,00	86,00	35 088,00	0,000	0,00	408,000	35 088,00
9	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	20,40	1 700,00	34 680,00	0,000	0,00	20,400	34 680,00
10	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou	m3	3,00	1 700,00	5 100,00	0,000	0,00	3,000	5 100,00
11	155212116	Vrty do skalních stěn vrtacími kladivly D do 56 mm hornina tř. V a VI prováděné horolezeckou technikou	m	28,00	450,00	12 600,00	-28,000	-12 600,00	0,000	0,00
13	155213122	Trn z oceli pro sítě bez oka D přes 20 do 26 mm l přes 3 do 5 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky	kus	8,00	2 450,00	19 600,00	-8,000	-19 600,00	0,000	0,00
25	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	20,00	33,00	660,00	0,000	0,00	20,000	660,00
27	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	20,00	350,00	7 000,00	0,000	0,00	20,000	7 000,00
29	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	5,00	85,00	425,00	0,000	0,00	5,000	425,00
35	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	480,00	1,50	720,00	0,000	0,00	480,000	720,00
37	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	480,00	2,50	1 200,00	0,000	0,00	480,000	1 200,00
39	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	120,00	4,00	480,00	0,000	0,00	120,000	480,00
41	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	20,40	175,00	3 570,00	0,000	0,00	20,400	3 570,00
42	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	306,00	17,50	5 355,00	0,000	0,00	306,000	5 355,00
43	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	3,00	255,00	765,00	0,000	0,00	3,000	765,00
44	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	45,00	25,00	1 125,00	0,000	0,00	45,000	1 125,00
45	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	20,40	550,00	11 220,00	0,000	0,00	20,400	11 220,00
46	167111103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ručně	m3	3,00	650,00	1 950,00	0,000	0,00	3,000	1 950,00
47	167111122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	20,40	350,00	7 140,00	0,000	0,00	20,400	7 140,00
48	167111123	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ručně	m3	3,00	380,00	1 140,00	0,000	0,00	3,000	1 140,00
49	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	46,80	320,00	14 976,00	-0,270	-86,40	46,530	14 889,60
50	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	23,40	25,00	585,00	0,000	0,00	23,400	585,00

	2	Zakládání				4 825,00		4 623,00		9 448,00
51	281601111	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	hod	4,50	950,00	4 275,00	3,500	3 325,00	8,000	7 600,00
52	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa - injektážní směs	t	0,10	5 500,00	550,00	0,236	1 298,00	0,336	1 848,00
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				275,00		137,50		412,50
53	985321111.R1	Ochranný nátěr kotevních prvků	m2	1,00	275,00	275,00	0,500	137,50	1,500	412,50
	997	Přesun sutě				5 896,80		-1 058,40		4 838,40
54	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - bioodpad	t	3,12	1 890,00	5 896,80	-0,560	-1 058,40	2,560	4 838,40
	998	Přesun hmot				165,55		269,15		434,70
55	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	0,47	350,00	165,55	0,769	269,15	1,242	434,70
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				28 000,00		-4 000,00		24 000,00
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 000,00		0,00		2 000,00
56	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,00	2 000,00	2 000,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00
	VRN2	Příprava staveniště				4 000,00		-4 000,00		0,00
57	020001000.1	Příprava staveniště - ochranné gumové pasy - zřízení,pronájem,odstranění	...	1,00	2 000,00	2 000,00	-1,000	-2 000,00	0,000	0,00
58	020001000.2	Příprava staveniště - betonová svodidla - montáž,pronájem,demontáž	...	1,00	1 000,00	1 000,00	-1,000	-1 000,00	0,000	0,00
59	020001000.3	Příprava staveniště - ochranné sítě - zřízení,pronájem, demontáž	...	1,00	1 000,00	1 000,00	-1,000	-1 000,00	0,000	0,00
	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00		0,00		5 000,00
60	030001000	Zařízení staveniště	...	1,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,00	1,000	5 000,00
	VRN4	Inženýrská činnost				7 000,00		0,00		7 000,00
61	041002000	Dozory - geotechnik	...	1,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,00	1,000	5 000,00
62	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,00	2 000,00	2 000,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00
	VRN6	Územní vlivy				2 000,00		0,00		2 000,00
63	065002000	Mimostaveništní doprava	...	1,00	2 000,00	2 000,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00
	VRN9	Ostatní náklady				8 000,00		0,00		8 000,00
64	090001000	Ostatní náklady - DIO	...	1,00	8 000,00	8 000,00	0,000	0,00	1,000	8 000,00
	999	Nové položky				0,00		77 840,00		77 840,00
102	155213615	Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 5 do 6 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky	kus	0,000	5 560,00	0,00	14,000	77 840,00	14,000	77 840,00
		Celkem bez DPH				226 951,35		45 524,85		272 476,20

Rozdílový rozpočet

Stavba: **Silnice III/2703 Pavlovice u Jestřebí, sanace skalního masivu (úsek 1 a 2)**

SO: **SO 01 - silnice III/2703 v úseku km 3,6 u křižení se silnicí III/2601 (k.ú. Pavlovice u Jestřebí), úsek č. 2**

Číslo akce: **24/042**

Objednatel: **Liberecký kraj**
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec
IČO: 70891508
DIČ: CZ70891508

Dodavatel: **Rocknet, s.r.o.**
Červený Hrádek 10
43111 Jirkov
IČO: 27357694
DIČ: CZ27357694

číslo položky	Kód položky	popis položky	MJ	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem	ZBV 1		Celkem dle ZBV1	
							Počet jednotek	Celkem v rozdílu	Počet jednotek	Celkem dle Změny č.1
	HSV	Práce a dodávky HSV				147 147,35		22 755,78		169 903,13
	1	Zemní práce				135 985,00		20 020,98		156 005,98
1	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	10,000	250,00	2 500,00	0,000	0,00	10,000	2 500,00
2	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 400 do 500 mm	kus	5,000	1 890,00	9 450,00	0,000	0,00	5,000	9 450,00
3	112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	10,000	250,00	2 500,00	0,000	0,00	10,000	2 500,00
4	112155221	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	5,000	350,00	1 750,00	0,000	0,00	5,000	1 750,00
5	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	180,000	20,00	3 600,00	0,000	0,00	180,000	3 600,00
6	112201132	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	5,000	850,00	4 250,00	0,000	0,00	5,000	4 250,00
8	155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	180,000	86,00	15 480,00	0,000	0,00	180,000	15 480,00
9	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	10,000	1 700,00	17 000,00	15,190	25 823,00	25,190	42 823,00
10	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbječkou	m3	3,000	1 700,00	5 100,00	0,000	0,00	3,000	5 100,00
11	155212116	Vrty do skalních stěn vrtacími kladivý D do 56 mm hornina tř. V a VI prováděné horolezeckou technikou	m	28,000	450,00	12 600,00	-28,000	-12 600,00	0,000	0,00
13	155213122	Trn z oceli pro sítě bez oka D přes 20 do 26 mm l přes 3 do 5 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky	kus	8,000	950,00	7 600,00	-8,000	-7 600,00	0,000	0,00
25	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000	33,00	330,00	0,000	0,00	10,000	330,00
26	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	178,00	890,00	0,000	0,00	5,000	890,00
27	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000	350,00	3 500,00	0,000	0,00	10,000	3 500,00
28	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	550,00	2 750,00	0,000	0,00	5,000	2 750,00
29	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	5,000	85,00	425,00	0,000	0,00	5,000	425,00
35	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	240,000	1,50	360,00	0,000	0,00	240,000	360,00
36	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	120,000	5,00	600,00	0,000	0,00	120,000	600,00
37	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	240,000	2,50	600,00	0,000	0,00	240,000	600,00
38	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	120,000	10,00	1 200,00	0,000	0,00	120,000	1 200,00
39	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	120,000	4,00	480,00	0,000	0,00	120,000	480,00
40	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	0,000	8,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
41	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	18,000	175,00	3 150,00	7,190	1 258,25	25,190	4 408,25
42	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	270,000	17,50	4 725,00	107,850	1 887,38	377,850	6 612,38
43	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	3,000	255,00	765,00	0,000	0,00	3,000	765,00

44	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	45,000	25,00	1 125,00	0,000	0,00	45,000	1 125,00
45	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	18,000	550,00	9 900,00	7,190	3 954,50	25,190	13 854,50
46	167111103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ručně	m3	3,000	650,00	1 950,00	0,000	0,00	3,000	1 950,00
47	167111122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	18,000	350,00	6 300,00	7,190	2 516,50	25,190	8 816,50
48	167111123	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ručně	m3	3,000	380,00	1 140,00	0,000	0,00	3,000	1 140,00
49	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	42,000	320,00	13 440,00	14,380	4 601,60	56,380	18 041,60
50	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21,000	25,00	525,00	7,190	179,75	28,190	704,75
	2	Zakládání				4 825,00		3 831,00		8 656,00
51	281601111	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	hod	4,500	950,00	4 275,00	3,500	3 325,00	8,000	7 600,00
52	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa - injektážní směs	t	0,100	5 500,00	550,00	0,092	506,00	0,192	1 056,00
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				275,00		0,00		275,00
53	985321111.R1	Ochranný nátěr kotevnic prvků	m2	1,000	275,00	275,00	0,000	0,00	1,000	275,00
	997	Přesun sutě				5 896,80		-1 096,20		4 800,60
54	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - bioodpad	t	3,120	1 890,00	5 896,80	-0,580	-1 096,20	2,540	4 800,60
	998	Přesun hmot				165,55		0,00		165,55
55	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	0,473	350,00	165,55	0,000	0,00	0,473	165,55
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				28 000,00		-2 000,00		26 000,00
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 000,00		0,00		2 000,00
56	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00
	VRN2	Příprava staveniště				7 000,00		-2 000,00		5 000,00
57	020001000.1	Příprava staveniště - ochranné gumové pasy - zřízení,pronájem,odstranění	...	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,00	1,000	5 000,00
58	020001000.2	Příprava staveniště - betonová svodidla - montáž,pronájem,demontáž	...	1,000	1 000,00	1 000,00	-1,000	-1 000,00	0,000	0,00
59	020001000.3	Příprava staveniště - ochranné sítě - zřízení,pronájem, demontáž	...	1,000	1 000,00	1 000,00	-1,000	-1 000,00	0,000	0,00
	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00		0,00		5 000,00
60	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,00	1,000	5 000,00
	VRN4	Inženýrská činnost				7 000,00		0,00		7 000,00
61	041002000	Dozory - geotechnik	...	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,00	1,000	5 000,00
62	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00
	VRN6	Územní vlivy				2 000,00		0,00		2 000,00
63	065002000	Mimostaveništní doprava	...	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00
	VRN9	Ostatní náklady				5 000,00		0,00		5 000,00
64	090001000	Ostatní náklady - DIO	...	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,00	1,000	5 000,00
	999	Nové položky				0,00		44 480,00		44 480,00
102	155213615	Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 5 do 6 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky	kus	0,000	5 560,00	0,00	8,000	44 480,00	8,000	44 480,00
Celkem bez DPH						175 147,35		65 235,78		240 383,13

