



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

**Dodatek č. 15 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-884/2019

č.j. dodatku: 13517/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5713520004

a

**společnost „Přerov“**

jejímiž účastníky jsou na základě společenské smlouvy ze dne 22. 10. 2018 (dále jen „Společenská smlouva“):

**1. EUROVIA CZ a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1561

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

jejímž jménem jedná Ing. Martin Borovka, předseda správní rady

Ing. Erika Kohoutová, místopředsedkyně správní rady

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady na základě Plné moci ze dne 22. 10. 2018

---

(správce společnosti „Přerov“)

**2. Subterra a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

(společník 2 společnosti „Přerov“)

**3. STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

(společník 3 společnosti „Přerov“)

**4. GJW Praha spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821

IČO: 411 92 869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 4528

zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem, ve funkci generálního ředitele a

Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

(společník 4 společnosti „Přerov“)

Korespondenční adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1524.8120423FCE

uzavřely tento Dodatek č. 15 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“ (dále jen „**Smlouva**“)

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se z důvodu zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po dokončení díla na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů dohodly na snížení Smluvní ceny Díla takto:

---

Snížení Smluvní ceny na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů ..... - 27.298.916,54 Kč

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 14 bez DPH: ..... 3.426.158.350,90 Kč

Snížení Smluvní ceny na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů ..... - 27.298.916,54 Kč

**Konečná Smluvní cena Díla ..... 3.398.859.434,36 Kč**

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je tabulka Soupis zjišťovacích protokolů za sledované období říjen 2024.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
4. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

Objednatel

Zhotovitel

21. 1. 2025

16. 1. 2025

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**  
člen správní rady  
na základě plné moci ze dne 22. 10. 2018  
EUROVIA CZ a.s.

.....  
**Ing. Ondřej Fuchs**  
předseda představenstva  
S u b t e r r a a.s.

.....  
**Ing. Jiří Tesař**  
člen představenstva  
S u b t e r r a a.s.

---

.....

**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....

**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....

**Ing. Petr Jakubec**  
jednatel, ve funkci generálního ředitele  
GJW Praha spol. s r.o.

.....

**Ing. Miroslav Trnka**  
jednatel  
GJW Praha spol. s r.o.

---

**Příloha č. 1**

**Soupis zjišťovacích protokolů za sledované období říjen 2024**

6.5.2 (10.3.1.6)

**Stavba: 5713520004-Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba**

## Soupis zjišťovacích protokolů

**Sledované období: Říjen 2024 - Říjen 2024**

[illegible]



6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520004-Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba

## Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2024 - Říjen 2024

| Budoucí majitel |   | Číslo<br>PS, SO | Název PS, SO                                                           | Původní<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Fakt. do konce<br>min. období | Částka dle<br>zjišťovacího prot. | Celkem<br>fakturováno | Zůstatek   | Čerpání<br>% |
|-----------------|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------|--------------|
| SŽDC1           | Z | PS 11-14-04     | t.ú. Přerov - Dluhonice, úpravy a<br>přeložky kabelů SŽDC              | 1 646 992,52        | 1 646 992,52           | 1 645 888,77                  | 0,00                             | 1 645 888,77          | 1 103,75   | 99,930       |
| SŽDC1           | Z | PS 11-28-01.1   | t.ú. Přerov - Dluhonice, definitivní<br>traťové zabezpečovací zařízení | 728 524,37          | 728 524,37             | 728 524,37                    | 0,00                             | 728 524,37            | 0,00       | 100,000      |
| SŽDC1           | Z | PS 11-28-01.2_A | t.ú. Přerov - Dluhonice, provizorní<br>traťové zabezpečovací zařízení  | 995 437,15          | 995 437,15             | 995 437,15                    | 0,00                             | 995 437,15            | 0,00       | 100,000      |
| SŽDC1           | Z | PS 12-05-01     | Výhybna Dluhonice - úprava DŘT                                         | 2 004 645,96        | 2 004 645,96           | 2 004 645,96                  | 0,00                             | 2 004 645,96          | 0,00       | 100,000      |
| SŽDC1           | Z | PS 12-07-01     | Výhybna Dluhonice, rozvodna nn v<br>technologickém objektu             | 15 316 093,16       | 15 316 093,16          | 15 314 974,74                 | 0,00                             | 15 314 974,74         | 1 118,42   | 99,990       |
| SŽDC1           | Z | PS 12-08-01     | Výhybna Dluhonice, rekonstrukce STS<br>6kV                             | 7 547 410,02        | 7 547 410,02           | 7 537 047,12                  | 0,00                             | 7 537 047,12          | 10 362,90  | 99,860       |
| SŽDC1           | Z | PS 12-09-01     | Výhybna Dluhonice, trafostanice<br>22/0,4kV                            | 9 992 472,70        | 9 992 472,70           | 9 990 071,96                  | 0,00                             | 9 990 071,96          | 2 400,74   | 99,980       |
| SŽDC1           | Z | PS 12-14-01.1   | Výhybna Dluhonice, provizorní místní<br>kabelizace                     | 6 563 702,26        | 6 563 702,26           | 6 563 702,26                  | 0,00                             | 6 563 702,26          | 0,00       | 100,000      |
| SŽDC1           | Z | PS 12-14-01     | Výhybna Dluhonice, místní kabelizace                                   | 16 179 289,48       | 16 179 289,48          | 15 955 194,09                 | 0,00                             | 15 955 194,09         | 224 095,39 | 98,610       |
| SŽDC1           | Z | PS 12-14-02_A   | Výhybna Dluhonice, ASHS                                                | 1 141 013,48        | 1 141 013,48           | 1 141 013,48                  | 0,00                             | 1 141 013,48          | 0,00       | 100,000      |
| SŽDC1           | Z | PS 12-14-03     | Výhybna Dluhonice, EZS                                                 | 772 575,00          | 772 575,00             | 771 726,00                    | 0,00                             | 771 726,00            | 849,00     | 99,890       |
| SŽDC1           | Z | PS 12-14-05.1   | Výhybna Dluhonice, provizorní sdělovací<br>zařízení                    | 1 069 998,90        | 1 069 998,90           | 1 069 998,90                  | 0,00                             | 1 069 998,90          | 0,00       | 100,000      |
| SŽDC1           | Z | PS 12-14-05     | Výhybna Dluhonice, sdělovací zařízení                                  | 2 814 822,90        | 2 814 822,90           | 2 814 822,90                  | 0,00                             | 2 814 822,90          | 0,00       | 100,000      |
| SŽDC1           | Z | PS 12-28-01.1_A | Výhybna Dluhonice, definitivní staniční<br>zabezpečovací zařízení      | 131 253 175,76      | 131 253 175,76         | 131 253 175,76                | 0,00                             | 131 253 175,76        | 0,00       | 100,000      |
| SŽDC1           | N | PS 12-28-01.2 N | Výhybna Dluhonice, provizorní staniční<br>zabezpečovací zařízení       | 0,00                | 5 745 867,20           | 5 745 867,20                  | 0,00                             | 5 745 867,20          | 0,00       | 100,000      |
| SŽDC1           | Z | PS 12-28-01.2_D | Výhybna Dluhonice, provizorní staniční<br>zabezpečovací zařízení       | 75 761 691,64       | 75 761 691,64          | 75 761 691,64                 | 0,00                             | 75 761 691,64         | 0,00       | 100,000      |
| SŽDC1           | Z | PS 12-28-01.3   | Výhybna Dluhonice, klimatizace SÚ                                      | 704 899,00          | 704 899,00             | 704 740,00                    | 0,00                             | 704 740,00            | 159,00     | 99,980       |
| SŽDC1           | Z | PS 19-14-01     | t.ú. Dluhonice - Prosenice, traťový kabel                              | 4 370 478,99        | 4 370 478,99           | 4 370 478,99                  | 0,00                             | 4 370 478,99          | 0,00       | 100,000      |
| SŽDC1           | Z | PS 19-14-02     | t.ú. Dluhonice - Prosenice, zapojení TK<br>do provozu                  | 171 902,25          | 171 902,25             | 171 902,25                    | 0,00                             | 171 902,25            | 0,00       | 100,000      |

6.5.2 (10.3.1.6)

**Stavba: 5713520004-Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba**

## Soupis zjišťovacích protokolů

**Sledované období: Říjen 2024 - Říjen 2024**

[illegible]



**Sledované období: Říjen 2024 - Říjen 2024**

[illegible]

6.5.2 (10.3.1.6)

**Stavba: 5713520004-Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba**

## Soupis zjišťovacích protokolů

**Sledované období: Říjen 2024 - Říjen 2024**

[illegible]

**Stavba: 5713520004-Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba**

**Sledované období: Říjen 2024 - Říjen 2024**

[illegible]

6.5.2 (10.3.1.6)

**Stavba: 5713520004-Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba**

## Soupis zjišťovacích protokolů

**Sledované období: Říjen 2024 - Říjen 2024**

[illegible]

6.5.2 (10.3.1.6)

**Stavba: 5713520004-Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba**

## Soupis zjišťovacích protokolů

**Sledované období: Říjen 2024 - Říjen 2024**

[illegible]

6.5.2 (10.3.1.6)

**Stavba: 5713520004-Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba**

## Soupis zjišťovacích protokolů

**Sledované období: Říjen 2024 - Říjen 2024**

[illegible]

**Stavba: 5713520004-Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba**

**Sledované období: Říjen 2024 - Říjen 2024**

[illegible]

**Stavba: 5713520004-Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba**

[illegible]



6.5.2 (10.3.1.6)

**Stavba: 5713520004-Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba**

## Soupis zjišťovacích protokolů

**Sledované období: Říjen 2024 - Říjen 2024**

| Budoucí majitel |   | Číslo PS, SO  | Název PS, SO                                                   | Původní rozpočet | Rozpočet po změnách | Fakt. do konce min. období | Částka dle zjišťovacího prot. | Celkem fakturováno | Zůstatek   | Čerpání % |
|-----------------|---|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| SŽ1             | Z | SO 61-19-90_A | t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 188,928 - zrušení | 101 370,79       | 101 370,79          | 86 148,22                  | 0,00                          | 86 148,22          | 15 222,57  | 84,980    |
| SŽ1             | Z | SO 61-19-91   | t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 189,800           | 3 256 706,77     | 3 256 706,77        | 3 256 627,90               | 0,00                          | 3 256 627,90       | 78,87      | 100,000   |
| SŽ1             | Z | SO 61-19-92_A | t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 189,930 - zrušení | 101 370,79       | 101 370,79          | 94 529,70                  | 0,00                          | 94 529,70          | 6 841,09   | 93,250    |
| SŽDC1           | Z | SO 61-22-01   | t.ú. Přerov - Prosenice, snesení VTL plynovodu v km 186,447    | 123 655,24       | 123 655,24          | 123 655,19                 | 0,00                          | 123 655,19         | 0,05       | 100,000   |
| SŽ1             | Z | SO 61-34-01_A | Přerov-Prosenice PHS v km 185,373-186,021                      | 26 484 422,93    | 26 933 195,28       | 26 864 135,04              | 0,00                          | 26 864 135,04      | 69 060,24  | 99,740    |
| SŽ1             | Z | SO 98-98_A    | Všeobecný objekt                                               | 7 902 938,00     | 7 902 938,00        | 7 902 938,00               | 0,00                          | 7 902 938,00       | 0,00       | 100,000   |
| SŽDC1           | Z | SO 98-98_B    | Všeobecný objekt                                               | 62 426 571,00    | 62 426 571,00       | 62 426 571,00              | 0,00                          | 62 426 571,00      | 0,00       | 100,000   |
| SŽDC1           | N | SO 98-98_B    | Všeobecný objekt                                               | 575 000,00       | 575 000,00          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00               | 575 000,00 | 0,000     |



6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520004-Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba

## Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2024 - Říjen 2024

| Budoucí majitel                 | Číslo PS, SO | Název PS, SO                    | Původní rozpočet        | Rozpočet po změnách     | Fakt. do konce min. období | Částka dle zjišťovacího prot. | Celkem fakturováno      | Zůstatek             | Čerpání %     |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>CELKEM</b>                   |              | <b>CELKEM</b>                   | <b>3 220 739 506,96</b> | <b>3 426 158 350,90</b> | <b>3 398 859 434,36</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>3 398 859 434,36</b> | <b>27 298 916,54</b> | <b>99,203</b> |
| 3-Z                             |              | 3 způsobilé                     | 2 230 170,44            | 2 230 170,44            | 2 198 976,03               | 0,00                          | 2 198 976,03            | 31 194,41            | 98,601        |
| 3-N                             |              | 3 nezpůsobilé                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,000         |
| <b>3 celkem</b>                 |              | <b>3 celkem</b>                 | <b>2 230 170,44</b>     | <b>2 230 170,44</b>     | <b>2 198 976,03</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>2 198 976,03</b>     | <b>31 194,41</b>     | <b>98,601</b> |
| 3-majetek 3. osob-Z             |              | 3-majetek 3. osob způsobilé     | 412 085 133,55          | 411 659 678,42          | 404 692 286,44             | 0,00                          | 404 692 286,44          | 6 967 391,98         | 98,307        |
| 3-majetek 3. osob-N             |              | 3-majetek 3. osob nezpůsobilé   | 0,00                    | 32 239 395,74           | 32 239 395,74              | 0,00                          | 32 239 395,74           | 0,00                 | 100,000       |
| <b>3-majetek 3. osob celkem</b> |              | <b>3-majetek 3. osob celkem</b> | <b>412 085 133,55</b>   | <b>443 899 074,16</b>   | <b>436 931 682,18</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>436 931 682,18</b>   | <b>6 967 391,98</b>  | <b>98,430</b> |
| SŽ1-Z                           |              | SŽ1 způsobilé                   | 1 483 247 319,15        | 1 556 759 511,12        | 1 551 934 230,89           | 0,00                          | 1 551 934 230,89        | 4 825 280,23         | 99,690        |
| SŽ1-N                           |              | SŽ1 nezpůsobilé                 | 0,00                    | 30 576 309,35           | 20 013 370,77              | 0,00                          | 20 013 370,77           | 10 562 938,59        | 65,454        |
| <b>SŽ1 celkem</b>               |              | <b>SŽ1 celkem</b>               | <b>1 483 247 319,15</b> | <b>1 587 335 820,47</b> | <b>1 571 947 601,66</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>1 571 947 601,66</b> | <b>15 388 218,81</b> | <b>99,031</b> |
| SŽDC1-Z                         |              | SŽDC1 způsobilé                 | 1 309 259 624,15        | 1 309 450 474,69        | 1 305 097 556,01           | 0,00                          | 1 305 097 556,01        | 4 352 918,68         | 99,668        |
| SŽDC1-N                         |              | SŽDC1 nezpůsobilé               | 13 917 259,67           | 83 242 811,14           | 82 683 618,48              | 0,00                          | 82 683 618,48           | 559 192,66           | 99,328        |
| <b>SŽDC1 celkem</b>             |              | <b>SŽDC1 celkem</b>             | <b>1 323 176 883,82</b> | <b>1 392 693 285,83</b> | <b>1 387 781 174,49</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>1 387 781 174,49</b> | <b>4 912 111,34</b>  | <b>99,647</b> |

6.5.2 (10.3.1.6)

**Stavba:** 5713520004-Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba  
**Sledované období:** Říjen 2024 - Říjen 2024

**Rozdělení podle aktivit**

**Celkem za investora způsobilé dle ZP:**

| Rozpočet<br>po změnách | Částka dle<br>zjišťovacího prot. | Z toho aktivita 1 | Z toho aktivita 2 | Z toho aktivita 3 | Z toho aktivita 4 | Z toho aktivita 5 | Z toho aktivita 6 | Nezařazené |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 0,00                   | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00       |

| Aktivita CEF     | aktivita 1 | aktivita 2 | aktivita 3 | aktivita 4 | aktivita 5 | aktivita 6 | Nezařazené |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Celkem za stavbu | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**Zhotovitel:**

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Václav Šakarov ředitel výstavby

Dne08.10.2024

Razítko a podpis

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

Josef Sukup vedoucí pracovní skupiny TDS

Dne08.10.2024

Razítko a podpis