

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1	
			Datum změny: 26.11.2024	
Název veř. Zakázky: LC Červená - stavba , S941/2024/236				
Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava				
Název akce (majetku): LC Červená	Charakter akce: N	Číslo objektů: SO01	Stavební díly:	
Popis změny: 1.) Bourání čel propustku – 2x 2.) Nová čela propustku – 2x 3.) Nové roury DN 600, 6m – 4x				
Zdůvodnění změny: 1.) Dle PD mělo dojít k opravě čela propustku. Při zahájení prací bylo zjištěno, že je čelo propustku zcela zničeno včetně podemletých základů – prolomená stávající roura 2.) Nutnost zbudování nových čel 3.) Prolomené stávající roury				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [redacted] – AD souhlasí se změnou			Datum: 26.11.2024	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 30.8.2025
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 5.522,-	Bilance: 146.196,55 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 151.718,55	
	Konečná celková cena akce po změně			4.983.696,55 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			4.983.696,55 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted]		Datum: 27.11.24 [redacted]		
Technický dozor objednatele: [redacted]		Datum: [redacted]		
Zástupce objednatele - jméno: [redacted]		Datum: 27.11.24 [redacted]		
Přílohy: Položkový výkaz výměr				
Poznámka:				