

Dodatek č.1

**ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace
pro společné povolení, Projektové dokumentace pro
provádění stavby a výkon autorského dozoru**

**Název zakázky: „Doplnění závor na přejezdu v km
31,606 (P4857) trati Teplice nad Metují - Trutnov
střed“**

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-24/2024

číslo jednací D1: 812/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273514800 / 5523530042

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 29887

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55

639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2024/011**

PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že připomínky k dokumentaci obdržel Zhotovitel od ČD a.s. až dne 8.11.2024, žádost o povolení záměru podal Zhotovitel v návaznosti na tuto skutečnost dne 2.12.2024 a vzhledem k délce správních lhůt nelze z důvodů neležících na straně Zhotovitele zajistit pravomocné povolení záměru v dohodnuté lhůtě 2. dílčího plnění, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o Dílo takto :

I. Předmět Dodatku

1. V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění se prodlužuje termín plnění 2. dílčí etapy o 4 měsíce.
Nové znění Přílohy č.5 Smlouvy o dílo ve znění uvedené změny je Přílohou č.1 tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (*příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram plnění ve znění dle Dodatku č.1

22.1.2025

17.1.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předmět díla v rozsahu: Odevzdání dokumentace a technického řešení k připomínkám.	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předmět díla v rozsahu: a) Odevzdání dokumentace pro společné povolení po připomínkách (s kompletní dokladovou částí) a projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně schváleného ekonomického hodnocení a souhrnného rozpočtu. b) Předání pravomocného společného povolení	Protokol o provedení Díla
3. Dílčí etapa		Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí DUSP), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby - bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení	Výkaz poskytnutých služeb - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.