

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 10. 6. 2016

**uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi
následujícími smluvními stranami:**

1. OBJEDNATEL : Město Roudnice nad Labem
Zastoupený : Vladimírem Urbanem, starostou
Sídlo : Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ : 00264334
DIČ : CZ0026434
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

2. ZHOTOVITEL : Raeder&Falge s.r.o.
Zastoupený : Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou
Sídlo : Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
IČ : 28714989
DIČ : CZ28714989
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se smlouvou podepsanou dne 10. 6. 2016 na stavbu **Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu města Roudnice nad Labem** ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“), kterým se mění tato smlouva následovně.

I. ZMĚNA SMLOUVY

A. V článku IV. Doba plnění – bod 4.1. se doplňuje:

Termín plnění dle čl. 4.1. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstává nezměněn, mimo těchto prací:

- ZL 9 – VZT výměna potrubí;
- Bazénový zvedák vč. Opěrky a bezpečnostního pásu pasu;
- Rozvody elektro včetně montáže světel na velkém bazénu,

Výše uvedené práce nebudou realizovány v termínu plnění dle čl. IV ve znění dodatku č. 1, z důvodu nezbytné koordinace v důsledku provádění dalších stavebních úprav- „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu - II. etapa. Výše uvedené práce budou realizovány zhotovitelem na základě výzvy objednatele učiněné nejpozději 10 dnů před požadovaným termínem zahájení realizace. Lhůta pro realizaci těchto prací je stanovena na 30 dní od objednatelem oznámeného termínu zahájení prací dle předchozí věty.

Výše uvedené části díla budou předány a převzaty samostatně ve stanoveném termínu.

B. Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD známy a dále skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V návaznosti na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na nezbytné úpravě předmětu plnění ve formě „víceprací“ a „méněprací“. Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve změnových listech č. 14 – 24, které tvoří přílohou tohoto Dodatku č. 2. Uvedené změny nepředstavují podstatnou změnu práv a povinností ze Smlouvy a jsou tedy přípustné ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Mění se článek V. CENA – bod 5.1.

Původní cena dle SOD ve znění dodatku č. 1:	43.070.449,- Kč bez DPH
Cena dodatku č. 2:	240.334,82,-Kč bez DPH
Celková cena vč. Dodatku č. 2:	43.310.783,82 Kč bez DPH

II. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 429/2017 ze dne 19.7.2017
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že obsah dodatku je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují účastníci své podpisy.
5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Přílohy:

- 1) Změnové listy 14-24, včetně oceněných rozpočtů

V Lovosicích, dne

V Roudnici nad Labem, dne

Objednatel :
Mgr. Martina Červinská
Jednatelka společnosti

Zhotovitel :
Vladimír Urban
starosta Města Roudnice nad Labem