

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(veřejná zakázka FJFI: úprava zpevněných povrchů v Děčíně)

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Se sídlem: Břehová 7, Praha 1, PSČ 115 19

IČO: 684 07 700

DIČ: CZ68407700

zastoupená: doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D., děkan

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále také „objednatel“)

a

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Se sídlem: Oblouková 416/39, Děčín I – Děčín, Děčín, PSČ 405 02

IČO: 250 42 751

DIČ: CZ25042751

zastoupená: Ladislavem Kudrem, místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále také „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tento
dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ve znění:

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

- (A) objednatel a zhotovitel spolu dne 3.9.2023 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které spočívají v odlišném složení podloží než původně předpokládaném pro realizaci díla dle Smlouvy, si objednatel a zhotovitel přejí Smlouvu upravit, pročez
- (C) výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), tento dodatek (dále jen „**Dodatek**“).



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo životního prostředí

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na úpravě některých položek soupisu stavebních prací položkového rozpočtu, které jsou konkrétně specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „změny“).
- 1.2. Změny provedené na základě tohoto Dodatku mění zároveň cenu díla dle Smlouvy, jejíž výše změny je vyčíslena rovněž v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.3. V ostatním platí původní ujednání Smlouvy, která zůstávají nedotčena.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že by se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku ukázalo být neplatné či neúčinné, nahradí jej do 30 dnů ode dne zjištění této skutečnosti ustanovením, které bude nejbližší ustanovení, jež bylo shledáno neplatným či neúčinným.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný dle místa sídla objednatele.
- 2.4. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
- 2.5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.6. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

V Praze 18.12.2024

V Děčíně 17.12.2024

**České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská**



doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
děkan

SaM silnice a mosty Děčín a.s.



Ladislav Kudr,
místopředseda představenstva

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: 324030 - ČVUT - FJFI: úprava zpevněných povrchů v Děčíně

02 - DODATEK Č. 1

001 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 01

001 - Odbourání(změna tloušťky, materiálu suti), izolace

1 - Méněpráce

02	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	-118,000	M2	150,00	-17 700,00	21%	-21 417,00
04	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	-360,000	M2	110,00	-39 600,00	21%	-47 916,00
51 (S	58381006	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6	-206,040	M2	2 530,00	-521 281,20	21%	-630 750,25
51 (S	58381006	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6	-223,380	M2	2 530,00	-565 151,40	21%	-683 833,19
84	997221551-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	-114,240	T	110,00	-12 566,40	21%	-15 205,34
86	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	-114,720	T	250,00	-28 680,00	21%	-34 702,80

Součet za 1 - Méněpráce

-1 184 979,00

-1 433 824,59

2 - Vícepráce

84	997221551-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	336,240	T	110,00	36 986,40	21%	44 753,54
86	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	210,690	T	250,00	52 672,50	21%	63 733,73
n001	113107173	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	8,000	M2	436,00	3 488,00	21%	4 220,48
n002	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	35,000	M2	363,00	12 705,00	21%	15 373,05
n003	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	75,000	M2	207,00	15 525,00	21%	18 785,25
n004	113107177	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	80,000	M2	410,00	32 800,00	21%	39 688,00
n005	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	60,000	M2	207,00	12 420,00	21%	15 028,20
n006	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	220,000	M2	260,00	57 200,00	21%	69 212,00
n007	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	50,400	T	275,00	13 860,00	21%	16 770,60
n009	58381006	kostka dlažební mozaika řezaná žula 4/6	206,040	M2	2 530,00	521 281,20	21%	630 750,25
n010	58381006	kostka dlažební mozaika řezaná žula 4/6	223,380	M2	2 530,00	565 151,40	21%	683 833,19

Součet za 2 - Vícepráce

1 324 089,50

1 602 148,30

3 - Izolace proti vlhkosti

n005	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	14,000	M2	30,00	420,00	21%	508,20
n006	111631520	lak hydroizolační asfaltový	0,004	T	151 900,00	680,51	21%	823,42
n007	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	14,000	M2	28,00	392,00	21%	474,32
n008	111631500	lak penetrační asfaltový	0,022	T	67 500,00	1 493,10	21%	1 806,65

Součet za 3 - Izolace proti vlhkosti

2 985,61

3 612,59

Celkem 001 - Odbourání(změna tloušťky, materiálu suti), izolace

142 096,11

171 936,30

1
R

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH


Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
CELKEM	001 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 01				142 096,11		171 936,30

Celkem zaokrouhleno					142 096,11		171 936,30
---------------------	--	--	--	--	------------	--	------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	142 096,11	29 840,18	171 936,30	21
CELKEM		142 096,11	29 840,18	171 936,30	
Celkem zaokrouhleno		142 096,11	29 840,18	171 936,30	

1
PC