

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Zahradní altány pro MŠ

uzavřené dne 19.9.2024 (*dále jen SoD*) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „občanský zákoník“*) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název:

Město Žďár nad Sázavou

Sídlo:

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO:

00295841

DIČ:

CZ00295841

Bankovní spojení:

131-2575450247/0100

Zastoupený:



strategického rozvoje a investic,

na základě pověření dle směrnice města Žďár nad Sázavou č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek

Kontaktní osoba:



Kontakt:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název:

DŘEVOSLAV s.r.o.

Sídlo:

Znojemská 254, 378 81 Slavonice

IČO:

28077652

DIČ:

CZ28077652

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., č.ú. 5975336359/0800

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Českých Budějovicích, C 15907/KSCB

Zastoupený:

Jan Černý, jednatel

Kontaktní osoba:

Jan Černý

Telefonní spojení:



E-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

1. Tento dodatek Smlouvy je uzavírán dohodou smluvních stran v souvislosti s trvajících nepříznivými klimatickými podmínkami a z nich vyplývajících skutečnostmi, které jsou popsány v žádosti o úpravu termínu, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Po projednání s technickým a autorským dozorem stavby a s ohledem na situaci na staveništi je možná úprava termínu dokončení a předání Díla dle odstavce 52. SoD.

Úprava termínu dokončení díla dle odstavce 52. Termín pro dokončení a předání Díla může být přiměřeně prodloužen, pokud: 52.3. nastanou nepříznivé klimatické podmínky.

2. Ze shora uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu:

Nový termín pro dokončení a předání Díla: 31.3.2025.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanoveními Smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním bez omezení, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a konstatují, že byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho jej stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy (Registru smluv), zajistí objednatel.


Doložka

Dodatek č.1 byl uzavřen v souladu se Směrnicí č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, města Žďár nad Sázavou, schválenou Radou města Žďár nad Sázavou usnesením č. 1966/2023/SRI/RM dne 19.6.2023.

Příloha

Žádost o úpravu termínu

Ve Žďáře nad Sázavou
dne *dle elektronického podpisu*



Datum: 2025.01.24 16:37:12 +01'00'

Objednatel

vedoucí oddělení strategického
rozvoje a investic

V Českých Budějovicích
dne *dle elektronického podpisu*



Datum: 2025.01.24
08:46:39 +01'00'

Zhotovitel

Jan Černý, jednatel



Dřevoslav s.r.o.
Znojemská 254
378 81 Slavonice

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1

591 01 Žďár nad Sázavou

Ve Slavonicích, 20.1.2025

Žádost o úpravu termínu pro dokončení a předání díla

Vážení,


v návaznosti na uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem jsou stavby: Zahradní altán, Mateřská škola, Vančurova 2098, Žďár nad Sázavou a Zahradní altán, Mateřská škola, Vysocká 232/10, Žďár nad Sázavou, žádáme dle bodu 52. výše uvedené SoD o přiměřené prodloužení termínu pro dokončení a předání díla vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám.

Ke kroku opětovné žádosti o posun termínu pro dokončení a předání díla jsme se rozhodli i po konzultaci s autorem návrhu - panem architektem Grimmem. Problémy vidíme v následujících oblastech:

- 1) Reálné posouzení současného stavu stavby a nalezení vhodného řešení -
- vzhledem k tomu, že konstrukce obou altánů jsou poměrně atypické a spousta detailů a konstrukčních prvků se řeší přímo na stavbě (například vedení posuvných dveří, pokládka podlahy apod.), nejsme schopni odhadnout, jak se bude materiál chovat do budoucna, pokud montáž bude provedena v současných teplotách. Upozorňujeme, že jsme vyhodnotili jako nebezpečné pro budoucí statiku a fungování altánů pokračovat v jejich montáži.
- 2) Záruka za provedené práce - v tuto chvíli nejsme při montáži při teplotách pod bodem mrazu schopni držet záruku za námi prováděné práce. Zemina na staveništi je zmrzlá, a přestože materiál máme připravený, nepovažujeme za rozumné, aby se pokládala podlaha. Stejně tak řešení zavěšení posuvných dveří, které by bylo montováno při těchto mrazových teplotách, může do budoucna způsobit problémy, a to i vzhledem k nemožnosti provedení kvalitních spojů.
- 3) Bezpečnost práce – celodenní práce v minusových teplotách samozřejmě ohrožuje naše zaměstnance i na jejich zdraví. Stejně tak je mnohem větší pravděpodobnost možnosti vzniku úrazu na zledovatělém prostoru. Neradi

bychom řešili nutnost náhrady našich odborných pracovníků za pracovníky nekvalifikované, a tím druhotně ohrožovali kvalitu vyhotovení díla.

Při posuzování klimatických podmínek vycházíme z dat Českého hydrometeorologického ústavu (viz obrázek níže), kdy je patrné, že se průměrné teploty v měsíci lednu 2025 pohybovaly většinou maximálně kolem 0 stupňů Celsia, minimální teploty pak i hluboko pod bodem mrazu. V některých dnech práci znemožňovaly i sněhové srážky. Vzhledem k tomu, že pro pokračování v pracích bude nutné, aby se vyšší teploty držely alespoň několik dnů, prosím o zvážení posunu termínu dokončení i s určitou rezervou.



Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádáme o prodloužení termínu dokončení a předání díla do 31.3.2025.

Prosíme o posouzení naší žádosti.

Děkuji.

S pozdravem

Jan Černý

Datum:
2025.01.22
16:28:44 +01'00'

Jan Černý, jednatel

Dřevoslav s.r.o.