

DODATEK č. 3 ke

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-005465

Číslo smlouvy Poskytovatele: 21PC04

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): (uvádějte při fakturaci)

Název související veřejné zakázky:

I/26 Křenovy, průtah - DUSP, PDPS+IČ

uzavřené dne 16.2.2022

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Prime-com s.r.o.

se sídlem: Sladkovského 545/13, 326 00 Plzeň
IČO: 07772769
DIČ: CZ07772769
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 37337
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Tímto dodatkem č. 3 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o poskytování služeb včetně dodatku č. 1 a 2 následovně:

Zdůvodnění dodatku:

V průběhu roku 2024 byla v rámci inženýrské činnosti dokumentace projednávána s vlastníky pozemků pod stavbou. V případě vlastníků pozemku parc. č. 1592 nelze dojít k domluvě vlivem právě probíhajícího soudního řízení mezi obcí Křenovy a vlastníky pozemku. Návrh musel být na základě toho upraven.

Dále stále nebyl zajištěn souhlas se stavbou se společností ZEAS Puclice a.s., která ve svých požadavcích uvádí prověření návrhu z pohledu dopravní obslužnosti během zvýšeného provozu (období žní) a z toho vyplývajících úprav návrhu.

Dalším důvodem je nevyřešená problematika přeložky sdělovacího vedení společnosti Cetin a.s., se kterou je potřeba uzavřít smlouvu o přeložce. Pro tyto účely byly ze strany společnosti Cetin a.s. vyčísleny náklady a stanoven orientační rozsah přeložky.

Tyto skutečnosti budou mít vliv na lhůty plnění stanovené v Článku 5 této smlouvy, který se tímto mění.

Čl. 5. Lhůta plnění se upravuje:

Termíny uvedené v dodatku č. 2:

5.1.2. Dokumentace DUSP – čistopis a podání žádosti o společné povolení:
Nejpozději do 31.03.2025.

Nové upravené termíny:

5.1.2. Dokumentace DUSP – čistopis a podání žádosti o společné povolení:
Nejpozději do 31.03.2026.

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2025.01.24
09:35:47 +01'00'

Datum: 24.01.2025 10:17:45 +01:00