

Změnový list			
Stavba: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou		Změnový list č.	8
Číslo SoD : RISML/00092/2024, usnesení č. 27/7/4/10			
Číslo a název stavebního objektu: SO 102 lb. Etapa - Plochy přímo související s opatřením na silnici II/101 a OK (investor Město Kralupy n/V)			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13.5.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou, se sídlem: Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou Zhotovitel: STRABAG SIS a.s. se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00, Praha 5			
Popis a odůvodnění změny: Při provádění stavebních prací byl objednatel (Město Kralupy nad Labem) na KD č. 18 dne 16.10.2024 a následně i na KD č. 19 dne 30.10.2024 - viz čl. 18.1. zápisu, upozorněn na možnost prodloužení rozsahu stavebních úprav v prostoru SO 102 v místě chodníkové plochy u č.p. 735 na pravé straně - konec ul. Třebízského z důvodu zajištění návaznosti stavby na okolí a napojení na ul. Tylova. Dotčená část stávajícího chodníku, která nebyla v PDPS již řešena, neboť se nacházela již za koncem stavby, nebyla výškově uspořádána pro napojení na nový chodník. Zadavatel rovněž s ohledem na realizaci SO 401 Veřejné osvětlení, kdy byla nová lampa vč. napájecího bodu v místě stávajícího nevyhovujícího chodníku, rozhodl o úpravě chodníku v daném úseku tak, aby úpravou stávající nevyhovující části chodníku došlo k plynulému navázání výškového a šířkového upořádání stavby na chodníkovou plochu za obloukem v ul. Třebízského na chodník do ul. Tylova. Položky změny : vytrhání stávajících obrub krajníků a záhonových obrub - 12 m s odvozem na skládku,odstanění podkladu živичného, betonového a podkladu z kameniva 18 m2 s odvozem na skládku, podklad ze štěrkopísku tl. 110 mm - 18 m2, podklad ze štěrkodrti v tl. 150 mm - 18 m2, kladení zámkové dlažby v tl. 60 mm - 18 m2, osazení obrubníku kamenného - 12 m, osazení obrubníku zahradního - 12m, řezání živичného krytu 13,5 m. Jedná se o dodatečné stavební práce u nichž změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavku na slučitelnost a interoperabilitu a způsobila by zadavateli obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Změna je nezbytná k řádnému dokončení díla. Podle ZZVZ byla zaříděna jako - Změna "nezbytná" dle § 222 odst. 5. Provedené změny nemají vliv na termín provedení díla			
Přílohy změnového listu: (Soupis prací, vyjádření TDS a AD, přehled změn apod.)			
Oceněný soupis prací, Zápis z KD č. 18 ze dne 16.10.2024 a KD č. 19 ze dne 30.10.2024, Oznámení zhotovitele o změně č. 8, vyjádření AD ke změně, Vyjádření TDI ke změně , přehled zařazení změn do skupiny § 222 ZZVZ.,			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
0,00 Kč	67 167,29 Kč	67 167,29 Kč	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou			
Projektant (autorský dozor)	Jméno: Ing. Petr Novotný, Ph.D.	datum	podpis
Objednatel:	Jméno: Marcela Horčíčková Marta Ulmová	datum	podpis
Zhotovitel:	Jméno: Lukáš Hříbal vedoucí PJ	datum	podpis
Technická pomoc Objednatele:	Jméno: Bc. Martin Horešovský	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že vícepráce či méněpráce u výše uvedeného SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. Změny jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v soupisu prací, který tvoří Přílohu Změnového listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních za Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba) za KSÚS:	Jméno: Ing. Jan Fidler	datum	podpis
Objednatel č. 2 (oprávněná osoba):	Jméno: Libor Lesák, starosta města	datum	podpis
Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.	Jméno: Ing. Martina Olexová a David Müller, zmocněnci	datum	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ pro Změnový list č. 1

Stavba:

Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského

Objekt:

SO 102 - Ib. ETAPA - Plochy přímo související s opatřeními na silnici II/101 a OK (investor Kralupy n. Vl.)

KSO:

822

Místo:

Kralupy nad Vltavou

CC-CZ:

2112

Datum:

Zadavatel:

Město Kralupy nad Vltavou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG SIS a.s.

IČ:

45359041

DIČ:

CZ45359041

Projektant:

Ing. Petr Novotný, Ph.D.

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

67 167,29

DPH

základní

Základ daně

Sazba daně

21,00%

Výše daně

Cena s DPH

v

CZK

81 272,41

Projektant

Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Zpracovatel

STRABAG SIS a.s.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Město Kralupy nad Vltavou

Dodavatel

STRABAG SIS a.s.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského

Objekt:

SO 102 - Ib. ETAPA - Plochy přímo související s opatřeními na silnici II/101 a OK (investor Kralupy n. Vl.)

Místo:

Kralupy nad Vltavou

Datum:

Zadavatel: Město Kralupy nad Vltavou
Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Projektant: Ing. Petr Novotný, Ph.D.
Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského

Objekt: SO 102 - Ib. ETAPA - Plochy přímo související s opatřeními na silnici II/101 a OK (investor Kralupy n. Vl.)

Místo: Kralupy nad Vltavou

Datum:

Zadavatel: Město Kralupy nad Vltavou
Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Projektant: Ing. Petr Novotný, Ph.D.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Rozšíření chodníku (12 m * 1,5 m = 18 m2)								
135	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	12,000	41,88	502,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		12 m		12,000			
			Součet		12,000			
136	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	12,000	29,92	359,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	VV		12 m		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	N	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	18,000	10,47	188,46	cena viz SO 101-la. pol.č. 122
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením					
	VV		"chodník" 18 m2		18,000			
	VV		Součet		18,000			
	N	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	18,000	203,00	3 654,00	CS ÚRS 2024/01
			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením					
			"chodník" 18 m2		18,000			
			Součet		18,000			
	N	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	18,000	45,70	822,60	CS ÚRS 2024/01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		"chodník" 18 m2		18,000			

	VV		Součet		18,000			
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	18,000	15,90	286,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		18 m2		18,000			
	VV		Součet		18,000			
35	K	564231112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 110 mm	m2	18,000	85,52	1 539,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 110 mm					
	VV		"chodník" 18 m2		18,000			
	VV		Součet		18,000			
41	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	18,000	162,54	2 925,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"chodník" 18 m2		18,000			
	VV		Součet		18,000			
57	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	18,000	369,57	6 652,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	VV		"chodník" 18 m2		18,000			
	VV		Součet		18,000			
58	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	18,180	289,95	5 271,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní					
	VV		"chodník"					
	VV		18 m2		18,000			
	VV		Součet		18,000			
	VV		18*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		18,180			
111	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	632,41	7 588,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	P		Poznámka k položce: třída betonu dle PD					
	VV		12 m		12,000			
	VV		Součet		12,000			
112	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	12,240	1 646,74	20 156,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm					
	P		Poznámka k položce: zaoblená hrana R=3cm					
	VV		12 m		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	VV		12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,240			
119	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	12,000	859,29	10 311,48	CS ÚRS 2023 02

	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>třída betonu dle PD</i>					
	VV		12 m		12,000			
	VV		Součet		12,000			
120	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	12,240	54,07	661,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm					
	VV		12 m		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	VV		12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,240			
121	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,420	3 403,25	1 429,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		"příplatek za zvětšené lože"					
			0,25*0,1*12		0,300			
	VV		0,05*0,2*12		0,120			
			Součet		0,420			
125	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	13,500	103,68	1 399,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		12+1,5		13,500			
	VV		Součet		13,500			
141	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	6,084	63,49	386,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"živice 0,098*18 m2 =1,764 odvoz na skládku"		1,764			
	VV		"podklad /šterkopísek 0,240*18 m2 = 4,32 odvoz na skládku"		4,320			
	VV		Součet		6,084			
142	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	54,756	6,46	353,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"živice 0,098*18 m2 =1,764 odvoz na skládku" * 9		15,876			
	VV		"podklad /šterkopísek 0,240*18 m2 = 4,32 odvoz na skládku" * 9		38,880			
	VV		Součet		54,756			
143	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,550	129,30	717,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"beton, odvoz na trvalou/recyklační skládku" 0,185* 18m2 = 3,33		3,330			
	VV		"krajníky, odvoz na trvalou/recyklační skládku" 0,145*12 m = 1,74		1,740			
	VV		"zahr.obrubby 0,04*12 m = 0,48		0,480			
	VV		Součet		5,550			
144	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	49,950	6,46	322,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	P		"beton, odvoz na trvalou/recyklační skládku" (0,185* 18m2 = 3,33)*9		29,970			
	VV		"krajníky, odvoz na trvalou/recyklační skládku" (0,145*12 m = 1,74) *9		15,660			

	VV		"zahr.obrubby (0,04*12 m = 0,48) *9		4,320			
	VV		Součet		49,950			
146	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	5,550	109,78	609,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		3,33+1,74+0,48		5,550			
	VV		Součet		5,550			
147	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,320	163,45	706,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		4,32		4,320			
			Součet		4,320			
148	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,764	182,97	322,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		1,764		1,764			
	VV		Součet		1,764			

Cena změny dle ZL č. 8 bez DPH

67 167,29 Kč

Evidenční číslo: 018/KD/2024-10-16

Počet stran: 3

Počet výtisků: 1

Výtisk číslo: 1

Klasifikace:

F.8.24

Zápis z 18. kontrolního dne stavby

Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou

Kontrolní den			
Číslo:	18	Konaný dne:	16.10.2024 v 9:30
Místo konání:	v místě zařízení staveniště stavby		
Účastníci			
Objednatel č. 1:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov		
Zastoupen	Janem Vejvarem		
Objednatel č. 2:	Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou		
Zastoupen:	Martou Ulmovou		
Zhotovitel:	STRABAG Silnice a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5		
Zastoupen:	Františkem Frišem		
TDI:	KOMOVIA s.r.o., středisko Praha, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov		
Zastoupen:	Ing. Radkou Šritterovou Ing. Adamem Hoffmannem		
KOO BOZP:	VARIA s.r.o. Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem		
Zastoupen:	Bc. Janem Jašou		
Autorský dozor:	Ateliér Malých Okružních Křižovatek – Projekční kancelář		
Zastoupen:	Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA		
Cíl kontrolního dne			
Koordinace průběhu stavby			
Program kontrolního dne			
a. Koordinace průběhu stavby			
b. Stanovení detailů provedení stavby			
c. Různé			

Zpráva Zhotovitele o průběhu stavebních prací

Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
18.1	V době konání KD č. 18 probíhají práce v ul. Třebízského, při pokládce OV – 14 a pokládce obrub, současně probíhá dokončení prozatímní úpravy v ul. Tři Legií a odtěžení sanovaných vrstev v ul. Mostní. Zhotovitel předpokládá zprůjezdnění ul. Tři Legií od 1.11.2024 a ul. Třebízského od 1.12.2024. Stavební práce probíhají v rozsahu platného HMG.	

Kontrola kvality

Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
1.1	V rámci pracovního jednání, ze dne 19.6.2024, od 10:00 (viz. samostatný zápis), bylo AD a Objednatelům odsouhlaseno nahrazení ochranné vrstvy štěrkopísku v konstrukci chodníků a ramp, za čistý betonový recyklát. TDS upozorňuje na nutnost hlídání a zajištění čistoty tohoto recyklátu. Aktualizace KD 14: K Oznámení Zhotovitele ke změně č. 1 bylo zasláno Vyjádření AD, TDS a TSM Kralupy. Následně bude provedeno schválení ZL radou města a vytvořen dodatek k SoD.	Zhotovitel – F.Friš Probíhá
3.1	Na základě KD č. 2 byly AD odsouhlaseny úpravy provedení UV č.20 až UV č. 22. Aktualizace KD 14: K Oznámení Zhotovitele ke změně č. 1 bylo zasláno Vyjádření AD, TDS a TSM Kralupy. Následně bude provedeno schválení ZL radou města a vytvořen dodatek k SoD.	Zhotovitel – F.Friš Probíhá

Stav BOZP a PO

Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
18.1	Stav BOZP a PO je řešen samostatnými zápisy z dohlídek koordinátora BOZP.	

Harmonogram

Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
18.1	Průběh stavby odpovídá aktualizovanému HMG (2024_09_01) stavby, viz. průběh stavebních prací, bod 18.1.	

Různé

Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
3.2	Stavba byla ze strany Vodárny Kladno – Mělník a.s. (VKM) , která je provozována společností Středočeské vodárny a.s. (SVAS) upozorněna na skutečnost, že měla být minimálně s 12-ti měsíčním předstihem informována o realizaci stavby okružní křižovatky s tím, že VKM posoudí technický stav vodohospodářské infrastruktury a bude rozhodnuto o její případné obnově, je nutné zjistit zda-li investor informoval VKM dle stavebního povolení, nicméně VKM dle KD konaného 3.7.2024 bude trvat na rekonstrukci technické vodohospodářské infrastruktury což významně zasáhne do díla zhotovitel STRABAG, v tuto chvíli jsou pozastavené práce v kolizních plochách – viz. zápis ve stavebním deníku aktualizace KD č. 18: Zahájeny stavební práce SVAS na opačné straně lávky. V prostoru SO 103 v současné době k žádným pracem nedochází	S výjimkou šoupat v chodníkové ploše u lávky přes řeku, byla výměna vodovodních vedení dokončena. Výměna vedení v okolí lávky pro pěší bude probíhat v termínu od 14.10.2024, resp. zemní práce před tímto termínem – dle informace od p. Novotného (SVAS)
3.4	zhotovitel STRABAG upozornil na nesoulad v PD při napojení uličních vpustí UV-1, UV-25, OV-11 do stávající splaškové kanalizace v majetku VKM, tyto vpustě se mají napojovat do kanalizace, která je dle ověření na stavbě v hloubce cca 5,5 metru (dle zadání máme napojovat v hloubce 0,9 metru), pokud by objednatel trval na napojení dle projektové dokumentace, znamenalo by to velmi výrazné vícepráce a	Bylo zasláno Zhotovitelem v Oznámení Zhotovitele č. 2 Zhotovitel zaslal aktualizaci Ozn. Zhot. č. 2 Probíhá

KRALUPY NAD VLTAVOU/KSÚS	ZÁPIS Z 18. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 018/KD/2024-10-16	DOKUMENTACE STAVBY KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ	F.8.24 STRANA: 2/5

	výrazný termínový posun v dokončení díla, jedním z možných řešení je napojení na kanalizaci viz. bod 2 aktualizace KD č. 18: Dešťová kanalizace byla v daném úseku vyměněna. Problematika je řešena v rámci Oznámení Zhotovitele o změně č. 2, spolu s dalšími podněty. Bylo zasláno Vyjádření TDS a AD a souhlas Objednatele (KSÚS) ke zpracování ZBV na základě daného podnětu	
4.1	Zhotovitel upozorňuje, že kolize stavby s VKM (viz. body 3.2 a 3.3) má vliv na termín dokončení díla a jeho cenu.	
5.1	V prostoru budovaného chodníku mezi Mostní západní a č. p. 704, se nachází strom, který není možno přesadit v aktuálním období. V tomto prostoru tak není možné nyní dokončit úsek chodníkové plochy.	S ohledem na vyjádření č. 3 Stavebního povolení, je možné přesazení tohoto stromu až po 1.11.2024, v obd. veg. klidu. Trvá
6.1	V rámci tohoto kontrolního dne navrhuje Zhotovitel úpravu linie, ve které se nachází OV-2 a OV-4, resp. její posunutí o cca 20 cm ve prospěch komunikace, za účelem realizace těchto OV v podobě standardních UV, jako na opačné straně komunikace UV-1 a UV-3. Návrh bude předložen ke schválení AD, Objednatelem a TSM Kralupy n.V.	Je řešeno v rámci Ozn. Zhot o zm. č. 2, viz. bod 11.1 (Úkoly z KD) Probíhá
6.2	Zúčastněnými tohoto KD bylo současně domluveno posunutí termínu KD v rámci téhož dne, na čas 9:30.	Splněno, bod bude vypuštěn
9.1	V době nepřítomnosti TDS – Ing. Hoffmanna (19.8.-22.8.) bude veškerá e-mailová korespondence zasílána taktéž TDS – Ing. Radce Šritterové.	
10.2	SO 101 - Zhotovitel upozornil na nesourodost podkladních vrstev v ulici Tř. Legií s obavou, že podobná nesourodost a min. tloušťky podkladních vrstev a nevhodnost materiálu se nachází i v okružní křižovatce. V uvedených místech je v PD navrženo pouze vyfrézování asfaltu 5 cm. Vzniká zde obava snížené únosnosti zanechaných vrstev v komunikaci. Zhotovitel za účasti TDS odebere vzorky a provede sondy problematických míst a předloží geotechnický posudek TDS. Geotechnik TDS tento posudek vyhodnotí, popř. sdělí další požadavky. Z důvodu výše uvedeného požadujeme účast AD na KD 11 Aktualizace KD 18: V pondělí 16.9.2024 byla zaslána Zhotovitelem laboratorní zpráva geotechnika Zhotovitele. TDS obdrželo 24.9. vyjádření geotechnika TDS k problematice, Vyjádření TDS zasláno na příslušné účastníky stavby. Objednatel vydá pokyn k provedení prací na základě Oznámení Zhotovitele.	Probíhá
11.1	V rámci SO 401 je navržena výměna veškerého VO v prostoru stavby. V současném stavu se v místě nachází VO s LED svítidly, na žárově zinkovaných stožárech (dle zástupce Objednatele z r. 2016), vyjma jednoho, které je původní se sodíkovou výbojkou. Zástupce TSM Kralupy n. V. (p. Saur), ve spolupráci se Zhotovitelem (p. Frišem) vytipuje VO nutné k výměně. Nevyužitě nové VO bude na žádost Objednatele uloženo do skladu ND. Aktualizace KD 12: s Objednateli stavby bylo dohodnuto provedení výměny jednoho původního stožáru za zinkovaný, s tím, že u všech VO bude provedena výměna svítidel (z	Zhotovitel/TSM Kralupy Trvá

KRALUPY NAD VLTAVOU/KSÚS	ZÁPIS Z 18. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 018/KD/2024-10-16	DOKUMENTACE STAVBY KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ	F.8.24 STRANA: 3/5

12.1	důvodu životnosti svítidel) se zachováním pozinkovaných stávajících stožárů. Objednané stožáry Zhotovitelem budou uloženy do skladu ND Objednatele. Na základě poznatků z probíhající rekonstrukce dešťové kanalizace v SO 101 vyjádřil Zhotovitel obavy týkající se soudržnosti konstrukce v ul. Mostní (a zápisem do SD). Těleso mělo být v tomto prostoru zachováno, pouze s odfrézováním 50 mm krytu. V řezech po rekonstrukci dešťové kanalizace je pod podkladní vrstvou asfaltu patrný kryt z žulových kostek. Laboratoří Objednatele objektu bude posouzen stav krytu (9.9.2024) na podkladu z žulových kostek a z toho vyplývající doporučení, případně posouzení geotechnika Zhotovitele. Aktualizace KD č. 18: Po odebrání vzorků geotechnikem Zhotovitele byla v úterý 17.9.2024 zaslána Laboratorní zpráva geotechnika Zhotovitele, 22.9. byla zaslána laboratorní zpráva Viakontrol, 24.9. vyjádření geotechnika TDS, Vyjádření TDS zasláno na příslušné účastníky stavby. V rámci KD č. 17 byl domluven rozsah sanací v ul. Mostní, dle doporučení předmětných vyjádření, tedy sanace aktivní zóny. Objednatel vydá pokyn k provedení prací na základě Oznámení Zhotovitele.	Probíhá
Úkoly z kontrolního dne		
Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
9.1	!! - V prostoru SO 101 je nutné, aby Zhotovitel oznamoval konání laboratorních zkoušek a odběrů s dostatečným předstihem (alespoň 4-5 dní) z důvodu zajištění přítomnosti laboratoře Objednatele KSÚS Stř. k. – VIAKONTROL. (aktualiz. 15.10)	Zhotovitel Probíhá
10.1	KD 10: Pokud Zhotovitel nalezne nějaké neshody v PD popř. nutnost řešení problémů na stavbě s projektantem/AD, oznámí tuto skutečnost min. 2 dny před KD TDS, aby mohl být projektant osloven a na KD přizván.	Zhotovitel
11.1	Na základě zaslání Oznámení Zhotovitele č. 2 pro SO 101, ve věci bodů b) a c): Na žádost KSÚS budou OV-2 a OV-4 provedeny standardními uličními vpustěmi, dle návrhu Zhotovitele, dále AD navrhuje úpravu bodu c) do podoby, kdy vedení linie u UV-6 a UV-9 bude provedeno obdobným způsobem jako na protější straně, rozšířeno o cca 70 cm, s tím, že veškeré vpusti v obou liniích budou provedeny jako standardní uliční vpusti. Toto řešení bylo navrženo z důvodu posunutí prostoru spáry po výměně dešťové kanalizace, pod obrubu. Současně bude upuštěno od pojíždělného pásu ve středu komunikace, z žulových kostek a bude nahrazen dopravním stínem (v podkladu komunikace se nachází žulové kostky, které by bylo třeba odstranit pod tímto pásem), tvar středových ostrůvků bude upraven. AD toto zkreslí jako upřesnění RDS, včetně úpravy výměr.	AD: Ing. Petr Novotný Ph.D. Probíhá v rámci Oznámení Zhotovitele č. 2
13.1	Se zástupci Objednatele č. 2 (KSÚS) a Zhotovitelem byl domluven rozsah údržby v rámci zimního období, a sice, že komunikace v rámci objektu SO 101 bude po toto období upravena takovým způsobem, aby bylo umožněno průjezdu techniky zimní údržby KSÚS.	

KRALUPY NAD VLTAVOU/KSÚS	ZÁPIS Z 18. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 018/KD/2024-10-16	DOKUMENTACE STAVBY KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ	F.8.24 STRANA: 4/5

18.1	Zhotovitel v rámci KD č. 18 upozornil na možnost prodloužení stavebních úprav v prostoru SO 104, v místě chodníku (na levé straně komunikace Třebízského, směr ul. Tylova) o cca 9 m, z důvodu zajištění návaznosti stavby na okolí. V předmětném úseku se aktuálně nachází obruba chodníkové plochy s nášlapem +0 cm a živičný povrch. Došlo by tak k výškovému navázání chodníkové plochy za obloukem. Objednatel Objektu zašle Vyjádření k podnětu.	
18.2	Objednatel SO 101 (KSÚS) zašle Zhotoviteli ceník k odkupu žulových kostek odtěžených z SO 101, po předchozím posudku materiálu znalcem Objednatele.	

Datum a místo konání příštího 19. KD 30.10.2024 od 9:30, v místě zařízení stavby

Přílohy	
Číslo	Název
1	Prezenční listina z KD č. 18

Dohoda: Pokud se účastníci výstavby nevyjádří ke skutečnostem uvedeným v Zápisu z jednání KD do 48hod. po obdržení zápisu elektronicky, má se za to, že se skutečnostmi uvedenými v zápisu souhlasí!

Ing. Adam Hoffmann

Zapsal

TDS

Podpis

Rozdělovník

Elektronicky rozesláno na účastníky KD dle prezenční listiny.

Evidenční číslo: 019/KD/2024-10-30

Počet stran: 3

Počet výtisků: 1

Výtisk číslo: 1

F.8.24

Klasifikace:

Zápis z 19. kontrolního dne stavby

Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou

Kontrolní den	
Číslo:	19 Konaný dne: 30.10.2024 v 9:30
Místo konání:	v místě zařízení staveniště stavby
Účastníci	
Objednatel č. 1:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
Zastoupen	Janem Vejvarem
Objednatel č. 2:	Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Zastoupen:	Martou Ulmovou
Zhotovitel:	STRABAG Silnice a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Zastoupen:	Františkem Frišem
TDI:	KOMOVIA s.r.o., středisko Praha, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Radkou Šritterovou Ing. Adamem Hoffmannem
KOO BOZP:	VARIA s.r.o. Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupen:	Bc. Janem Jašou
Autorský dozor:	Ateliér Malých Okružních Křižovatek – Projekční kancelář
Zastoupen:	Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
Cíl kontrolního dne	
Koordinace průběhu stavby	
Program kontrolního dne	
a. Koordinace průběhu stavby	
b. Stanovení detailů provedení stavby	
c. Různé	

Zpráva Zhotovitele o průběhu stavebních prací

Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
19.1	V době konání KD č. 19 probíhají práce v ul. Třebízského - pokládka obrub, prozatímní úprava v ul. Tři Legií je dokončena a jsou provedeny sanační opatření v ul. Mostní. Zhotovitel předpokládá zprůjezdnění ul. Tř. Legií po vykácení aleje stromů v ulici Mostní (naplánováno 1.11.-2.11.2024) Stavební práce probíhají v rozsahu platného HMG.	

Kontrola kvality

Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
1.1	V rámci pracovního jednání, ze dne 19.6.2024, od 10:00 (viz. samostatný zápis), bylo AD a Objednatelům odsouhlaseno nahrazení ochranné vrstvy štěrkopísku v konstrukci chodníků a ramp, za čistý betonový recyklát. TDS upozorňuje na nutnost hlídání a zajištění čistoty tohoto recyklátu. KD 14: K Oznámení Zhotovitele ke změně č. 1 bylo zasláno Vyjádření AD, TDS a TSM Kralupy. Následně bude provedeno schválení ZL radou města a vytvořen dodatek k SoD.	Zhotovitel – F.Friš Probíhá
3.1	Na základě KD č. 2 byly AD odsouhlaseny úpravy provedení UV č.20 až UV č. 22. KD 14: K Oznámení Zhotovitele ke změně č. 1 bylo zasláno Vyjádření AD, TDS a TSM Kralupy. Následně bude provedeno schválení ZL radou města a vytvořen dodatek k SoD.	Zhotovitel – F.Friš Probíhá

Stav BOZP a PO

Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
19.1	Stav BOZP a PO je řešen samostatnými zápisy z dohlídek koordinátora BOZP.	

Harmonogram

Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
19.1	Průběh stavby odpovídá aktualizovanému HMG (2024_09_01) stavby, viz. průběh stavebních prací, bod 18.1.	

Různé

Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
3.2	Stavba byla ze strany Vodárny Kladno – Mělník a.s. (VKM) , která je provozována společností Středočeské vodárny a.s. (SVAS) upozorněna na skutečnost, že měla být minimálně s 12-ti měsíčním předstihem informována o realizaci stavby okružní křižovatky s tím, že VKM posoudí technický stav vodohospodářské infrastruktury a bude rozhodnuto o její případné obnově, je nutné zjistit zda-li investor informoval VKM dle stavebního povolení, nicméně VKM dle KD konaného 3.7.2024 bude trvat na rekonstrukci technické vodohospodářské infrastruktury což významně zasáhne do díla zhotovitel STRABAG, v tuto chvíli jsou pozastavené práce v kolizních plochách – viz. zápis ve stavebním deníku KD 18: Zahájeny stavební práce SVAS na opačné straně lávky. V prostoru SO 103 v současné době k žádným pracem nedochází KD č. 19: SVAS žádné práce momentálně neprovádí, po telefonické domluvě p. Ulmové (město Kralupy) s p. Cvrkem byly uvedeny následující termíny: 7.11.2024 – provádění výkopů 11.-12.11.2024 – čištění potrubí Předpokládané ukončení 30.11.2024	S výjimkou šoupat v chodníkové ploše u lávky přes řeku, byla výměna vodovodních vedení dokončena. Výměna vedení v okolí lávky pro pěší bude probíhat v termínu od 14.10.2024, resp. zemní práce před tímto termínem – dle informace od p. Novotného (SVAS)
3.4	Zhotovitel STRABAG upozornil na nesoulad v PD při napojení uličních vpustí UV-1, UV-25, OV-11 do stávající splaškové kanalizace v majetku VKM, tyto vpustě se mají napojovat do	Bylo zasláno Zhotovitelem v Oznámení Zhotovitele č. 2

KRALUPY NAD VLTAVOU/KSÚS	ZÁPIS Z 19. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 019/KD/2024-10-30	DOKUMENTACE STAVBY KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ	F.8.24 STRANA: 2/5

	kanalizace, která je dle ověření na stavbě v hloubce cca 5,5 metru (dle zadání máme napojovat v hloubce 0,9 metru), pokud by objednatel trval na napojení dle projektové dokumentace, znamenalo by to velmi výrazné vícepráce a výrazný termínový posun v dokončení díla, jedním z možných řešení je napojení na kanalizaci viz. bod 2 Dešťová kanalizace byla v daném úseku vyměněna. Problematika je řešena v rámci Oznámení Zhotovitele o změně č. 2, spolu s dalšími podněty. Bylo zasláno Vyjádření TDS a AD a souhlas Objednatele (KSÚS) ke zpracování ZBV na základě daného podnětu. KD19: probíhá zpracování	Zhotovitel zaslal aktualizaci Ozn. Zhot. č. 2 Probíhá
4.1	Zhotovitel upozorňuje, že kolize stavby s VKM (viz. body 3.2 a 3.3) má vliv na termín dokončení díla a jeho cenu.	Trvá
5.1	V prostoru budovaného chodníku mezi Mostní západní a č. p. 704, se nachází strom, který není možno přesadit v aktuálním období. V tomto prostoru tak není možné nyní dokončit úsek chodníkové plochy. KD19: Zhotovitel naplánuje přesazení stromu a sdělí termín na příštím KD	S ohledem na vyjádření č. 3 Stavebního povolení, je možné přesazení tohoto stromu až po 1.11.2024, v obd. veg. klidu. Trvá
6.1	Zhotovitel navrhl úpravu linie, ve které se nachází OV-2 a OV-4, resp. její posunutí o cca 20 cm ve prospěch komunikace, za účelem realizace těchto OV v podobě standardních UV, jako na opačné straně komunikace UV-1 a UV-3. Návrh bude předložen ke schválení AD, Objednatelem a TSM Kralupy n.V. KD19: probíhá zpracování	Je řešeno v rámci Ozn. Zhot o zm. č. 2, viz. bod 11.1 (Úkoly z KD) Probíhá
10.2	SO 101 - Zhotovitel upozornil na nesourodost podkladních vrstev v ulici Tř. Legií s obavou, že podobná nesourodost a min. tloušťky podkladních vrstev a nevhodnost materiálu se nachází i v okružní křižovatce. V uvedených místech je v PD navrženo pouze vyfrézování asfaltu 5 cm. Vzniká zde obava snížené únosnosti zanechaných vrstev v komunikaci. Zhotovitel za účasti TDS odebere vzorky a provede sondy problematických míst a předloží geotechnický posudek TDS. Geotechnik TDS tento posudek vyhodnotí, popř. sdělí další požadavky. Z důvodu výše uvedeného požadujeme účast AD na KD 11 V pondělí 16.9.2024 byla zaslána Zhotovitelem laboratorní zpráva geotechnika Zhotovitele. TDS obdrželo 24.9. vyjádření geotechnika TDS k problematice, Vyjádření TDS zasláno na příslušné účastníky stavby. Objednatel vydá pokyn k provedení prací na základě Oznámení Zhotovitele. KD19: probíhá zpracování	Probíhá
11.1	V rámci SO 401 je navržena výměna veškerého VO v prostoru stavby. V současném stavu se v místě nachází VO s LED svítidly, na žárově zinkovaných stožárech (dle zástupce Objednatele z r. 2016), vyjma jednoho, které je původní se sodíkovou výbojkou. Zástupce TSM Kralupy n. V. (p. Saur), ve spolupráci se Zhotovitelem (p. Frišem) vytipuje VO nutné k výměně. Nevyužitě nové VO bude na žádost Objednatele uloženo do skladu ND. KD 12: s Objednateli stavby bylo dohodnuto provedení výměny jednoho původního stožáru za zinkovaný, s tím, že u všech VO bude provedena výměna svítidel (z důvodu životnosti svítidel) se zachováním pozinkovaných stávajících	Zhotovitel/TSM Kralupy Trvá

KRALUPY NAD VLTAVOU/KSÚS	ZÁPIS Z 19. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY	F.8.24
019/KD/2024-10-30	KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ	STRANA: 3/5

	stožárů. Objednané stožáry Zhotovitelem budou uloženy do skladu ND Objednatele.	Probíhá
12.1	Na základě poznatků z probíhající rekonstrukce dešťové kanalizace v SO 101 vyjádřil Zhotovitel obavy týkající se soudržnosti konstrukce v ul. Mostní (a zápisem do SD). Těleso mělo být v tomto prostoru zachováno, pouze s odfrézováním 50 mm krytu. V řezech po rekonstrukci dešťové kanalizace je pod podkladní vrstvou asfaltu patrný kryt z žulových kostek. Laboratoří Objednatele objektu bude posouzen stav krytu (9.9.2024) na podkladu z žulových kostek a z toho vyplývající doporučení, případně posouzení geotechnika Zhotovitele. KD č. 18: Po odebrání vzorků geotechnikem Zhotovitele byla v úterý 17.9.2024 zaslána Laboratorní zpráva geotechnika Zhotovitele, 22.9. byla zaslána laboratorní zpráva Viakontrol, 24.9. vyjádření geotechnika TDS, Vyjádření TDS zasláno na příslušné účastníky stavby. V rámci KD č. 17 byl domluven rozsah sanací v ul. Mostní, dle doporučení předmětných vyjádření, tedy sanace aktivní zóny. Objednatel vydá pokyn k provedení prací na základě Oznámení Zhotovitele. KD19: sanace v ul. Mostní proběhly, v příštím týdnu bude Zhotovitel provádět zkoušky únosnosti	
Úkoly z kontrolního dne		
Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
9.1	!! - V prostoru SO 101 je nutné, aby Zhotovitel oznamoval konání laboratorních zkoušek a odběrů s dostatečným předstihem (alespoň 4-5 dní) z důvodu zajištění přítomnosti laboratoře Objednatele KSÚS Stř. k. – VIAKONTROL. (aktualiz. 15.10)	Zhotovitel Trvalý úkol
10.1	KD 10: Pokud Zhotovitel nalezne nějaké neshody v PD popř. nutnost řešení problémů na stavbě s projektantem/AD, oznámí tuto skutečnost min. 2 dny před KD TDS, aby mohl být projektant osloven a na KD přizván.	Zhotovitel Trvalý úkol
11.1	Na základě zaslání Oznámení Zhotovitele č. 2 pro SO 101, ve věci bodů b) a c): Na žádost KSÚS budou OV-2 a OV-4 provedeny standardními uličními vpustěmi, dle návrhu Zhotovitele, dále AD navrhuje úpravu bodu c) do podoby, kdy vedení linie u UV-6 a UV-9 bude provedeno obdobným způsobem jako na protější straně, rozšířeno o cca 70 cm, s tím, že veškeré vpusti v obou liniích budou provedeny jako standardní uliční vpusti. Toto řešení bylo navrženo z důvodu posunutí prostoru spáry po výměně dešťové kanalizace, pod obrubu. Současně bude upuštěno od pojízditelného pásu ve středu komunikace, z žulových kostek a bude nahrazen dopravním stínem (v podkladu komunikace se nachází žulové kostky, které by bylo třeba odstranit pod tímto pásem), tvar středových ostrůvků bude upraven. AD toto zkreslí jako upřesnění RDS, včetně úpravy výměr. KD č. 18: AD zaslalo vytyčovací výkres úpravy, vč. rozdílového rozpočtu. Současně bylo zasláno Oznámení Zhotovitele a příslušná Vyjádření TDS, AD a Souhlas KSÚS s zpracováním ZBV KD19: probíhá zpracování	AD: Ing. Petr Novotný Ph.D. Probíhá v rámci Oznámení Zhotovitele č. 2
13.1	Se zástupci Objednatele č. 2 (KSÚS) a Zhotovitelem byl domluven rozsah údržby v rámci zimního období, a sice, že komunikace v rámci objektu SO 101 bude po toto období	Trvalý úkol

KRALUPY NAD VLTAVOU/KSÚS	ZÁPIS Z 19. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY	F.8.24
019/KD/2024-10-30	KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ	STRANA: 4/5

	upravena takovým způsobem, aby bylo umožněno průjezdu techniky zimní údržby KSÚS.	
18.1	Zhotovitel v rámci KD č. 18 upozornil na možnost prodloužení stavebních úprav v prostoru SO 104, v místě chodníku (na levé straně komunikace Třebízského, směr ul. Tylova) o cca 9 m, z důvodu zajištění návaznosti stavby na okolí. V předmětném úseku se aktuálně nachází obruba chodníkové plochy s nášlapem +0 cm a živičný povrch. Došlo by tak k výškovému navázání chodníkové plochy za obloukem. Objednatel Objektu zašle Vyjádření k podnětu. KD 19: Zhotovitel do příštího KD předloží zástupcům města Kralupy návrh ceny výše uvedené úpravy	Zhotovitel
18.2	Objednatel SO 101 (KSÚS) zašle Zhotoviteli ceník k odkupu žulových kostek odtěžených z SO 101, po předchozím posudku materiálu znalcem Objednatele. KD 19: dne 24.10.2024 proběhla návštěva znalce	Objednatel
19.1	TDS upozorňuje na nevhodné provedení slepeckých úprav v místě pro uložení kontejnerů na odpad v blízkosti ul. Mostní. Doporučuje Zhotoviteli před dalším prováděním těchto úprav místa konzultovat s projektantem/TDS, aby byla dodržena PŘÍSTUPNOST dle vyhlášky č.146/2024 Sb. a ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání.	Zhotovitel
19.2	Kácení lipové aleje v ulici Mostní proběhne v termínu 1.11.-2.11.2024	Zhotovitel
19.3	Z důvodu provádění sadových úprav a především z důvodu koordinace s inženýrskými sítěmi v ulici Mostní žádá Zhotovitel zástupce města Kralupy a schůzku na místě s Ing. Suchoňovou v co možná v nejkratším termínu	Město Kralupy/Zhotovitel

Datum a místo konání příštího 20. KD 06.11.2024 od 9:30, v místě zařízení stavby

Přílohy	
Číslo	Název
1	Prezenční listina z KD č. 19

Dohoda: Pokud se účastníci výstavby nevyjádří ke skutečnostem uvedeným v Zápisu z jednání KD do 48hod. po obdržení zápisu elektronicky, má se za to, že se skutečnostmi uvedenými v zápisu souhlasí!

Ing. Radka Šritterová

Zapsala

TDS

Podpis

Rozdělovník

Elektronicky rozesláno na účastníky KD dle prezenční listiny.

KRALUPY NAD VLTAVOU/KSÚS	ZÁPIS Z 19. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY	F.8.24
019/KD/2024-10-30	KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ	STRANA: 5/5

Město Kralupy nad Vltavou
Palackého náměstí 1
278 01
Kralupy nad Vltavou
a
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
278 01 Kralupy nad Vltavou

V Dubí, dne dle el. podpisu

Stavba: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou
Objekt: SO 102 – Ib. ETAPA – Plochy přímo související s opatřením na silnici II/101 a OK (investor Kralupy n.VI.)
Č. SoD: RISML/00092/2024 (Město Kralupy n. VI.)
SMLD-0479/00066001/2024 (KSÚS SK)
856/TB/CA/2024/004/CAMY (STRABAG SIS a.s.)
Věc: Předložení návrhu změny č. 8 pro SO 102 – Ib. ETAPA – Plochy přímo související s opatřením na silnici II/101 a OK (investor Kralupy n.VI.)

Vážený Objednateli,

zasíláme Vám v souladu s čl. 6.8 Smlouvy o Dílo návrh změny pro objekt **SO 102 – Ib. ETAPA - Plochy přímo související s opatřením na silnici II/101 a OK**, který vznikl v důsledku okolností provádění stavby.

Zhotovitel navrhuje propojení nově vznikajícího chodníku v ulici Třebízského na stávající chodník v ulici Tylova v délce 12 m. Stávající chodník není výškové oddělen od nivelety komunikace a v případě zachování stávajícího stavu chodníku by výškové uspořádání neodpovídalo napojení na nový chodník. Navrhujeme proto propojení obou chodníků vybudováním úplně nového chodníku v délce 12 m.

Jedná se o změnu která nemá vliv na termín provedení díla do **31.7.2025**.

Kontaktní osoba za STRABAG SIS a.s.:
Lukáš Hříbal, vedoucí PJ Dubí
František Friš, stavbyvedoucí,

Příloha:
- oceněný soupis prací

Lukáš Hříbal, vedoucí PJ



Město Kralupy nad Vltavou
Palackého náměstí 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

V Pardubicích 13. listopadu 2024

Stavba: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou
Objekt: SO 101 – Ia. ETAPA – Úpravy na silnici II/101, včetně OK (ulice Mostní)
SO 102 – Ib. ETAPA – Plochy přímo související s úpravami na silnici II/101 a OK
Věc: Vyjádření projektanta – Autorského dozoru – ke změně č. 8 – prodloužení chodníku

Vážený objednateli,

Se změnou č. 8 – prodloužení chodníku v ulici Třebízského do nároží křižovatky s ulicí Tylovou o cca 9 m souhlasíme. Technický smysl tato obnova má. Pravděpodobně dojde k dotčení pozemku ve vlastnictví města p. č. 129/35. Skutečný rozsah bude vyčíslen v rámci PD skutečného provedení stavby.

S předloženou změnou ZBV č. 8 projektant – Autorský dozor – souhlasí.

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
Projektant dopravních staveb

Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra NOVOTNÉHO
Kancelář autorizovaná v oborech: Dopravní stavby a Městské inženýrství

Naše značka:

Vyřizuje: Ing. Adam Hoffmann

E-mail:

Tel:

Město Kralupy nad Vltavou

Palackého náměstí 1

278 01 Kralupy nad Vltavou

V Praze dne: 14.11.2024

Stanovisko TDI k návrhu změny č. 8 pro SO 102 – Ib. Etapa – Plochy přímo související s opatřením na silnici II/101 a OK (investor Kralupy n. Vl.)

Stavba: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou

Objekt: SO 102 – Ib. Etapa – Plochy přímo související s opatřením na silnici II/101 a OK (investor Kralupy n. Vl.)

Ve věci bodu a)

Zhotovitel STRABAG v rámci KD č. 18 (dne 16.10.2024) upozornil na možnost prodloužení rozsahu stavebních úprav v prostoru SO 102, v místě chodníkové plochy u č.p. 735, na pravé straně ul. Třebízského (ve směru staničení stavby), o cca 9 m, z důvodu zajištění návaznosti stavby na okolí. V daném úseku se v současném stavu nachází obruba chodníkové plochy s nášlapem +0 cm a živичný povrch. Stavební úpravou dojde k plynulému navázání výškového a šířkového uspořádání stavby na chodníkovou plochu za obloukem v ul. Tylova a k odstranění úžlabí mezi úseky chodníku.

Za TDI souhlasím se zpracováním a realizací navrhované úpravy chodníkové plochy, po upřesnění Zhotovitelem, v délce cca 12 m. je třeba uvažovat s pravděpodobným přesahem této úpravy na pozemek v majetku města Kralupy n. V. p. č. 129/35.

S pozdravem,

Ing. Adam Hoffmann

TDI

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	27 312 892,12
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	36 612 014,10
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	44 300 537,06
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	134,05%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	6 138 379,74
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	22,47%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 193 867,64

12=(1)*0,15	Límit	4 096 933,82
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	12,16%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	3 320 075,92

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského	- 623 438,47	9 922 560,45	9 299 121,98	0,00	0,00	0,00	- 42 069,00	39 107,64	- 2 961,36	- 458 571,87	6 501 482,88	6 042 911,01	- 44 611,44	140 080,17	95 468,73	- 78 186,16	3 241 889,76	3 320 075,92
SO 103	ZL 1	II.ETAPA - Západní část ul. Mostní (zkapacitnění p.pl., pro cyklisty (inv. Kralupy n. V.).záměna ŠP za recyklát, napřímění chodníku, změna povrchu prahu na trase pro cyklisty, změna výškových poměrů v okolí chodníku, zúžení parkoviště pro rozšíření chodníku, změny napojení UV a posun KŠ.	- 113 591,33	158 814,86	45 223,53	0,00	0,00	0,00	- 42 069,00	39 107,64	- 2 961,36	- 26 910,89	46 794,34	19 883,45	- 44 611,44	72 912,88	28 301,44	0,00	0,00	0,00
SO 101-1a.	ZBV 2	Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS Sk) / SO 101 Úpravy na silnici II/101, úprava napojení UV, úprava obrubníkové linie, náhrada stružkové vpusti za litinovou mříž, úprava jízdní stopy levého jízdního pruhu	- 359 191,87	505 118,58	145 926,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 281 005,71	486 067,58	205 061,87	0,00	0,00	0,00	- 78 186,16	19 051,00	97 237,16
SO 101-1a.	ZBV 3	Opatření na silnici II/101, vč. OK (investor SÚS Sk) - Nová kanalizace na ul. Mostní v Kralupech n/Vltavou	0,00	1 283 163,16	1 283 163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 163,16	1 283 163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO	ZBV 4	Dopravné inženýrský opatření /Ia - Etapa - DIO (investor SÚS Sk) - DIO pro uzavírku a objíždnu trasu při výměně kanalizace v ul. Mostní v Kralupech n.V -	0,00	506 811,65	506 811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 811,65	506 811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN	ZBV 5	VRN a - Vedlejší rozpočtové náklady (investor SÚS SK)/ náklady spojené s výměnou části kanalizace v ul. Mostní v Kralupech n.V.	0,00	33 787,00	33 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 787,00	33 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sadové úpravy	ZL 6	Sadové úpravy (investor Město Kralupy nad Vltavou) výsadba stromů (alejí) podél ulice Mostní	0,00	3 222 838,76	3 222 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 838,76	3 222 838,76
SO 101-1a.	ZBV 7	Opatření na silnici II/101, vč. OK (investor SÚS Sk) - Nová kanalizace na ul. Mostní v Kralupech n/Vltavou - sanace aktivní zóny	- 150 655,27	4 144 859,15	3 994 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 150 655,27	4 144 859,15	3 994 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 102-1b.	ZL 8	Ib. ETAPA - Plochy přímo související s opatřením na silnici II/101 a OK (investor Kralupy n. Vl.) - úprava částí stávajícího chodníku	0,00	67 167,29	67 167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 167,29	67 167,29	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.