

Časový harmonogram provádění díla

VF	MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU ve dnech od účinnosti smlouvy
1	Zabezpečení vstupních podkladů, předání ST a doplňujících průzkumů, studií, analýz, měření	dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů
2	Předání dokumentace pro povolení záměru – projektová dokumentace pro povolení stavby DPS Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek Předání souhrnného propočtu Předání Knihy místností a Knihy Standardů Předání PENB a plánu organizace výstavby Předání souhrnného rozpočtu Předání DSP pro vydání povolení záměru – stavební povolení	do 180

VF	MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU ve dnech od nabytí právní moci SP
3	Předání DPS stavby včetně soupisu prací a předání kontrolního rozpočtu (před předáním finální verze DPS stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)	do 90
	Předání DPS interiéru včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu (před předáním finální verze DPS interiéru je zhotovitel povinen poskytnout jejich návrhy v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)	do 90

VF		M I L N Í K Y popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU na písemnou výzvu objednatele
4	4. A	Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby	Průběžně - - po dobu přípravy a v průběhu zadávacího řízení
	4. B	Součinnost v zadávacích/výběrových řízeních na dodavatele interiéru	Průběžně - - po dobu přípravy a v průběhu zadávacích/výběrových řízení
5	5. A+B	Výkon AD stavby	Průběžně - - po dobu činností zhotovitele stavby
	5. C	Výkon AD dodávky interiéru	Průběžně - - po dobu činností dodavatele