

Smluvní strany

Město Humpolec, IČ: 002 48 266, se sídlem Humpolec, Horní náměstí 300, PSČ 396 22, zast. starostou města Ing. Petrem Machkem a místostarostou města Martinem Hendrychem, na straně jedné, jako Objednatel

a

společnost **MASTERPLAN projektanti, s.r.o.**, IČ: 082 32 571, se sídlem Jihlavská 807, 396 01 Humpolec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 28909, zast. jednatelem Ing. Zdeňkem Hulínským, na straně druhé, jako Zhotovitel

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 12.12.2023

I.

Smluvní strany se dohodly z důvodu navýšení objemu prací na změně čl. 3 Doba plnění, odst. 3.1. citované smlouvy o dílo, jež nově zní takto:

Článek 3

Doba plnění

3.1. Termíny plnění pro vypracování jednotlivých projektových dokumentací v rámci předmětu plnění smluvní strany sjednávají následovně:

2. stupeň dokumentace – Dokumentace pro územní a stavební řízení	do 8 měsíců od podpisu SOD
3. stupeň dokumentace – Prováděcí projekt	do 31.1.2025 a dílčí předání části Rozpočet do 13.1.2025. Příčemž Rozpočet je definován jako mezitímní dokument obsahující výkaz výměr a položkový rozpočet ve stavu odpovídajícím rozpracovanosti 3. stupně dokumentace – prováděcího projektu (DPS) ke dni 31.12.2024 s tím, že objednatel si je vědom a souhlasí s tím, že finální verze výkazu výměr a položkového rozpočtu zhotovitelem zpracovávané projektové dokumentace (DPS) bude odevzdána až po dokončení DPS a že „Rozpočet“ a finální výkaz výměr a položkový rozpočet se mohou lišit, aniž by takové odchylky měly vliv na splnění závazku Zhotovitele.
Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení nebo pravomocného rozhodnutí ve spojeném územním a stavebním řízení	dle skutečného průběhu řízení stavební povolení musí být vydáno (včetně nabytí právní moci) nejpozději do 30.9.2024
Spolupráce při výběru dodavatele	v průběhu předmětného zadávacího řízení (dle hodinové sazby)

<i>Výkon autorského dozoru při realizaci stavby</i>	<i>od zahájení stavebních prací do doby vydání kolaudačního souhlasu (dle hodinové sazby)</i>
<i>Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání</i>	<i>v průběhu kolaudačního řízení, provedení profesních výkonů po dokončení stavby (dle hodinové sazby)</i>

II.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 12.12.2023 nedotčena.

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, že obsahu dodatku dobře porozuměly a o jejím obsahu se dohodly tak, aby ani v budoucnu mezi nimi nedocházelo k neshodám.

Tento dodatek byl schválen Radou města Humpolec, a to usnesením číslo 934/46/RM/2025/ze dne 6. ledna 2025.

Účinnost tohoto dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv, když povinnost zveřejnit v registru smluv má Objednatel.

Na doklad souhlasu s obsahem tohoto dodatku jej smluvní strany po přečtení podepsaly.

V Humpolci dne **10. 01. 2025**

Město Humpolec
Ing. Petr Machek
starosta

MASTERPLAN projektanti s.r.o.
Ing. Zdeněk Hulínský
jednatel

Město Humpolec
Martin Hendrych
místostarosta