

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení

**Projektové dokumentace pro společné povolení podle
liniového zákona, Projektové dokumentace pro
provádění stavby a výkon dozoru projektanta**

**Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km
45,226 trati Olomouc – Opava východ“**

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3481/2024

číslo jednací: 995/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214993 / 5813520095

a

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno

IČO: 292 85 801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 71057

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Heršpická 758/13, 619 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S – 2024 – 120**

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 7. 2024 a zveřejněné v registru smluv dne 15. 7. 2024 na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon dozoru projektanta při zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 45,226 trati Olomouc – Opava východ“ (dále jen „Smlouva“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Žádostí ze dne 13. 1. 2025 Zhotovitel požádal o prodloužení termínu plnění pro 2. dílčí etapu do 15. 4. 2025, pro 3. dílčí etapu do 15. 7. 2025 a pro 4. dílčí etapu do 15. 11. 2025.
- 1.2 Důvodem pro shora uvedené prodloužení termínů plnění dílčích etap je změna technického řešení a zvýšená časová náročnost plnění z níže uvedených důvodů:
 - technické řešení, které bylo sledováno, spočívalo v zasunutí rámových prefabrikátů do stávajícího otvoru. Prefabrikáty jsou dostatečně kapacitní pro převedení vodoteče, avšak na základě stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství bylo doporučeno změnit technické řešení na klenbové prefabrikáty. Technické řešení s klenbovými prefabrikáty nezmenší stávající otvor, což je důležité z pohledu orgánu ochrany životního prostředí, z toho důvodu, že v oblasti záměru je situován migrační koridor velkých savců (los evropský);
 - aby nedošlo ke zmaření projekčních prací, bylo navrženo změnit technické řešení na klenbové prefabrikáty (namísto rámových prefabrikátů), protože původně sledované řešení se jeví jako neprojednatelné s orgány ochrany životního prostředí. Úprava technického řešení si nevyžádá projekční vícenáklady, ale má vliv na úpravu harmonogramu.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně technického řešení, jak je uvedeno shora, a současně i na prodloužení termínu plnění pro 2., 3. a 4. dílčí etapu vždy o tři měsíce tak, že termín pro 2. dílčí etapu je nově do 9 měsíců od zahájení plnění (tj. do 15. 4. 2025), termín pro 3. dílčí etapu je nově do 12 měsíců od zahájení plnění (tj. do 15. 7. 2025), a termín pro 4. dílčí etapu je nově do 16 měsíců od zahájení plnění (tj. do 15. 11. 2025).

Smluvní strany se současně dohodly na změně Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, jejíž aktualizované verze je přílohou tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tato příloha:
Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

28. 1. 2025

21. 1. 2025

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Čech

jednatel společnosti
EXprojekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – návrh technického řešení stavby

- bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla za zpracování DUSL+PDPS

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – zpracování DUSL+PDPS (včetně výkonu DP při zhotovení PDPS), souhrnného rozpočtu a ekonomického hodnocení k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 9 měsíců od zahájení plnění (tj. do 15. 4. 2025)**
- **fakturováno** bude **40 %** ceny díla za zpracování DUSL+PDPS

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání DUSL+PDPS (včetně výkonu DP při zhotovení PDPS) včetně zpracovaných případných připomínek, které budou projednány a zapracovány, podání žádosti o povolení záměru (včetně dodání kopie s datem podání žádosti), zajištění podkladů a dokladů povolujících provedení stavby dle Stavebního zákona podložených potřebnými vyjádřeními dotčených subjektů, správců sítí, vlastníků pozemků a orgánů státní správy, podklady pro výběr zhotovitele, souhrnný rozpočet, ekonomické hodnocení po připomínkách

- bude dokončeno a předáno **do 12 měsíců od zahájení plnění (tj. do 15. 7. 2025)**
- **fakturováno** bude **30 %** ceny díla za zpracování DUSL+PDPS

4. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – kompletní majetkoprávní část a zajištění právní moci rozhodnutí o povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle Stavebního zákona

- bude dokončeno a předáno **do 16 měsíců od zahájení plnění (tj. do 15. 11. 2025)**
- **fakturováno** bude **10 %** ceny díla za zpracování DUSL+PDPS

5. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – výkon DP při provádění stavby – bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 2 měsíce), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu DP při provádění stavby)

- cena za výkon DP při provádění stavby bude **fakturována jednorázově** ke dni ukončení stavby dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu DP podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.