

Změnový list č. 1 ze dne 24.7.2017**projekční práce a inženýrská činnost**

Název stavby:	MŠ Fr. Malíka - rekonstrukce kuchyně
Číslo smluvního vztahu:	428/OI/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín odevzdání projektové dokumentace je 31.7.2017	
<u>Nové řešení:</u> Nový termín odevzdání projektové dokumentace je 29.9.2017	
<u>Zdůvodnění změny (jméno, přimění):</u> Z důvodu pozdního dodání kamerových zkoušek provedených v kanalizaci MŠ, které jsou nutné pro stanovení stávajícího stavu ležatého potrubí v objektu, bylo dohodnuto prodloužit termín odevzdání PD do 29.9.2017.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.7.2017
Nový termín dokončení díla:	29.9.2017

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Rostislav Tomáš

Datum: 24.7.2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): XXXXXXXXXXXX

Datum: 24.7.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Rostislav Tomáš

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): XXXXXXXXXXXXXXXX

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): XXXXXXXXXXXXXXXX

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: