

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160129
na akci: Merklovický potok, Vamberk, obnova koryta

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

Fax: XXX

E-mail: XXX

Číslo stavby objednatele: 119150016, 219150032

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**
Adresa sídla: Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02

Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatelka
Ing. Lubor Dítě, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 60113111

DIČ: CZ60113111

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

(dále jen zhotovitel)

Na základě zhodnocení realizovatelnosti po dokončení dílčí II. etapy, s odkazem na odst. 5.2. smlouvy o dílo, objednatel ukončuje další přípravu na akci „219150032 - Merklovický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta, ř. km 0,850 - 1,050“. Smluvní strany se dále dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160129 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text

3.3 Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

119150016	Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 1,350	
I. etapa – DSJ		do 30. 3. 2017
II. etapa – IČ		do 31. 7. 2017
III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději		do 31. 12. 2019
219150032	Merklovický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta, ř. km 0,850 - 1,050	
I. etapa - DUR		do 15. 1. 2017
II. etapa – IČ		do 25. 4. 2017
III. etapa - DSP + IČ		do 31. 8. 2017
IV. etapa – DPS		do 31. 10. 2017
V. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději		do 31. 12. 2019

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3 Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

119150016	Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 1,350	
I. etapa – DSJ		do 30. 3. 2017
II. etapa – IČ:		do 31. 8. 2017
III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději		do 31. 12. 2019
219150032	Merklovický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta, ř. km 0,850 - 1,050	
I. etapa - DUR		do 15. 1. 2017
II. etapa – IČ		do 25. 4. 2017

Čl. č. 4. Cena díla

Stávající text

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.08.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 307 440,- Kč,
slovy: třístasedmtisícčtyřistačtyřicet korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.08.2016 a změnovým soupisem hlavních činností č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 244 720,- Kč,
slovy: dvěstěčtyřicetčtyřitisícsetdvacet korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny předmětu díla, doby plnění díla a ceny díla

Z důvodů vydaných nesouhlasů vlastníků pozemků dotčených projektovanou investiční stavbou č. 219150032 – „Merklovický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta, ř. km 0,850 - 1,050“ není možná realizace této akce. Obě strany se dohodly na změně ceny za II. etapu snížením o 2.000 Kč za nezajištění rozhodnutí o umístění stavby, ostatní výkon inženýrské činnosti v rámci II. etapy zhotovitel splnil. Objednatel proto ukončuje další přípravu, předmětem díla nebude plnění III., IV. a V. etapy.

Důvodem změny termínu ukončení výkonu inženýrské činnosti v rámci II. etapy akce č. 119150016 – „Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 1,350“ jsou komplikace při projednávání stavby s dotčenými vlastníky pozemků.

Důvodem navýšení ceny o 34.000 Kč za I. etapu akce č. 119150016 – „Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 1,350“ je požadavek objednatele na rozšíření PD o návrh opravy LB zdi v délce 16 m vč. statického návrhu a posouzení. Oprava této zdi nebyla uvedena v záměru opravy.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160129 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

Příloha: Změnový soupis hlavních činností č. 1

V Hradci Králové, dne

V Hradci Králové,

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Marcela Pavlíčková
jednatelka