

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170041
ev. č. zhotovitele 02-0-3555-6524/17

na akci „Mlynařice, Benátecká Vrutice – Milovice, oprava koryta, ř.km 10,000 - 14,030“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, PSČ 500 03

Zastoupený: Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

V technických věcech oprávněn jednat: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: XXX
Fax: XXX
E-mail: XXX
Číslo stavby objednatele: 119170001

a

Zhotovitel

Název: **VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a. s.**
Adresa sídla: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov

Zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02

Zástupce pro věci technické: XXX
Jméno osoby pověřené vedením stavby: XXX

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
Plátce DPH: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
Tel: XXX
E-mail: XXX

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952170041 v jednotlivých člancích takto:

III. Doba plnění díla

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová: **do 31. 7. 2017**
II. etapa – Výkon IČ: **do 31. 10. 2017**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová: **do 31. 10. 2017**
II. etapa – Výkon IČ: **do 31. 1. 2018**

Zdůvodnění změny termínu a ceny

Při zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že v katastrálním území Milovice nad Labem probíhá digitalizace katastrálních map prováděná katastrálním úřadem Nymburk. Plánovaný termín dokončení digitalizace je 10/2017.

Výše uvedená skutečnosti má vliv na termín zpracování projektové dokumentace.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170041 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne

V Praze, dne

za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

za zhotovitele
Ing. Jan Cihlář
ředitel divize 02