

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 2024/004/inz

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 29.1.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

INZET, s.r.o.

se sídlem: Bílá 480/1, 251 01 Říčany
zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl C, vložka 54670
zastoupená: Ing. Bohumilem Neumannem, prokuristou
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 25611062
DIČ: CZ25611062
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 276 556 819/ 0300
telefon: [REDACTED]
Datová schránka/e-mail: x4zcsh7/inzet@inzet.cz

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED][REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]
[REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Předmětem Dodatku č.1 smlouvy o dílo SVS/TP/-360/24, CES 222/24/OLCE ze dne 29.1.2024 jsou
změny následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů č.1, které jsou přílohou tohoto dodatku ke
smlouvě:

Článek 3.2 dle SoD se mění:

3.2. Dokončení stavby do 30.6. 2025.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící
užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

Článek 4.1 dle SoD se mění :
Čl.4.1 se nahrazuje tímto textem:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem 9 538 398, 05 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 11 541 461,64 Kč

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Říčanech dne 21.1.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice
IČ 49099469

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

INZET, s.r.o.
Bílá 430/1, Budošovice
251 01 Říčany
DIČ: CZ35811062
inzet@inzet.cz, www.inzet.cz
272 520 908,

Ing. Bohumil Neumann
prokurista společnosti
INZET, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2025	
Zhotovitel: INZET, s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 20. 1. 2025	
Název akce: UL038475 Ústí n.L. VDJ Krásné Březno – Na Vyhliďce rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem 20. 1. 2025	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
		změnový rozpočet			
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem ke skutečnému stavu stávajícího objektu a na základě závěrů KD byly provedeny opravy střešní krytiny, klempířské konstrukce, žlabové svody a trativody. Dále byly provedeny práce oproti PD na konstrukci pravé opěrné zdi. sanační omítky vnitřních stěn, opravy částí vnějších bočních stěn vč. izolací, zbourání levého přístavku. Nově realizace potrubních prostupů přes obvodové zdivo. Méněpráce byly zakalkulovány vzhledem k tomu, že práce již byly hotovy (elektro a čerpadla) a došlo ke změnám v PD v oddílu technologické části.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele x	chyba v projektové dokumentaci x	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem - 1 623 451,94 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD: 11 161 849,99,- Kč bez DPH ZL1: - 1 623 451,94,- Kč bez DPH Nová cena: 9 538 398,05,- Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 30. 6. 2025 o 156 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: 1 623 451,94 Kč bez DPH Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 272 807,84 bez DPH. Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 2 896 259,78 Kč bez DPH. Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení: do 30. 6. 2025, tedy o 156 dnů.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 89					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis _____

Datum 20.1.2025

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena v souladu se SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce či jiné nepředvídatelné změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací či jiné změny SoD vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce či jiná změna SoD nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

Cenový nárůst v případě změny dle § 222 odst. 5 a/nebo 6 ZZVZ.

Cenový pokles dle tohoto Změnového listu představuje - 14,54 % z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový pokles dle všech Změnových listů činí - **1 623 451,94 Kč** bez DPH, tj. - 14,54 % z ceny díla dle SoD, tedy méně než 30 %.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla:

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD je přiměřené s ohledem na povahu víceprací a méněprací.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____

Datum 21.1.2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____

Datum 21.1.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Podpis _____

Datum 21-01-2025

[Redacted]

Podpis

[Redacted]

Datum 21. 1. 2025

[Redacted]

Podpis

[Redacted]

Datum 21. 1. 2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.