

## **DODATEK č. 1**

### **ke smlouvě o dílo na poskytování služeb**

**Název zakázky: „Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba  
Blažovice - Vyškov“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ,

na základě Řádu SŽ č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železnic

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4053/2024

číslo jednací: 1092/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND / SUBISPROFIN: 2003720063 / 5003520003

a

##### **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944, DIČ: CZ44961944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3996

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Budíkem, generálním ředitelem a jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2024/0855

#### **I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Zhotovitel v souladu s článkem 11.4.1 Smlouvy přezkoumal závazné podklady a vstupní údaje a data předaná mu Objednatelem a zjistil, že záborový elaborát, který je základním podkladem pro zahájení prací na zpracování geometrických plánů, nebyl odevzdán ve finální podobě. Z tohoto důvodu došlo Pokynem objednatele zn. 11852/2024-SŽ-SSV k přerušení postupu prací na Díle ke dni 21.10.2024 do doby dokončení definitivní verze záborového elaborátu.

Na základě uvedených skutečností Zhotovitel požádal dopisem zn. 25-00098 ze dne 14.1.2025 o změnu doby plnění a smluvní strany se dohodly, že práce na Díle budou pokračovat po dokončení záborového elaborátu a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, jehož předmětem bude změna termínu Zahájení plnění předmětu Díla, který bude nově od okamžiku nabytí účinnosti dodatku č. 1

Z uvedených Důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je změna termínu Zahájení plnění předmětu Díla, které nově bude dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1, namísto stávajícího dne nabytí účinnosti Smlouvy.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 5.1 Smlouvy a Přílohy č. 3 Harmonogram postupu prací. Aktualizovaná Příloha č. 3 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předcházející Přílohu č. 3.

## **Změna článku 5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

Článek 5., bod 5.1 zní nově takto:

*5.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 3 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Harmonogram postupu prací“), přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

***Zahájení plnění předmětu Díla:*** dnem nabytí účinnosti dodatku č. 1.

***Celková lhůta pro provedení Díla: 19 měsíců*** ode dne zahájení plnění předmětu Díla.  
*Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Protokol o provedení Díla.*

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:  
- Příloha č. 3 Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 1

Olomouc 29.1.2025

Brno 24.1.2025

.....

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....

**Ing. Ondřej Budík**  
generální ředitel a jednatel společnosti  
HBH Projekt spol. s r.o.

## PŘÍLOHA Č. 3 ve znění dodatku č. 1

### Harmonogram postupu prací

| Část Díla                    | Doba plnění                                          | Popis činností prováděných v Dílčí etapě                                                                                                                                                                                                                                  | Podmínky dokončení Dílčí etapy                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termín zahájení prací</b> | ihned po nabytí účinnosti dodatku č. 1               | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                      |
| <b>1. Dílčí etapa</b>        | <b>do 6 měsíců</b> od nabytí účinnosti dodatku č. 1  | Zpracování GP na rozdělení pozemků<br><br>Odeslání informačního dopisu všem dotčeným vlastníkům                                                                                                                                                                           | Předávací protokol k dané dílčí etapě                                  |
| <b>2. Dílčí etapa</b>        | <b>do 15 měsíců</b> od nabytí účinnosti dodatku č. 1 | Zpracování znaleckých posudků ke kupním smlouvám<br><br>Odeslání žádostí o uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebností a nájemních smluv<br><br>Odeslání žádostí o uzavření kupních smluv<br><br>Zpracování GP na věcná břemena (v případě jejich potřeby) | Předávací protokol k dané dílčí etapě                                  |
| <b>3. Dílčí etapa</b>        | <b>do 16 měsíců</b> od nabytí účinnosti dodatku č. 1 | Zpracování znaleckých posudků ke smlouvám o zřízení služebností<br><br>Odeslání žádostí o uzavření smluv o zřízení služebností                                                                                                                                            | Předávací protokol k dané dílčí etapě                                  |
| <b>4. Dílčí etapa</b>        | <b>do 19 měsíců</b> od nabytí účinnosti dodatku č. 1 | Zajištění vkladů práv dle uzavřených smluv do katastru nemovitostí<br><br>Vyhotovení žádostí o zahájení vyvlastňovacího řízení                                                                                                                                            | Předávací protokol k dané dílčí etapě<br><br>Protokol o provedení Díla |

Fakturace bude probíhat čtvrtletně na základě skutečně provedeného množství každé uvedené položky.