

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. O/24/548

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: **O/24/548**

Číslo zhotovitele: **S240808**

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupený: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

- 2. Zhotovitel:** **MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 31646
IČ: 25538543 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9623140297/0100
Zastoupený: Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 26. 8. 2024 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/24/548 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Horkovodní přípojka vč. prodloužení vedení horkovodu a předávací stanice tepla pro Polyfunkční soubor Rybářka, objekt C1, Brno**“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny technického řešení, když z důvodu nemožnosti odstávky páteřního horkovodu DN 400 v topné sezoně nelze provést vsazení T-kusů horkovodu. Zabezpečení dodávek tepla do objektu Rybářka – C1 ve smyslu napojení nové části horkovodu bude provedeno provizorní navrtávkou v nižší dimenzi. Toto technické řešení umožňuje napojení bez nutnosti odstávky páteřního horkovodu. Finální osazení T-kusů bude realizováno po ukončení topné sezony 2024/2025. Veškeré ostatní práce související s akcí včetně provozuschopnosti trasy nového horkovodu, přípojky a předávací stanice tepla budou realizovány v původních smlouvou stanovených termínech.
3. Smluvní strany mění Smlouvu tak, že upravují harmonogram prací sjednaný v čl. III. Smlouvy.

III. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 se mění článek III. odst. 2 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

- 2.1. předání staveniště a zahájení prací od 22.7. 2024
- 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 29. 11. 2024
- 2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 13. 12. 2024
- 2.4. provedení zkušebního provozu (měření hluku) do 20 dnů po výzvě Objednatele

Nové znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

- 2.1. předání staveniště a zahájení prací od 22.7. 2024
- 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 29. 11. 2024
- 2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla
po ukončení topné sezony 2024/2025 a to do 30 dnů od výzvy objednatele
- 2.4. provedení zkušebního provozu (měření hluku) do 20 dnů po výzvě Objednatele

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Mgr. Kateřina Nádeníčková
jednatelka společnosti