

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.3.2017

Obnova fasád budov radnice čp. 64 a čp.65 – Slavkov u Brna

1. Objednatel:

Město Slavkov u Brna

sídlo: Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

IČ: 00292311

zastoupeno: Bc. Michal Boudný, starosta

dále jen jako „Objednatel“

Zhotovitel:

Tocháček spol. s r. o.

se sídlem: Slovinská 36, 612 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS oddíl C, vložka 4127

IČ: 449 61 367

DIČ: CZ449 61 367

zastoupený: Ing. Petrem Tocháčkem, jednatel

dále jen „Zhotovitel“

dále také obecně jako „smluvní strany“.

- 1.1 Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.3.2017 uzavřené mezi Smluvními stranami je změna rozsahu plnění dle čl. II. bodu 2.1., a změna ceny dle čl. IV bodu 4.1.
- 1.2 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě předchozí dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem s odkazem na čl.IV bod 4.2. smlouvy o dílo a ohledně jeho obsahu a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 27.3.2017.
- 1.3 Smluvní strany tímto sjednávají nové upravené plnění dle čl. II. bod 2.1. a to tím způsobem, kdy na budově čp.65 neproběhne repase oken, ale jejich výměna za nová. Tato změna je realizována z důvodů efektivnějšího využití finančních prostředků. Na tuto změnu bude vydáno závazné stanovisko orgánu památkové péče.
- 1.4 Cena dle smlouvy o dílo čl. IV bod 2.1 se u objektu budovy radnice čp.65 upravuje vzhledem ke změně předmětu plnění takto:

Původní cena za dílo dle SOD vč. DPH 21%.

..... 1 754 364,00 Kč

měněpráce – repase oken čp.65

-678.550,00 Kč

Nová cena za dílo dle dodatku č.1 vč. DPH 21%

..... 1 926 824,00 Kč


- 1.5 Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
- 1.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti ~~a účinnosti~~ dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
- 1.7 Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a že uskuteční veškeré úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1.
- 1.8 Pokud by Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy o dílo v případě potřeby doplněno.
- 1.9 Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
- 1.10 Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Ve Slavkově u Brna, dne 14.4.2014

V Brně dne 31.7.2014


Za objednatele:

Město Slavkov u Brna

Bc. Michal Boudný
starosta

Za zhotovitele:

Tocháček spol. s r. o.

Ing. Petr Tocháček
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **09A-2017** **Budova č. 65 - Radnice - okna - způsobilé výdaje**

Objekt: **01** **Nová kastlová okna**

Rozpočet: **03A** **Odpočet repase oken - č.p. 65**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: **T o c h á č e k s p o l: s r. o.** **IČO: 44961367**
 Slovinská 36 **DIČ: CZ44961367**
 61200 Brno

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-560 784,76
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-560 784,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-560 784,76 CZK
Základní DPH	21 %	-117 764,80 CZK

Zaokrouhlení **0,44 CZK**

Cena celkem s DPH **-678 550,00 CZK**

v _____ dne **18.7.2017**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-69 264,00	12
783	Nátěry	PSV			-461 070,05	82
787	Zasklívání	PSV			-30 450,71	5
Cena celkem					-560 784,76	100

Položkový rozpočet

S:	09A-2017	Budova č. 65 - Radnice - okna
O:	01	Nová kastlová okna
R:	03A	Odpočet repase oken - č.p. 65

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-69 264,00		-83 809,44
1	766622922R00	Oprava oken dvojitých s deštěním, s výměnou prvků	m2	-57,72000	1 200,00	-69 264,00	21,00	-83 809,44
Díl: 783		Nátěry				-461 070,05		-557 894,76
2	783602821R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken opálením	m2	-89,40200	715,00	-63 922,43	21,00	-77 346,14
3	783622950R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x +2x lak +2x tm	m2	-89,40000	935,00	-83 589,00	21,00	-101 142,69
4	783622950R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x +2x lak +2x tm	m2	-295,61350	935,00	-276 398,62	21,00	-334 442,33
5	783991910R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 50 m	kus	-104,00000	15,00	-1 560,00	21,00	-1 887,60
6	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	-104,00000	25,00	-2 600,00	21,00	-3 146,00
8	783-99	Demontáž okenního kování oliv a klik, popřípadě závěsů, očištění a zpětné namontování	hod	-100,00000	330,00	-33 000,00	21,00	-39 930,00
Díl: 787		Zasklívání				-30 450,71		-36 845,36
9	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2	m2	-57,72000	220,00	-12 698,40	21,00	-15 365,06
10	787611240R00	zasklívání oken - přetmelení	m2	-34,62750	495,00	-17 140,61	21,00	-20 740,14
11	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	-298,39000	2,05	-611,70	21,00	-740,16

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **09A-2017** **Budova č. 65 - Radnice - okna - způsobilé+nezpůsobilé**

Objekt: **01** **Nová kastlová okna**

Rozpočet: **01** **Zasklení vnějších křídel dvojsklem - nabídkový rozpočet**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: **T o c h á č e k spol: s r.o.** **IČO: 44961367**
 Slovinská 36 **DIČ: CZ44961367**
 61200 Brno

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			28 213,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			675 099,79
Ostatní náklady			0,00
Celkem			703 313,69

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	703 313,69 CZK
Základní DPH	21 %	147 696,00 CZK
Zaokrouhlení		0,31 CZK

Cena celkem s DPH **851 010,00 CZK**

v _____ dne **18.7.2017**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			17 512,20	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			9 664,14	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 037,56	0
766	Konstrukce truhlářské	VN			675 099,79	96
Cena celkem					703 313,69	100

Položkový rozpočet

S:	09A-2017	Budova č. 65 - Radnice - okna - způsobilé+nezpůsobilé
O:	01	Nová kastlová okna
R:	01	Zasklení vnějších křídel dvojsklem - nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				17 512,20		21 189,76
1	612425931R00	Omítka vápenná ostění - štuková 23*(2*1,8+1,1)*2*0,15	m2	32,43000	540,00	17 512,20	21,00	21 189,76
				32,43				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				9 664,14		11 693,61
2	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty 23*(2*1,8+1,1)*2	m	216,20000	44,70	9 664,14	21,00	11 693,61
				216,2				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 037,56		1 255,45
3	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	1,77360	585,00	1 037,56	21,00	1 255,45
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				675 099,79		816 870,75
4	766 - 1	Dodávka a montáž kastlového okna 1100 x 1760 s dřevěným parapetem, bez dvojskla ve vnějším křídle, včetně demontáže a likvidace původních oken	kus	23,00000	27 669,58	636 400,34	21,00	770 044,41
5	766 - 2	Kompletační činnost	%	6 522,70000	3,50	22 829,45	21,00	27 623,63
6	766 - 11	Dodávka a montáž dvojskla do vnějších křídel kastlového okna	kus	23,00000	690,00	15 870,00	21,00	19 202,70

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba: 09A-2017 Budova č. 65 - Radnice - okna -způsobilé

Objekt: 01 Nová kastlová okna

Rozpočet:	01	Zasklení vnějších křídel dvojsklem - nabídkový rozpočet
Objednatel:		IČO:

DIČ:

Zhotovitel:	T o c h á ě k spol. s r.o.	IČO: 44961367
	Slovinská 36	DIČ: CZ44961367

Slovinška 36	DIC. CZ44961367
61200 Brno	
Vypracoval:	

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Celkem

17 512,20

0.00

0,00

636 400,34

0,00

653 912,54

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK

0,00 CZK

0,00 CZK

653 912,54 CZK

0,00 CZK

0,00 CZK

653 912,54 CZK

18.7.2017

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			17 512,20	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
766	Konstrukce truhlářské	VN			636 400,34	97
Cena celkem					653 912,54	100

Položkový rozpočet

S:	09A-2017	Budova č. 65 - Radnice - okna - způsobilé
O:	01	Nová kastlová okna
R:	01	Zasklení vnějších křídel dvojsklem - nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				17 512,20		21 189,76
1	612425931R00	Omítka vápenná ostění - štuková	m2	32,43000	540,00	17 512,20	21,00	21 189,76
		23*(2*1,8+1,1)*2*0,15		32,43				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00		0,00
2	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty	m	216,20000			21,00	0,00
		23*(2*1,8+1,1)*2		216,2				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		0,00
3	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	1,77360			21,00	0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				636 400,34		770 044,41
4	766 - 1	Dodávka a montáž kastlového okna 1100 x 1760 s dřevěným parapetem, bez dvojskla ve vnějším křídle, včetně demontáže a likvidace původních oken	kus	23,00000	27 669,58	636 400,34	21,00	770 044,41
5	766 - 2	Kompletační činnost	%	6 522,70000	0,00	0,00	21,00	0,00
6	766 - 11	Dodávka a montáž dvojskla do vnějších křídel kastlového okna	kus	23,00000	0,00	0,00	21,00	0,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09A-2017 Budova č. 65 - Radnice - okna - nezpůsobilé

Objekt: 01 Nová kastlová okna

Rozpočet:	01	Zasklení vnějších křídel dvojsklem - nabídkový rozpočet
Objednatel:		IČO:

DIČ:

Zhotovitel:	T o c h á ě k spol. s r.o.	IČO: 44961367
	Slavinská 26	DIČ: CZ44021207

Slovenska 36
61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 701 70

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0,00
Vedlejší náklady			38 699,45

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			49 401,15
--------	--	--	-----------

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	49 401,15 CZK
Základní DPH	21 %	10 374,24 CZK

Zaokrouhlení	-0,39 CZK
--------------	-----------

Cena celkem s DPH	59 775,00 czk
--------------------------	----------------------

v _____ dne **18.7.2017** _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			9 664,14	20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 037,56	2
766	Konstrukce truhlářské	VN			38 699,45	78
Cena celkem					49 401,15	100

Položkový rozpočet

S:	09A-2017	Budova č. 65 - Radnice - okna - nezpůsobilé
O:	01	Nová kastlová okna
R:	01	Zasklení vnějších křídel dvojsklem - nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		0,00
1	612425931R00	Omítka vápenná ostění - štuková 23*(2*1,8+1,1)*2*0,15	m2	32,43000	0,00	0,00	21,00	0,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				9 664,14		11 693,61
2	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty 23*(2*1,8+1,1)*2	m	216,20000	44,70	9 664,14	21,00	11 693,61
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 037,56		1 255,45
3	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	1,77360	585,00	1 037,56	21,00	1 255,45
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				38 699,45		46 826,33
4	766 - 1	Dodávka a montáž kastlového okna 1100 x 1760 s dřevěným parapetem, bez dvojskla ve vnějším křídle, včetně demontáže a likvidace původních oken	kus	23,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
5	766 - 2	Kompletační činnost	%	6 522,70000	3,50	22 829,45	21,00	27 623,63
6	766 - 11	Dodávka a montáž dvojskla do vnějších křídel kastlového okna	kus	23,00000	690,00	15 870,00	21,00	19 202,70