

DODATEK č. 1 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen:

– ředitel SSMSK

IČO:

00095711

DIČ:

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku:

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Karviná,
číslo účtu 43-16732791/0100

Osoba pověřená jenat ve
věcech smlouvy:

– obchodně-investiční náměstek

Pověření k jednání ve věcech
technických:

1)

2)

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel:

Sdružení Rekonstrukce UK Hvězda-Ovčárna – AZG – VAL
zastoupeno vedoucím sdružení AZ GEO, s.r.o

Se sídlem:

Ocelářská 2969/12, 703 00 Ostrava

Zastoupen:

, jednatelem

IČO:

25358944

DIČ:

CZ25358944

Zapsán v obch. rejstříku:

Vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9916

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 373575253/5500

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech
technických:

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.10.2024 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti – „Rekonstrukce UK Hvězda-Ovčárná v km 1,404 – 2,470“ - II.

2. Z důvodu nízkých teplot v horské oblasti není možné provádět vrtné průzkumné práce v období kdy bylo předpokládáno, je tedy potřeby práce provádět v klimaticky vhodném období.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III.

Z tohoto důvodu se původní smlouva mění takto:

V článku IV. Doba a místo plnění se odstavec 1. nahrazuje novým zněním, přičemž body c) odstavce zůstávají nezměněny:

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
 - a) Zaměření průzkumy apod. dle odst. 3 čl. III. této smlouvy maximálně do 36 týdnů.
 - b) Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení (DSP) dle čl. III. [odst. 2 bod 2.1](#) této smlouvy vč. dokladu o podání příslušné žádosti do 54 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický dokument.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ

.....

Obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne: 31.01.2025

V Ostravě dne: 21.01.2025

ředitel organizace

jedenatel
AZ GEO, s.r.o. jako vedoucí
člen sdružení Rekonstrukce
UK Hvězda-Ovčárna – AZG - VAL