

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/128

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Fübiko, spol. s r.o.

IČO: 49023853

DIČ: CZ49023853

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3090

sídlo: Rodvínov 52, 377 01 Jindřichův Hradec

zastoupený: Vlastimilem Füllsackem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Jiří Houdek

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

III.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **14.8.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.6.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. *Důvodem posunu termínu je požadavek na provedení nepředpokládaných víceprací na stavbě.* Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Vzhledem vícepracem k méněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na **výši 1 100 799,00 Kč bez DPH**, slovy jedenmilionstotisícsemsetdevadesátdevět korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	980 599,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	182 921,60 Kč
Méněpráce bez DPH:	- 62 721,60 Kč
Konečná cena za dílo bez DPH:	1 100 799,00 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list a rozpočet


V Rodvínově, dne: 1. 8. 2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: - 3 -08- 2017



jednatel společnosti

ředitel KŘ České Budějovice



DIG: C249023853

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 26.7.2017

Název veř. zakázky: **Rekonstrukce LC Ke Hříbku II**Zhotovitel: **Fübiko, spol. s.r.o.**
IČO: 49023853, DIČ:CZ49023853Objednatel: **Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň**

Název akce (majetku): Rekonstrukce LC Ke Hříbku II	Charakter akce: I	Číslo objektů:	Stavební díly:
--	-----------------------------	----------------	----------------

Popis změny: Čela pro propustky pod cestou DN 800 mm, DN 600 mm, na HS DN 400 mm, kamenná přídlažba, bourání skalnatých výstupků, korugovaná trouba plastová DN 300 mm, odečet zkoušek hutnění na zemní pláni.

Zdůvodnění změny: Z důvodu dobré únosnosti podloží po celé délce lesní cesty došlo pouze k vyrovnání pláně a nebylo tedy nutné zkoušek hutnění. Sejmutí povrchu vozovky ve vrstvě 50 mm nebude realizováno, odtěžený materiál, který měl být použit, bude nahrazen 50 mm ŠD 32/63 na skládky dřevní hmoty. Při pročištění příkopů byly zjištěny skalnaté výstupky v příkopech, pro lepší odtok vody musejí být ubourány, dále při pročištění příkopů byly zjištěny stávající trubní propustky, které budou opatřeny kolmými kamennými čely pro propustky DN 600 mm a DN 400 mm. Pro lepší odtok vody a proti vymílání příkopu bude propustek DN 800 mm opatřen kamennými čely a bude zbudována kamenná přídlažba cca 7 m². Pro HS s propustky budou pořízeny korugované plastové trouby DN 300 mm. Z důvodu víceprací je nutné prodloužení termínu o 14 dní.

Posouzení změny – autorský dozor projektanta:
nutný souhlas projektanta

Datum: P

1.8.2017

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: - 62 721,6,- Kč bez DPH	Bilance: + 120 200,6- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: + 182 921,6,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně			1 100 799,6,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1 100 799,6,- Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:

Bohumír Pěč

Datum: 26.7.20

Zástupce objednatele - jméno:

Jana Souchová

Datum: 26.7.20

Přílohy:

Výkaz výměr, kopie SD

Poznámka:

Lesy České republiky s.p.

Za firmu Fúbiko, spol.s r.o. vyřizuje - Štástka Jiří Tel: 725 801 391

V Rodvínově dne 21.6.2017

CENOVÁ NABÍDKA NA VÍCEPRÁCE K ZAKÁZCE REKONSTRUKCE LC KE HŘÍBKU II

Vícepráce


	Počet	Kč/kus	Celkem Kč
Čela pro propustky pod LC s DN800mm, kolmá kamenná čela s vyspárováním	1kus	14 800,-	14 800,-
Čela pro propustky pod LC s DN600mm, kolmá kamenná čela s vyspárováním	3kusy	12 200,-	36 600,-
Čela pro propustky pod LC s DN400mm, kolmá kamenná čela s vyspárováním	3kusy	10 500,-	31 500,-
Kamenná přídlažba u propustku pod LC s DN800mm, (v km 0,012), 7m ²	1	7 300,-	7 300,-
Bourání a odvoz skalnatých výstupků	2	12 000,-	24 000,-
Korugovaná truba plastová DN300	6	2 750,-	16 500,-

Celkem nabídka v Kč/ bez DPH **130 700,-**

- celkem	130 700 .- Kč
DPH 21%	27 447 .- Kč
CELKEM S DPH	158 147 .- Kč




FÚBIKO
Rodvínov 62, 377
381 01



Položkový rozpočet


O:	Rekonstrukce lesní cesty Ke Hřibku II.					
R:	1 Rekonstrukce lesní cesty Ke Hřibku II. - více práce					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				52 221,60
	564661111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	597,00000	58,00	34 626,00
	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva	t	189,20000	93,00	17 595,60
CELKEM						52 221,60



FÚBIKO spol. s r.o.
 Rodvínov 52, 377 01 Jindřichův Hradec
 DIČ: CZ49023853 (6)

Položkový rozpočet


O:	Rekonstrukce lesní cesty Ke Hřibku II.					
R:	1 Rekonstrukce lesní cesty Ke Hřibku II. - méně práce					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				52 221,60
16	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 351,80000	12,00	52 221,60
CELKEM						52 221,60



Rodvínov 52, 377 01 Jindřichův Hradec
DIČ: CZ49023853 (6)

Položkový rozpočet

O:	Rekonstrukce lesní cesty Ke Hříbku II.					
R: 1	Rekonstrukce lesní cesty Ke Hříbku II. - méně práce					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl. 1	1	Zemní práce	ks	3,00000	3 500,00	10 500,00
	191101501	Zkoušky hutnění				10 500,00
CELKEM						10 500,00



Rodvínov 52, 377 01 Jindřichův Hrádek
DIČ: CZ49023853 (e)