



S00JP01HPN1X

Objednatel statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Michal Čížek, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

a

Zhotovitel DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem

Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupená

Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

427 67 377

DIČ:

CZ42767377

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Bankovní spojení:

bankovní ústav Komerční banka a.s., č.ú. 1022147761/0100

Hlavní inženýr projektu:

Zodpovědný projektant mostních objektů:

Zodpovědný projektant vodohospodářských objektů:

Koordinátor majetkoprávní přípravy:

se z níže popsaných důvodů dohodli na tomto

DODATKU č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon inženýrské činnosti (IČ) a majetková příprava v rámci akce „Silnice II/490 Zlín: Propojení R/49 – I/49 – 3. úsek „Obchvat Zálešné“

číslo smlouvy objednatele: 4400240947/1

číslo smlouvy zhotovitele: 240160

číslo veřejné zakázky: N006/24/V00010401

I.

Smluvní strany uzavřely dne 8.8.2024 smlouvu o dílo na „Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon inženýrské činnosti (IČ) a majetková příprava v rámci akce „Silnice II/490 Zlín: Propojení R/49 – I/49 – 3. úsek „Obchvat Zálešné“.

V průběhu prací na díle byla zjištěna nemožnost aktualizace a doměření původního geodetického podkladu, což bylo projednáno s objednatelem dne 3.10.2024 a odsouhlaseno emailem z hlediska úpravy termínu a ceny plnění dne 11.10.2024

Na základě jednání s Dopravní společností Zlín Otrokovice s.r.o. (DSZO), Krajskou nemocnicí Tomáše Bati (KNTB) a prověření problematiky hluku proběhlo dne 27.11.2024 a 16.12.2024 jednání s objednatelem, kde byl objednatel seznámen s problematikou, která objektivně brání v dalším postupu prací dle uzavřené

smlouvy. V návaznosti na závěry z jednání 27.11.2024 a čl. 5.5 a 6.1 Smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy s ohledem na potřebu:

- 1) Zpracování studie technického řešení úprav v areálu DSZO ve vazbě na plán modernizace areálu – studie bude zajištěna prostřednictvím DSZO, z níž vyplyne rozsah stavebních objektů ponechaných ve stavbě obchvatu Zálešná a koordinace provizorních stavů s ohledem na pravděpodobně jiný harmonogram postupu výstavby, což bude mít další věcné a časové dopady do předmětu plnění.
- 2) Dořešení problematiky koordinace přestavby v areálu KNTB dotýkající se požadavků KNTB na jiné řešení vjezdu v souvislosti s plánem přestavby a úprav v areálu nemocnice, z čehož vyplyne koordinované řešení stavebních objektů, a tedy věcné a časové dopady do předmětu plnění
- 3) Dořešení problematiky potřebného rozsahu protihlukových stěn a opatření ve vazbě na indikované překročení limitů hluku jednak u objektu onkologického pavilonu KNTB a jednak v navazující stavbě Správy Železnic: Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice po zprovoznění obchvatu Zálešné, z níž vyplyne, koordinované řešení stavebních objektů, a tedy věcné a časové dopady do předmětu plnění.

S ohledem na skutečnost, že do doby dořešení dané problematiky není možné v dotčených částech stavby tedy od projektového staničení km 0,8 zajistit relevantně a správně potřebné podklady a pokračovat v projektové přípravě, avšak určení koordinovaného řešení za součinnosti projektanta DSP je nezbytným předpokladem pro možné dokončení díla, nelze bez provedení navazujících dalších studií a prověření stanovit konečný rozsah dopadů do věcného a časového rozsahu předmětu plnění, dohodly se smluvní strany, že práce nebudou přerušeny, ale v souladu s čl. 5.5 a 6.1 se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku v následujícím rozsahu:

V čl. 1. Předmět smlouvy se v odst. 1.3. bod:

- a poskytnutí dalších souvisejících činností

nahrazuje zněním:

- a poskytnutí dalších souvisejících činností a technické pomoci ve sjednaném rozsahu

V čl. 1. Předmět smlouvy se vkládá nový odstavec:

1.6.5. Zajištění technické pomoci

- a) Prověření potřebného rozsahu protihlukové ochrany objektů KNTB a obytných objektů v úseku Podvesná XVII navazující na stavbu Správy Železnic, který zahrne zpracování hlukové studie a určení návrhu dalšího postupu.

V čl. 5. Doba a místo plnění se odstavce 5.1.1. a 5.1.2. nahrazují novým zněním a vkládá se nový odstavec 5.1.6.

5.1.1. **Provedení průzkumů** (inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum, ostatní průzkumy):

- do 330 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

5.1.2. Vypracování a odevzdání čistopisu projektové **dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)**:

- do 510 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Prodloužení pokrývá předpokládanou lhůtu 150 dní pro zadání, zpracování a projednání potřebných analýz a studií. Na základě výsledků analýz a studií bude uzavřen další dodatek, který následně zohlední časové dopady do zpracování DSP, IČ a PDPS včetně zohlednění již známé skutečnosti rozšíření plnění o řešení přeložky SO500 Přeložka horkovodu Teplárna Zlín.

- 5.1.6. Technická pomoc při řešení koordinace napojení areálu KNTB a možností řešení protihlukových opatření (PHO)
- do 60 dnů od uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo

V čl. 6. Cena za dílo se odst. 6.2. nahrazuje novým zněním:

6.2. **Cena za zhotovení Díla** v rozsahu dle článku I. této smlouvy činí celkem:

Cena celkem bez DPH:	18.402.000,00 Kč
DPH sazba 21 %	3.864.420,00 Kč
Cena celkem včetně DPH:	22.266.420,00 Kč

a z toho jednotlivé části Díla činí:

6.2.1. Cena za průzkumy

Cena bez DPH:	1.990.000,00 Kč
DPH sazba 21 %	417 900,00 Kč
Cena včetně DPH:	2.407 900,00 Kč

z toho:

- 6.2.1.1. Inženýrskogeologický průzkum (IGP): 1.070.000,00 Kč bez DPH
6.2.1.2. Hydrogeologický průzkum (HGP): 320.000,00 Kč bez DPH
6.2.1.3. Ostatní průzkumy: 600.000,00 Kč bez DPH

6.2.2. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Cena bez DPH:	7.500.000,00 Kč
DPH sazba 21 %	1.575.000,00 Kč
Cena včetně DPH:	9.075.000,00 Kč

z toho:

- 6.2.2.1 Projektová dokumentace pro stavební
povolení odpovídající části pro objekty v areálu
DSZO: 285.000,00 Kč bez DPH

6.2.3. Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení (IČ)

Cena bez DPH:	1.200.000,00 Kč
----------------------	------------------------

DPH sazba 21 %	252.000,00 Kč
Cena včetně DPH:	1.452.000,00 Kč

z toho:

6.2.3.1. Inženýrská činnost pro vydání
stavebního povolení odpovídající části pro
objekty v areálu DSZO: 80.000,00 Kč bez DPH

6.2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Cena bez DPH:	6.800.000,00 Kč
DPH sazba 21 %	1.428.000,00 Kč
Cena včetně DPH:	8.228.000,00 Kč

z toho:

6.2.4.1. Projektová dokumentace pro provádění
stavby odpovídající části pro objekty v areálu
DSZO: 195.000,00 Kč bez DPH

6.2.5. Zajištění části majetkoprávní přípravy v součinnosti s objednatelem

Cena bez DPH za obstarání majetkoprávní přípravy ke 116 nemovitostem:	812.000,00 Kč
DPH sazba 21 %	170.520,00 Kč
Cena včetně DPH:	982.520,00 Kč

z toho:

6.2.5.1. Cena bez DPH za obstarání
majetkoprávní přípravy **k jedné (1)**
nemovitosti: 7.000,00 Kč bez DPH / 1 nemovitost

6.2.6. Zajištění technické pomoci

Cena bez DPH:	100.000,00 Kč
DPH sazba 21 %	21 000,00 Kč
Cena včetně DPH:	121 000,00Kč

z toho:

6.2.6.1. Prověření řešení PHO 100.000 Kč bez DPH

V čl. 7. Platební podmínky se za bod 7.8. vkládá nový bod 7.9. a stávající body 7.9. až 7.13.
se přečíslojí o jednu jednotku výše:

7.9. Cenu za **Zajištění Technické pomoci** dle odst. 6.2.6.. této smlouvy (případně dílče samostatně dle odst. 6.2.6.1. této smlouvy, nastane-li) má Zhotovitel právo fakturovat po jejím dokončení a předání, na základě oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí Technické pomoci.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 elektronicky, podepsaný zaručenými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran založených na kvalifikovaném certifikátu.
3. Dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí Objednatel, o čemž písemně vyrozumí Zhotovitele.

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo usnesení: 20.6.2024, 70/13Z/2024

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 20.1.2025, 27/2R/2025, RO 2/2025 T21

Schválení veřejné zakázky:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 25.3.2024, 144/6R/2024


Schválení smlouvy o dílo, dodatku č.1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 8.7.2024, 84/13R/2024; 20.1.2025, 60/2R/2025


Ve Zlíně dne



Michal Čížek
náměstek primátora
statutární město Zlín


objednatel

V Ostravě dne viz elektronický podpis



Ing. Martin Vilč
předseda představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

zhotovitel



nejeaná se o právní jeaná za statutární město Zlín