



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo E617-S-1615/2016, č. zhotovitele 16010/16

na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“

ISPROFOND: 5533520002

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

a

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost pro ZP + PD „Modernizace ŽU Č. Třebová“**
založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 23.3.2016 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník ;

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: **Ing. Jiří Molák** – jednatel společnosti

Ing. Josef Naništa, jednatel společnosti

Ing. Karel Pukl, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

Společník 2:**SUDOP PRAHA, a.s.**

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČ: 25 79 33 49, DIČ: CZ 25793349

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 6088

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Slavíček – předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček – místopředseda představenstva

(který je na základě zmocnění zastoupen společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)(dále jen „**Zhotovitel**“)

Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu „**Společnost pro ZP + PD „Modernizace ŽU Č. Třebová“**“ (založené společenskou smlouvou ze dne 23.3.2016 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění), jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je zplnomocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích.

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 23.2.2017 dle bodu 3.6 OP se smluvní strany vzhledem k dále uvedeným objektivně nepředvídatelným skutečnostem :
 - 1.1. Zhotovitel obdržel z důvodu naplněné dopravní kapacity uzlu Česká Třebová od objednatele menší než jím požadované množství výluk pro geotechnický průzkum a tyto výluky v hlavních kolejích jsou poskytovány pouze v kratších časových úsecích, další výluky byly vzhledem k vytíženosti železničního uzlu zhotoviteli objednatelem přiděleny v měsících března až květen 2017, geotechnický průzkum tak bude možno dokončit v první polovině května 2017
 - 1.2. vzhledem k nevyhovujícím klimatickým podmínkám a k promrznutí pražcového podloží v zimním období nebylo možno v přidělených výlukách zrealizovat plný rozsah kopaných sond pro průzkum pražcového podloží
 - 1.3. z důvodu dosud neukončeného jednání mezi SŽDC a METRANS a.s. nebylo rozhodnuto o variantě technického řešení zapojení Jižní spojovací koleje do kolejiště SŽDC a koordinace stavby SŽDC s investiční akcí Metrans Modul II. s názvem „Revitalizace kolejiště, výstavba jeřábové dráhy a rozšíření areálové komunikace v žst. Česká Třebová a v areálu Metrans“, připravované v uzlu Česká Třebová, investora METRANS a.s., a objednatel nemohl vydat pokyn o způsobu pokračování zpracování dokumentace stavby SŽDC, bez kterého nelze dopracovat kolejové řešení, dopravní technologii, postupy výstavby a většinu stavebních profesí.

dohodly na změně doby plnění 1. dílčí etapy v příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění tak, jak je uvedeno v příloze č.1 tohoto dodatku .
2. Na základě žádosti zhotovitele č. 11397/16 ze dne 24.10.2016 a souhlasu objednatele č.j. S 11608/2016-SŽDC-SSV-Ř ze dne 3.11.2016 s rozšířením počtu subdodavatelů se v souladu s ust. čl. 7.4.2 OP mění příloha č.8 – Seznam subdodavatelů tak, jak je uvedeno v příloze č.2 tohoto dodatku .
3. Vzhledem ke shora uvedenému se V Čl. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ v odst. 5.13 Smlouvy se ruší text u Příloh č. 5 a č.8 a nahrazují se novým textem v tomto znění:

Příloha č.5: Harmonogram plnění - **nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č.2**

Příloha č.8 Seznam subdodavatelů- **nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č.2**

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.obj.: E617-S-1615/2016; č. zhot.:16010/16 nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a zhotovitel 2 (dvě) vyhotovení.
6. Přílohou Dodatku č. 2 a nedílnou součástí Smlouvy jsou:

Příloha č.1 Harmonogram plnění - **nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č.2**
(Příloha č. 5 Smlouvy)

Příloha č.2 Seznam subdodavatelů- **nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č.2**
(Příloha č.8 Smlouvy)

V Praze dne 6.3.2017

V Brně dne 7.3.2017

Za společníky společnosti o názvu Společnost pro ZP + PD
„Modernizace ŽU Č.Třebová“ SUDOP BRNO, spol. s r.o. a
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Jiří Molák
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.



Příloha č. 1 dodatku č.2

Příloha č. 5 Smlouvy
Harmonogram plnění

<i>Část Díla</i>	<i>Doba plnění</i>	<i>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení Dílčí etapy</i>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 12 měsíců od podpisu Smlouvy (1.dílčí fakturace – 40% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none">• Provedení a vyhodnocení geotechnických pyrotechnických a ostatních průzkumů• Provedení místních šetření• Uzavření technického řešení• Projednání ZP s objednatelem• zajištění a projednání oznámení o hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.,• Zpracování ZP	Předávací protokol o vydání závěru zjišťovacího řízení Odevzdání ZP (předávací protokol k 1. Dílčí etapě)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od pokynu objednatele¹ (2. dílčí fakturace – 30% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none">• Předložení kompletního zpracování PD k připomínkování	Protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkování
3. <u>Dílčí etapa – konečné plnění</u>	do 2 měsíců od ukončení 2. Dílčí etapy (konečná fakturace – 30% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none">• Předložení komplet. zpracování PD vč. projednání a zapracovaných připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. podání žádosti o vydání územní ho rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, §15) dle Zákona č.183/2006 Sb.	Protokol o předání komplet. zpracované PD vč. projednání a zapracování připomínek, projednání orgány státní správy, vč. předání kopie návrhu na zahájení územního řízení (žádosti o vydání územní ho rozhodnutí), potvrzené příslušným stavebním úřadem

¹ Plnění 2. dílčí etapy bude zahájeno dnem, kdy zhotovitel obdrží sdělení objednatele o schválení ZP a písemný pokyn objednatele k zahájení prací na zpracování PD

Příloha č. 2 dodatku č.2

Příloha č. 8
Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CENY za zpracování díla
Ecological Consulting a.s. , Lazce, Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc IČ: 25 87 39 62	měření intenzity hluku a vibrací	
SŽDC, s.o. , IČ : 70994234 Správa železniční geodézie Praha , Pod výtopnou 645/8, 186 00 Praha Karlín	Geodetické zaměření (část)	
IXPROJEKTA s.r.o. , Bidláky 837/20, 639 00 Brno-střed Štýřice IČ: 03 97 74 71	kompletní část sdělovacího zařízení (D.2), přeložky sdělovacího zařízení (E.1.5), podklady pro kabelovody a koordinace, projednání	
Ostatní s malým podílem prací	technic. poradenství, reklamní a grafická činnost, poplatky	
CELKEM %		11,8%