



Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele E617-S-1615/2016, čís. zhotovitele 16010/16

na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“

ISPROFOND: 5533520002

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-1615/2016**

a

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost pro ZP + PD „Modernizace ŽU Č. Třebová“**
založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 23.3.2016 podle ust. § 2716 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník :

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: **Ing. Jiří Molák** – jednatel společnosti

Ing. Josef Naništa, jednatel společnosti

Ing. Karel Pukl, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **16010 /16**

a

Společník 2:

SUDOP PRAHA, a.s.

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČ: 25 79 33 49, DIČ: CZ25793349

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 6088

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Slavíček – předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček – místopředseda představenstva

(který je na základě zmocnění zastoupen společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu „**Společnost pro ZP + PD „Modernizace ŽU Č. Třebová“** (založené společenskou smlouvou ze dne 23.3.2016 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění), jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je zplnomocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích.

Smluvní strany se dohodly na změně obsahu Smlouvy (a tím i její přílohy č. 5 Smlouvy) tak, jak je uvedeno dále:

Vzhledem k dosud neukončenému jednání mezi objednatelem a Metrans a.s. o variantě technického řešení zapojení Jižní spojovací koleje do kolejiště SŽDC nebylo dosud možno na straně Objednatele vydat pokyn Zhotoviteli o způsobu koordinace předmětné stavby s investiční akcí Metrans Modul II., s oficiálním názvem „Revitalizace kolejiště, výstavba jeřábové dráhy a rozšíření areálové komunikace v žst. Česká Třebová a v areálu Metrans“, připravované v uzlu Česká Třebová investorem METRANS a.s. (viz. žádost o vydání pokynu objednatele ze dne 8.12.2016), kdy

- bez výše uvedeného rozhodnutí nelze dopracovat kolejové řešení, dopravní technologii, postupy výstavby a většinu stavebních profesí.
- s ohledem na výše uvedené nemá zhotovitel možnost uzavřít technické řešení, což je základní předpoklad pro zpracování záměru projektu
- bez dokončeného technického řešení není možné zajistit podání zpracovaného oznámení dle zákona č.100/2001 Sb a všech souvisejících dokladů příslušnému orgánu státní správy tak, aby bylo možno zahájit zjišťovací řízení. Podání zmíněného oznámení bude provedeno v 1. dílčí etapě s novým termínem plnění. Projednané oznámení bude součástí 3. dílčí (konečné) etapy.

Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 30.5.2017 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách smlouvy:

1. Vzhledem ke shora popsaným objektivním skutečnostem, které Objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat a neleží na straně Zhotovitele, a které mají zásadní vliv na plnění 1.dílčí etapy se doposud stanovený termín 1. dílčí etapy plnění díla „do 12 měsíců od podpisu smlouvy „ (tj. 7.6.2017) mění a stanovuje se nově na:

1.dílčí etapa do 13 měsíců od podpisu smlouvy (tj. 7.7.2017)

2. Dále se v příloze č.5 SOD do obsahu činnosti 1. dílčí etapy ve sloupci „ Popis činností prováděných v Dílčí etapě“ vkládá nová odrážka

- Podání oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb.

a ve sloupci „ Podmínky dokončení Dílčí etapy“ se u 1.Dílčí etapy vkládá text :

Podání oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.

a současně se v příloze č.5 SOD z 1. dílčí etapy ve sloupci „ Popis činností prováděných v Dílčí etapě“ vyjímá text „zajištění a projednání oznámení o hodnocení vlivu na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb.“, který se nově zařazuje do 3. dílčí etapy s termínem „do 2 měsíců od ukončení 2. dílčí etapy“, dále pak ve sloupci „ Podmínky dokončení Dílčí etapy“ se u 1.Dílčí etapy vyjímá text „Předávací protokol o vydání závěru zjišťovacího řízení“ , který se nově vkládá do sloupce „Podmínky dokončení Dílčí etapy“ 3.Dílčí etapy

Výše uvedené změny jsou rovněž zapracovány do Přílohy č. 5 „Harmonogram plnění“ .
Novelizovaná podoba této Přílohy č. 5 SOD je připojena v příloze tohoto dodatku.

3. V ČI. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- v odst. 5.13 smlouvy se ruší dosavadní text Přílohy č. 5 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Příloha č. 5: Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. E617-S-1615/2016, čís. zhotovitele 16010/16 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a Zhotovitel rovněž 2 (dvě) vyhotovení.
6. Přílohou tohoto dodatku č. 3 a nedílnou součástí smlouvy je novelizovaná Příloha č. 5.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne 6.6.2017

V Brně dne 30.5.2017

Za společníky společnosti o názvu Společnost pro ZP + PD „Modernizace ŽU Č.Třebová“ SUDOP BRNO, spol. s r.o. a SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Jiří Molák
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.



Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 13 měsíců od podpisu Smlouvy (1.dílčí fakturace – 40% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none">• Provedení a vyhodnocení geotechnických pyrotechnických a ostatních průzkumů• Provedení místních šetření• Uzavření technického řešení• Projednání ZP s objednatelem• Podání oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb.• Zpracování ZP	Podání oznámení dle zákona č 100/2001 Sb. Odevzdání ZP (předávací protokol k 1. Dílčí etapě)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od pokynu objednatele¹ (2. dílčí fakturace – 30% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none">• Předložení kompletního zpracování PD k připomínkování	Protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkování
3. <u>Dílčí etapa – konečné plnění</u>	do 2 měsíců od ukončení 2. Dílčí etapy (konečná fakturace – 30% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none">• Zajištění a projednání oznámení o hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.,• Předložení komplet. zpracování PD vč. projednání a zpracovaných připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. podání žádosti o vydání územní ho rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, §15) dle Zákona č.183/2006 Sb.	Předávací protokol o vydání závěru zjišťovacího řízení Protokol o předání komplet. zpracované PD vč. projednání a zpracování připomínek, projednání orgány státní správy, vč. předání kopie návrhu na zahájení územního řízení (žádosti o vydání územní ho rozhodnutí), potvrzené příslušným stavebním úřadem

¹ Plnění 2. dílčí etapy bude zahájeno dnem, kdy zhotovitel obdrží sdělení objednatele o schválení ZP a písemný pokyn objednatele k zahájení prací na zpracování PD