



Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele E617-S-1615/2016, čís. zhotovitele 16010/16

na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“

ISPROFOND: 5533520002

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-1615/2016**

a

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost pro ZP + PD „Modernizace ŽU Č. Třebová“**
založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 23.3.2016 podle ust. § 2716 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník ;,

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: **Ing. Jiří Molák** – jednatel společnosti

Ing. Josef Naništa, jednatel společnosti

Ing. Karel Pukl, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **16010 /16**

a

Společník 2:

SUDOP PRAHA, a.s.

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČ: 25 79 33 49, DIČ: CZ25793349

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 6088

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Slavíček – předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček – místopředseda představenstva

(který je na základě zmocnění zastoupen společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu **„Společnost pro ZP + PD „Modernizace ŽU Č. Třebová“** (založené společenskou smlouvou ze dne 23.3.2016 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění), jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je zplnomocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích.

Smluvní strany se dohodly na změně obsahu Smlouvy (a tím i její přílohy č. 4 a 5 Smlouvy) tak, jak je uvedeno dále:

V rámci plnění závazků ze smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zajistit v termínu 1. dílčí etapy m.j. provedení a vyhodnocení geotechnických, pyrotechnických a ostatních průzkumů – a to ve sjednaném rozsahu.

Vzhledem k vytiženosti tratí a omezeným možnostem poskytnutých výluk nebylo však doposud možno provést 37ks kopaných sond v kolejích 1 a 2 TÚ Opatov – Česká Třebová a TÚ Třebovice v Čechách – Česká Třebová a dále 3ks kopaných sond na výjezdovém zhlaví žst. Česká Třebová. Z celkového množství 170ks kopaných sond bylo provedeno 130ks kopaných sond.

Na jednání 9.2.2017 byly domluveny krátké cca 4hodinové výluky v dopravních sedlech, kopané sondy se bohužel v takto krátkých časech nepodařilo zrealizovat z těchto důvodů:

- Při provádění kopaných sond bez výluk bylo nutné vyklízet pracoviště vždy, když se přibližoval vlak a to bylo na této trati každých 3-5 minut. Tento požadavek na vyklizení pracoviště byl požadován traťmistrem. Takže z bezpečnostních důvodů tyto práce (bez výluk) byly přerušeny.
- Dopravní sedlo ve skutečnosti bylo necelé 2 hod., tzn. že při předpokládaném času nájezdu a odjezdu by se stačila realizovat maximálně 1 statická zatěžovací zkouška v závislosti na typu zastižené zeminy zemní pláň. V případě jemnozrnných zemin v zemní pláni by tak nebylo možné realizovat korektně ani jednu statickou zatěžovací zkoušku v daném čase.

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na zúžení rozsahu díla o výše popsané části geotechnického průzkumu, tj.

37ks kopaných sond v kolejích 1 a 2 TÚ Opatov – Česká Třebová a TÚ Třebovice v Čechách – Česká Třebová

3ks kopaných sond na výjezdovém zhlaví žst. Česká Třebová,

které se tímto **z předmětu smlouvy o dílo vyjímají** a nebudou v rámci této smlouvy zhotovitelem zajišťovány.

Současně se o cenu těchto neprováděných prací příslušně snižuje i celková cena za dílo (a rovněž cena 1. dílčí fakturace) :

původní cena díla celkem: 48.487.000,- Kč (bez DPH)

cena prací vyjmutých tímto dodatkem č. 4 smlouvy: -600.000,- Kč (bez DPH)

celková cena díla nově: 47.887.000,- Kč (bez DPH)

Uvedené změny jsou rovněž zapracovány do Přílohy č. 4 „Rozpis ceny díla“. Novelizovaná podoba této Přílohy č. 4 SOD je připojena v příloze tohoto dodatku.

2. V Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- v odst. 5.13 smlouvy se ruší dosavadní text Přílohy č. 4 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Příloha č. 4 Rozpis ceny díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4

Příloha č. 5: Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4

3. V návaznosti na změnu č. 4 Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, včetně příloh (dále Směrnice MD č V-2/2012) se v příloze č. 5 vypouští u poznámky 1 text „sdělení objednatele o schválení ZP a“.

Novelizovaná podoba Harmonogramu plnění je připojena v příloze tohoto dodatku.

4. V čl. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY se vkládá nový odstavec 3.11, který zní :

3.11 Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí společník, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).“

5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. E617-S-1615/2016, čís. zhotovitele 16010/16 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a Zhotovitel rovněž 2 (dvě) vyhotovení.
7. Přílohou tohoto dodatku č. 4 a nedílnou součástí smlouvy jsou novelizované Přílohy č. 4 a 5.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 ke smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne 28.7.2017

V Brně dne 3.7.2017

Za společníky společnosti o názvu Společnost pro ZP + PD „Modernizace ŽU Č.Třebová“ SUDOP BRNO, spol. s r.o. a SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Jiří Molák
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.



Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu			
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace			
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku. Lože			
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění			
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí			
6.	průvodní zpráva			
7.	souhrnná technická zpráva			
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu			
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum			
10.	požární zpráva			
11.	energetické výpočty			
12.	dokumentace protikoročních opatření			
13.	návrh dopravních opatření			
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL			
15.	situace Stavby			
16.	dokumentace technologické části Stavby			
17.	dokumentace stavební části			
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby			
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby			
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby			

21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby			
22.	dokladová část, IČ			
23.	geodetická dokumentace			
24.	pyrotechnický průzkum			
Celkem				47.887.000,- Kč

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
25.		0	0,- Kč	0,- Kč
Celkem				0,- Kč

▪ Cena Díla:

<i>Cena Díla (bez DPH)</i>	<i>Výše DPH</i>	<i>Cena Díla (s DPH)</i>
<u>47.887.000,- Kč</u>	<u>10.056.270,- Kč</u>	<u>57.943.270,- Kč</u>
<u>Z toho</u>		
<u>Záměr projektu</u> <u>170.000,- Kč</u>	<u>35.700,- Kč</u>	<u>205.700,- Kč</u>
<u>Přípravná dokumentace</u> <u>47.717.000,- Kč</u>	<u>10.020.570,- Kč</u>	<u>57.737.570,- Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<i>Specifikace položky</i>	<i>Cena položky (bez DPH)</i>	<i>Cena položky (s DPH)</i>
1. <u>Dílčí etapa</u>		
2. <u>Dílčí etapa</u>		
3. <u>Dílčí etapa – konečné plnění</u>		
<u>Celkem:</u>	<u>47.887.000,- Kč</u>	<u>57.943.270,- Kč</u>



Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 13 měsíců od podpisu Smlouvy (1.dílčí fakturace – 39,2% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none">• Provedení a vyhodnocení geotechnických pyrotechnických a ostatních průzkumů• Provedení místních šetření• Uzavření technického řešení• Projednání ZP s objednatelem• Podání oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb.• Zpracování ZP	Podání oznámení dle zákona č 100/2001 Sb. Odevzdání ZP (předávací protokol k 1. Dílčí etapě)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od pokynu objednatele¹ (2. dílčí fakturace – 30,4% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none">• Předložení kompletního zpracování PD k připomínkování	Protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkování
3. <u>Dílčí etapa – konečné plnění</u>	do 2 měsíců od ukončení 2. Dílčí etapy (konečná fakturace – 30,4% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none">• Zajištění a projednání oznámení o hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.,• Předložení komplet. zpracování PD vč. projednání a zpracovaných připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. podání žádosti o vydání územní ho rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, §15) dle Zákona č.183/2006 Sb.	Předávací protokol o vydání závěru zjišťovacího řízení Protokol o předání komplet. zpracované PD vč. projednání a zpracování připomínek, projednání orgány státní správy, vč. předání kopie návrhu na zahájení územního řízení (žádosti o vydání územní ho rozhodnutí), potvrzené příslušným stavebním úřadem

¹ Plnění 2. dílčí etapy bude zahájeno dnem, kdy zhotovitel obdrží písemný pokyn objednatele k zahájení prací na zpracování PD