

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
022/018

Číslo ZBV:
050.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Na základě investorské smlouvy uvažoval zhotovitel se zpracováním a recyklací odpadů v místě stavby. Pokynem Správce stavby došlo k omezení velikosti staveniště z důvodu koordinace stavby s výstavbou Městského sportovního a kulturního centra. Omezením staveniště došlo ke snížení množství recyklovaných materiálů a zvýšení množství materiálů ukládaných na skládku. Tato změna je spojena s navýšením celkové ceny za zpracování odpadů a je podrobněji popsána v ZBV 022.
Obsahem této ZBV je vyčíslení výše popsaných nákladů v měsíci červenci 2024.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 683 349,06	1 683 349,06

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

podpis

Datum:
2025.01.23
13:14:57
+01'00'

Supervize

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.01.24 09:53:06
+01'00'

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.01.26
19:49:20 +01'00'

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.01.23
12:07:57 +01'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

022 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

022 / 018

Číslo ZBV/skupina:

050/3

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
050	0,00	1 683 349,06	1 683 349,06

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně
podepsal

Datum:

2025.01.23

12:07:24 +01'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Datum:

2025.01.24

18:46:55

-01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.24

09:52:27 +01'00'

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.24

08:57:10 +01'00'

Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Zpracovatel

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.24

18:01:38 +01'00'

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.26

19:48:36 +01'00'



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 050.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB

Číslo a název SO/PS;
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS)**018****Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
17	0724.	Nakládání s odpady - 07/24											
Celkem								0,00	0,00	1 683 349,06	1 683 349,06	1 683 349,06	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: