

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 9 – 0662A24

uzavřené dne 26. 7. 2024 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů na stavbu:

„V 00717 – výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko – etapa Pozořicko II a úsek K27 –  
nové vyhlášení“,

dále jen „dodatek č. 1“ nebo jen „dodatek“

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

se sídlem:  
objednatel zastupuje:  
ve věcech technických:  
telefon:  
e-mail:  
IČ, DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
(dále jen objednatel)

#### Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko

Opuštěná 9/2, 602 00 Brno  
MVDr. Radek Růžička, předseda



04379322, není plátce DPH



a

#### 1.2 Zhotovitel:

se sídlem:  
pobočka:  
zhotovitele zastupuje:

#### PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

**PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

Jan Munzar, prokurista PORR a.s. a

Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku  
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava  
(společně)

ve věcech technických:

tel.:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:



43005560

CZ43005560



(dále jen zhotovitel)

### 2. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5 smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 26. 7. 2024 v důsledku změny rozsahu díla specifikovaného v přílohách tohoto dodatku tak, že nově zní takto:

### 5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

**cena díla bez DPH**

**42 694 606,80 Kč**

**DPH**

**8 965 867,43 Kč**

**cena díla včetně DPH**

**51 660 474,23 Kč**

- 5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových

cenách položkového rozpočtu má zahrnutý veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.

- 5.3 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny.
- 5.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.
- 5.6 Změna ceny:
- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;
  - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby;
  - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS v cenové hladině odpovídající poměru ceny mezi cenou nejbližší položky oceněnou v položkovém rozpočtu a cenou dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS;
  - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele; takto stanovené ceny nesmí být vyšší než ceny obvyklé;
  - e) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací;
  - f) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani při vynaložení odborné péče předvídat, a mají vliv na cenu díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací.
- 5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.8 Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového dodatku. Zahájí-li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě, zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se dílo jako celek zhodnotilo. Ke změně ceny díla z důvodu méněprací dochází automaticky, a to v okamžiku předání díla nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělky objednateli.
- 2.2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento Dodatek podepsat a k platnosti

Dodatku není třeba podpisu jiných osob.

- 2.5 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jeho elektronický originál.
- 2.6 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

**Schvalovací doložka** podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Dne **18.12.2024** byl **na 100. radě** Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko (**DSO Šlapanicko**) **schválen Dodatek č. 1** (a také Změnový list) ke smlouvě o dílo č. 9-0662A24 v rámci projektu „V 00717 – výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko – etapa Pozoříčko II a úsek K27 – nové vyhlášení“ se zhotovitelem stavby PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, IČ: 43005560.

**Přílohy:**

1. Technická specifikace změny č. 1 (oznámení a změnový list č. 1 a č. 2)
2. Změnový položkový rozpočet

V Brně dne – viz elektronický podpis



za objednatele:  
MVDr. Radek Růžička, předseda



za zhotovitele:  
Jan Munzar, prokurista PORR a.s. a  
Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s.,  
pro pobočku  
(společně)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                       |                                            |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                       | číslo OZ: 1                                |                                 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PORR a.s.                                  |                                                       |                                            |                                 |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dobrovolný svazek obcí<br>Šlapanicko       | Datum: 26.11.2024                                     |                                            |                                 |
| Název akce: V 00717 – výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko – etapa Pozořicko II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                       |                                            |                                 |
| Způsob odeslání / předání<br>datum: 26.11.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/>             | osobně <input type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | specifikaci:                               |                                                       |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | na výkresy:                                | RDS SO 201, P19                                       |                                            |                                 |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Změnový rozpočet stavby</b>             |                                                       |                                            |                                 |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                       |                                            |                                 |
| <b>Předmět změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                       |                                            |                                 |
| <p>Výstavbu podjezdu SO 201 úseku P19 v násypu železniční vlečky lze provádět pouze během výluky na železniční vlečce. Tzn. pouze ve spolupráci se správcem vlečky a pouze s jeho souhlasem. Zadávací projekt předpokládal 2 různé výluky na vlečce (2 x 48hod). Jednu pro montáž mostního provizoria, druhou pro obnovu železničního svršku po osazení prefabrikovaného žel. podjezdu. Zhotovitel navrhuje změnu technologie výstavby podjezdu v důsledku aktuální potřeby správce vlečky provést veškeré výlukové práce v jediném termínu výluky na vlečce a navíc v termínu zkoordinovaném s rekonstrukcí mostu v jiném úseku vlečky. Termín této rekonstrukce (jejímž investorem je správce vlečky) je předběžně stanoven v týdnu od 9.6.2025. Tyto skutečnosti nebyly v době výběrového řízení známy, proto se jedná o změnu nepředvídatelnou. Vzhledem k tomu, že na provozu vlečky je závislé zásobování i expedice cementárny, jedná se též o změnu nezbytnou.</p> <p>Zhotovitel je schopen přizpůsobit se provozním požadavkům správce vlečky a provést veškeré výlukové práce na podjezdu v jediném termínu výluky na vlečce (1x 72hod).</p> <p>Změna technologie výstavby spočívá ve vyloučení veškerých mokrých procesů (vyžadujících technologické přestávky během výluky). Především bude monolitická základová deska nahrazena prefabrikovanými základovými prvky. Budou dodány mohutnější prefabrikované klenbové prefabrikáty, které ovšem při zpětném zásypu nevyžadují spřažení v úrovni základové spáry. Výrazně vyšší úroveň prefabrikace vyvolá výrazné vícepráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Větší objem prefabrikovaných prvků</li> <li>b) Větší objem zemních prací (výkopy, zásypy, skládkovné)</li> </ul> <p>Změna na druhou stranu umožní provést montáž podjezdu bez mostního provizoria a s tím souvisejících dříve uvažovaných provizorních a montážních konstrukcí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mostní provizorium</li> <li>b) Mikropiloty pro mostní provizorium</li> <li>c) Záporové pažení</li> </ul> <p>Finanční náročnost stavebního objektu se nezvýší. Změny se týkají prakticky pouze způsobu výstavby; Charakter trvalých konstrukcí podjezdu (materiál, průjezdný profil apod.) se nemění.</p> |                                            |                                                       |                                            |                                 |
| <b>Důsledky ZBV do termínového plnění:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                       |                                            |                                 |
| Bez vlivu na termínové plnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                       |                                            |                                 |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                          |                                                       |                                            |                                 |
| Důvod vícepráce / méněpráce: změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                       |                                            |                                 |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                       |                                            |                                 |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |                                 |

Oznámení vydává: PORR a.s.

**Stanovisko technického dozoru stavby:** Technický dozor po projednání změny na KD se změnou souhlasí.

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**

Příloha: položkový rozpočet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         | číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PORR a.s.                                               |             |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ing. Miroslav Novák                                     |             |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26.11.2024                                              |             |
| <b>Předmět změny:</b><br><br>Změna technologie výstavby podjezdu pod žel. vlečkou, která spočívá ve vyloučení veškerých mokrých procesů (vyžadujících technologické přestávky během výluky).<br><b>Důsledky ZBV do termínového plnění:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bez vlivu na termínové plnění</li> </ul> |                                                         |             |
| Počet připojených listů specifikací: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Počet připojených výkresů:                              |             |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>2 855 457,53 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cena víceprací bez DPH:<br><b>2 836 356,23 Kč</b>       |             |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>- 19 101,30 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><b>NEMĚNÍ SE</b> |             |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                     |                                                         |             |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Podpis zmocněnce zhotovitele:                           |             |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Datum:                                                  |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                            |                                              |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                            | číslo OZ: 2                                  |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PORR a.s.                            |                                            |                                              |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dobrovolný svazek obcí<br>Šlapanicko | Datum: 26.11.2024                          |                                              |                                                                |
| Název akce: V 00717 – výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko – etapa Pozořicko II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                            |                                              |                                                                |
| Způsob odeslání / předání<br>datum: 26.11.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | specifikaci:                         |                                            |                                              |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | na výkresy:                          | RDS lávek                                  |                                              |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | na rozpočtové podklady:              | <b>Změnový rozpočet stavby</b>             |                                              |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | na jinou část smlouvy:               |                                            |                                              |                                                                |
| <b>Předmět změny:</b><br>V rámci rozpracování RDS došlo k optimalizaci návrhu konstrukce dvou lávek<br><b>SO T23-201 Lávka přes Tvaroženský potok:</b><br><b>SO S18a-201 Lávka přes Tvaroženský potok</b><br>V projektu PDPS byla nosná konstrukce lávek navržena jako železobetonová monolitická deska uložená na ložiscích s ohledem na možnost prefabrikace nosné konstrukce. Návrh RDS spočívá ve změně uložení nosné konstrukce, která bude vetknuta do spodní stavby, tudíž lávky jsou uvažovány jako železobetonové rámové.<br>Tímto dojde ke zrušení ložisek a spáry mezi koncem nosné konstrukce a závěrné zídky. Vzhledem k absenci ložisek je takováto konstrukce bezúdržbová s návrhovou životností 100 let.<br><b>Důsledky ZBV do termínového plnění:</b><br>Bez vlivu na termínové plnění |                                      |                                            |                                              |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | 1                                          |                                              |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce: změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                            |                                              |                                                                |
| <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                            |                                              |                                                                |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>   | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                     |
| Oznámení vydává: PORR a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                            |                                              |                                                                |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> Technický dozor po projednání změny na KD se změnou souhlasí.<br><br><b>Stanovisko projektanta stavby:</b><br><br><b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                            |                                              |                                                                |
| Příloha: položkový rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                            |                                              |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         | číslo ZL: 2 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PORR a.s.                                               |             |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ing. Miroslav Novák                                     |             |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26.11.2024                                              |             |
| <b>Předmět změny:</b><br><br>Změna spočívá ve změně uložení nosné konstrukce, která bude vetknuta do spodní stavby, tudíž lávky jsou uvažovány jako železobetonové rámové.<br><b>Důsledky ZBV do termínového plnění:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bez vlivu na termínové plnění</li> </ul> |                                                         |             |
| Počet připojených listů specifikací: 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | Počet připojených výkresů:                              |             |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>37 320,40 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena víceprací bez DPH:<br><b>36 504,65 Kč</b>          |             |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>815,75 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><b>NEMĚNÍ SE</b> |             |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                     |                                                         |             |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                              | Podpis zmocněnce zhotovitele:                           |             |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Datum:                                                  |             |



## STAVBA - CS Pozořicko II\_usek T23 S18 P19 P22 K27 0000-0166

## P19 - úsek Sivice-Pozořice

## ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

| Pof.                 | Kód       | SO 201 - podjezd pod vlečkou                                                                                                                                                    | MJ  | Počet      | CENA      | CENA                | MJ         | MJ        | CENA        | Zdůvodnění změny                                                                                                      |
|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| č.p.                 | položky   | Název položky                                                                                                                                                                   |     | jednotek   | jedn.     | celkem              | RDS        | RDS-PDPS  | rozdíl      |                                                                                                                       |
| <b>1 Zemní práce</b> |           |                                                                                                                                                                                 |     |            |           | <b>1 550 399,45</b> |            |           |             |                                                                                                                       |
| 1                    | 111251202 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5                                                         | m2  | 330,000    | 46,75     | 15 427,50           | 330,000    | 0,000     | 0,00        |                                                                                                                       |
| 2                    | 121151113 | Sejmutí ornice strojně, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                    | m2  | 330,000    | 36,81     | 12 147,30           | 330,000    | 0,000     | 0,00        |                                                                                                                       |
| 3                    | 122252502 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3                                                                   | m3  | 392,914    | 92,09     | 36 183,45           | 392,914    | 0,000     | 0,00        |                                                                                                                       |
|                      |           | "výkop pro osazení provizoria" (26,4*7,3+2*0,5*2,6*1,3*20,7)*1,1 = 288,955; "zásyp po vložení provizoria vytěženým materiálem" 1,1*(2*1,6*1,6*7,3+2*0,5*2,3*1,2*20,7) = 103,959 |     |            |           |                     |            |           |             |                                                                                                                       |
| 4                    | 122252612 | Odkopávky a prokopávky zapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3                                                                     | m3  | 423,500    | 368,36    | 156 000,46          | 852,000    | 428,500   | 157 842,26  | Nutnost větší stavební jámy s ohledem na mohutnější prefabrikáty                                                      |
|                      |           | 1,1*7*10,0*5,5                                                                                                                                                                  |     |            |           |                     |            |           |             | pol.15 - pol.3 - pol.5                                                                                                |
| 5                    | 131212511 | Výkopávky s odstraněním výkopku na vzdálenost do 15 m bez naložení v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                | m3  | 189,189    | 368,36    | 69 689,66           | 189,189    | 0,000     | 0,00        |                                                                                                                       |
|                      |           | 1,1*6,3*7,0*3,9                                                                                                                                                                 |     |            |           |                     |            |           |             |                                                                                                                       |
| 6                    | 151711111 | Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporů pískem délky od 0 do 8 m         | m   | 274,800    | 438,24    | 120 428,35          | 0,000      | -274,800  | -120 428,35 | Montáž bez nutnosti záporového pažení                                                                                 |
|                      |           | (5,6+6,3+6,9+13*8+2*7,3)*2                                                                                                                                                      |     |            |           |                     |            |           |             |                                                                                                                       |
| 7                    | 13010976  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160                                                                                                                            | t   | 11,706     | 15 776,75 | 184 682,64          | 0,000      | -11,706   | -184 682,64 | Montáž bez nutnosti záporového pažení                                                                                 |
|                      |           | Hmotnost: 43,70 kg/m; 274,8*42,6*0,001                                                                                                                                          |     |            |           |                     |            |           |             |                                                                                                                       |
| 8                    | 151712111 | Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázkou zdvojená                                                                                         | m   | 51,000     | 1 504,63  | 76 736,13           | 0,000      | -51,000   | -76 736,13  | Montáž bez nutnosti záporového pažení                                                                                 |
|                      |           | 30*1,7                                                                                                                                                                          |     |            |           |                     |            |           |             |                                                                                                                       |
| 9                    | 151712121 | Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázkou zdvojené                                                                                   | m   | 51,000     | 584,32    | 29 800,32           | 0,000      | -51,000   | -29 800,32  | Montáž bez nutnosti záporového pažení                                                                                 |
|                      |           | 30*1,7                                                                                                                                                                          |     |            |           |                     |            |           |             |                                                                                                                       |
| 10                   | 151721112 | Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m                                                                         | m2  | 176,000    | 631,07    | 111 068,32          | 0,000      | -176,000  | -111 068,32 | Montáž bez nutnosti záporového pažení                                                                                 |
|                      |           | 2*88                                                                                                                                                                            |     |            |           |                     |            |           |             |                                                                                                                       |
| 11                   | 153811111 | Osazení kotev tyčových bez provedení vrtu, zainjektování a napnutí kotvy při délce přes 5 m a průměru od 20 do 28 mm                                                            | m   | 210,000    | 438,24    | 92 030,40           | 0,000      | -210,000  | -92 030,40  | Montáž bez nutnosti záporového pažení                                                                                 |
|                      |           | 30*7                                                                                                                                                                            |     |            |           |                     |            |           |             |                                                                                                                       |
| 12                   | 13021433  | tyč kotevní celozávitová CKT D 28mm S 670 H                                                                                                                                     | m   | 210,000    | 283,98    | 59 635,80           | 0,000      | -210,000  | -59 635,80  | Montáž bez nutnosti záporového pažení                                                                                 |
| 13                   | 13021443  | matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 28mm S 670 H                                                                                                                         | kus | 30,000     | 946,61    | 28 398,30           | 0,000      | -30,000   | -28 398,30  | Montáž bez nutnosti záporového pažení                                                                                 |
| 14                   | 153811211 | Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN                                                                                                                | kus | 30,000     | 1 167,48  | 35 024,40           | 0,000      | -30,000   | -35 024,40  | Montáž bez nutnosti záporového pažení                                                                                 |
| 15                   | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny, bez naložení výkopku, avšak se složením na vzdálenost do 1 000 m                                                                    | m3  | 951,309    | 116,86    | 111 169,97          | 1 344,000  | 392,691   | 45 889,87   | Nutnost větší stavební jámy s ohledem na mohutnější prefabrikáty                                                      |
|                      |           | "šterk z kolejiště" 0,55*4,3*21 = 49,665; "zemina"288,955+189,189+423,5 = 901,644                                                                                               |     |            |           |                     |            |           |             | _(25+7)*6/2*8+2*((25+7)*6/2*6/2)                                                                                      |
| 16                   | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny, bez naložení výkopku, avšak se složením Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m                                    | m3  | 14 269,635 | 23,37     | 333 481,37          | 20 160,000 | 5 890,365 | 137 657,83  | Nutnost větší stavební jámy s ohledem na mohutnější prefabrikáty                                                      |
|                      |           | šterk z kolejiště 0,55*4,3*21*15 = 744,975; zemina (288,955+189,189+423,5)*15 = 13524,66                                                                                        |     |            |           |                     |            |           |             | dle pol. 15 * 15km                                                                                                    |
| 17                   | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3                                              | m3  | 189,189    | 33,60     | 6 356,75            | 2 197,549  | 2 008,360 | 67 480,90   | S ohledem na nutnost provést veškeré zemní práce během výluky bude nezbytné překládat veškeré výkopy a zároveň zásypy |
|                      |           | 1,1*6,3*7,0*3,9                                                                                                                                                                 |     |            |           |                     |            |           |             | dle pol. 15, 19, 55, 58                                                                                               |
| 18                   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                     | m3  | 901,644    | 9,35      | 8 430,37            | 2 197,549  | 1 295,905 | 12 116,71   | S ohledem na nutnost provést veškeré zemní práce během výluky bude nezbytné překládat veškeré výkopy a zároveň zásypy |
|                      |           | 288,955+189,189+423,5                                                                                                                                                           |     |            |           |                     |            |           |             | dle pol. 17                                                                                                           |
| 19                   | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách                                | m3  | 103,959    | 292,33    | 30 390,33           | 103,959    | 0,000     | 0,00        | dílčí část zpětných zásypů po usazení klenbových prefabrikátů                                                         |
|                      |           | 1,1*(2*1,6*1,6*7,3+2*0,5*2,3*1,2*20,7)                                                                                                                                          |     |            |           |                     |            |           |             |                                                                                                                       |
| 20                   | 181351103 | Rozprostření a urovňání ornice strojně, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                    | m2  | 330,000    | 75,54     | 24 928,20           | 330,000    | 0,000     | 0,00        |                                                                                                                       |
|                      |           | v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5                                                                                                                                            |     |            |           |                     |            |           |             |                                                                                                                       |
| 21                   | 181451312 | Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení                                                                                                                                | m2  | 330,000    | 21,04     | 6 943,20            | 330,000    | 0,000     | 0,00        |                                                                                                                       |
|                      |           | na ploše na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                                                                               |     |            |           |                     |            |           |             |                                                                                                                       |
| 22                   | 00572474  | osivo směs travní krajinná-svahová                                                                                                                                              | kg  | 8,250      | 175,30    | 1 446,23            | 8,250      | 0,000     | 0,00        |                                                                                                                       |
|                      |           | 330*0,025 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                     |     |            |           |                     |            |           |             |                                                                                                                       |
| <b>2 Zakládání</b>   |           |                                                                                                                                                                                 |     |            |           | <b>2 006 818,15</b> |            |           |             |                                                                                                                       |

| Poř. č.p.                              | Kód položky | SO 201 - podjezd pod vlečkou<br>Název položky                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Počet jednotek | CENA jedn. | CENA celkem         | MJ RDS | MJ RDS-PDPS | CENA rozdíl | Zdůvodnění změny                                   |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|---------------------|--------|-------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 23                                     | 212792213   | Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 200 2*11,7                                                                                                                                                                           | m   | 23,400         | 298,24     | 6 978,82            | 23,400 | 0,000       | 0,00        |                                                    |
| 24                                     | 212795111   | Příčné odvodnění za opěrou z plastových trub                                                                                                                                                                                                                 | m   | 40,000         | 209,42     | 8 376,80            | 40,000 | 0,000       | 0,00        |                                                    |
| 25                                     | 225511112   | Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II<br>"pro MP pod provizoriem" 15*8*2 = 240; "pro MP pod základ" 60*8,3 = 498<br>"pažení" (13*8+2*7,35+6,9+6,3+5,6)*2 = 275; "kotvy" 15*7*2 = 210; -498 | m   | 725,000        | 831,49     | 602 830,25          | 0,000  | -725,000    | -602 830,25 | Provedení montáže bez mostního provizoria          |
| 26                                     | 227111115   | Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm dle pol.č. 25                                                                                                                                                                                       | m   | 725,000        | 2,92       | 2 117,00            | 0,000  | -725,000    | -2 117,00   | Provedení montáže bez mostního provizoria          |
| 27                                     | 231611114   | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)<br>"MP pod provizoriem" 0,123                                                                                                                                                                           | t   | 0,123          | 11 686,48  | 1 437,44            | 0,000  | -0,123      | -1 437,44   | Provedení montáže bez mostního provizoria          |
| 28                                     | 273321118   | Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37<br>"pod mostem" 7,4*21,7*0,5 = 80,29; "pod propustkem" 2*1,05*1,65 = 3,465                                                                                            | m3  | 83,755         | 4 617,56   | 386 743,74          | 0,000  | -83,755     | -386 743,74 | Nahrazeno prefabrikovanou základovou konstrukcí    |
| 29                                     | 273354111   | Bednění základových konstrukcí desek zřízení<br>21,7*0,5*2+7,37*0,5*2+0,7*1,65*2+0,7*2                                                                                                                                                                       | m2  | 32,780         | 614,71     | 20 150,19           | 32,780 | 0,000       | 0,00        | bednění čel základových konstrukcí                 |
| 30                                     | 273354211   | Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění<br>"most" = 0; "propustek" = 0; 21,7*0,5*2+7,37*0,5*2+0,7*1,65*2+0,7*2                                                                                                                               | m2  | 32,780         | 497,84     | 16 319,20           | 32,780 | 0,000       | 0,00        | bednění čel základových konstrukcí                 |
| 31                                     | 273361116   | Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 @                                                                                                                                                                                              | t   | 6,050          | 31 268,36  | 189 173,58          | 0,000  | -6,050      | -189 173,58 | Nahrazeno prefabrikovanou základovou konstrukcí    |
| 32                                     | 273361412   | Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, (do 6 kg/m2)<br>0,05 + 1,1                                                                                                                                                                          | t   | 1,150          | 28 924,05  | 33 262,66           | 1,150  | 0,000       | 0,00        | nekonstrukční vyztužení základové konstrukce       |
| 33                                     | 275321118   | Základové konstrukce z betonu železového C 30/37<br>patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot 2,2+3,5                                                                                                                                                    | m3  | 5,700          | 4 617,56   | 26 320,09           | 5,700  | 0,000       | 0,00        |                                                    |
| 34                                     | 275361412   | Výztuž základových konstrukcí patek a bloků ze svařovaných sítí<br>hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2; 20*1,11*1,05*1,17*9*0,001                                                                                                                                  | t   | 0,203          | 28 924,05  | 5 871,58            | 0,203  | 0,000       | 0,00        |                                                    |
| 35                                     | 282602112   | Injektování povrchové s dvojítm obtuřatelem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa<br>"MP pod provizoriem" 2*8*1,5 = 24; "zápory" 36*1,5 = 54; "kotvy pažení" 30*1,5 = 45                                                                         | hod | 123,000        | 220,87     | 27 167,01           | 0,000  | -123,000    | -27 167,01  | Provedení montáže bez mostního provizoria          |
| 36                                     | 58522110    | cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa<br>"MP pod provizoriem" 19,2; "zápory" 78,6; "kotvy pažení" 11,4                                                                                                                                                    | t   | 109,200        | 2 177,19   | 237 749,15          | 0,000  | -109,200    | -237 749,15 | Provedení montáže bez mostního provizoria          |
| 39                                     | 283111113   | Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká průměru přes 105 do 115 mm<br>"pod provizoriem" 2*8*15                                                                                           | m   | 240,000        | 299,76     | 71 942,40           | 0,000  | -240,000    | -71 942,40  | Provedení montáže bez mostního provizoria          |
| 40                                     | 14011086    | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 127x12,5mm                                                                                                                                                                                                       | m   | 240,000        | 978,16     | 234 758,40          | 0,000  | -240,000    | -234 758,40 | Provedení montáže bez mostního provizoria          |
| 43                                     | 283131113   | Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem<br>průměru přes 105 do 115 mm                                                                                                                                                                   | kus | 16,000         | 1 104,37   | 17 669,92           | 0,000  | -16,000     | -17 669,92  | Provedení montáže bez mostního provizoria          |
| 44                                     | 13611265    | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 50mm tabule<br>Hmotnost 392,5 kg/m2; "MP pod provizoriem" 2*8* (0,4*0,4*0,04)*7850*0,001                                                                                                                               | t   | 0,804          | 22 087,46  | 17 758,32           | 0,000  | -0,804      | -17 758,32  | Provedení montáže bez mostního provizoria          |
| 46                                     | 291211111   | Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva<br>"pod provizoriem" 2*4,0*3                                                                                                                                             | m2  | 24,000         | 808,24     | 19 397,76           | 24,000 | 0,000       | 0,00        | definitivní ochrana zabezpečovacího kabelu         |
| 47                                     | 59381002    | panel silniční 3,00x1,20x0,215m                                                                                                                                                                                                                              | kus | 8,000          | 7 730,61   | 61 844,88           | 8,000  | 0,000       | 0,00        | definitivní ochrana zabezpečovacího kabelu         |
| 98                                     | 113151111   | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů                                                                                                                      | m2  | 24,000         | 789,54     | 18 948,96           | 24,000 | 0,000       | 0,00        | provizorní montážní plocha - demontáž dle pol.č.46 |
| <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                |            | <b>37 559,06</b>    |        |             |             |                                                    |
| 48                                     | 389121111   | Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů<br>hmotností jednotlivě do 5 t                                                                                                                                                                          | kus | 1,000          | 4 632,39   | 4 632,39            | 1,000  | 0,000       | 0,00        |                                                    |
| 49                                     | 389 R1002   | Želbet. trouba patková DN1000 výtoková                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1,000          | 32 926,67  | 32 926,67           | 1,000  | 0,000       | 0,00        |                                                    |
| <b>4 Vodorovné konstrukce</b>          |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                |            | <b>4 693 379,20</b> |        |             |             |                                                    |
| 50                                     | 421321139   | Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové sřahující z betonu C 35/45<br>0,3*21,2*3,34                                                                                                                                             | m3  | 21,242         | 5 837,63   | 124 002,94          | 21,242 | 0,000       | 0,00        |                                                    |
| 51                                     | 421321192   | Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 50 m3<br>0,3*21,2*3,34                                                                                                                           | m3  | 21,242         | 248,92     | 5 287,56            | 21,242 | 0,000       | 0,00        |                                                    |
| 52                                     | 421361236   | Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 @<br>sřahující desky                                                                                                                                                                                   | t   | 3,870          | 31 268,36  | 121 008,55          | 3,870  | 0,000       | 0,00        |                                                    |

| Poř. č.p.                             | Kód položky | SO 201 - podjezd pod vlečkou<br>Název položky                                                                                                                                                   | MJ  | Počet jednotek | CENA jedn. | CENA celkem  | MJ RDS    | MJ RDS-PDPS | CENA rozdíl | Zdůvodnění změny                                                                                                    |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53                                    | 429121111   | Mostní přesýpané klenbové konstrukce ze železobetonových dílců bez zásypu šířky do 5,5 m. výšky do 4 m 3 dílce - 1 horní a 2 boční                                                              | m   | 21,200         | 146 081,06 | 3 096 918,47 | 21,200    | 0,000       | 0,00        | Zahrnutá dílčí část konstrukce do rozsahu do objemu dle PDPS; Zbytek objemu do rozsahu dle RDS doceněn položkou N53 |
| 54                                    | 451315125   | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, C 16/20                                                                                                                       | m2  | 3,230          | 639,33     | 2 065,04     | 3,230     | 0,000       | 0,00        |                                                                                                                     |
| 55                                    | 451576111   | Podkladní nebo vyrovnávací vrstva ze šterkopísku tloušťka vrstvy do 200 mm, se zhutněním a odvodněním podloží pod uloženým prefabrikátem                                                        | m2  | 10,560         | 496,75     | 5 245,68     | 184,000   | 173,440     | 86 156,32   | předpokládaná sanace základové spáry                                                                                |
| 56                                    | 457311115   | Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20                                                                                                                                    | m3  | 80,880         | 4 262,22   | 344 728,35   | 134,880   | 54,000      | 230 159,88  | dno výkopu 23*8                                                                                                     |
| 57                                    | 458311131   | Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách filtračního drenážního                                                                                               | m3  | 83,723         | 3 056,54   | 255 902,70   | 115,000   | 31,277      | 95 599,40   | beton pod komunikací 20,88                                                                                          |
| 58                                    | 458501111   | Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách těženého                                                                                                                              | m3  | 425,844        | 1 097,73   | 467 461,73   | 712,790   | 286,946     | 314 989,23  | betonový klín za rubem opěry 2*1,9*1,5*20                                                                           |
| 59                                    | 465513157   | Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30                                                     | m2  | 57,600         | 2 671,76   | 153 893,38   | 57,600    | 0,000       | 0,00        | podkladní beton (KSC) pod základové panely                                                                          |
| 60                                    | R_42        | Mostní zábradlí lankové - dodávka a montáž                                                                                                                                                      | m   | 20,000         | 5 843,24   | 116 864,80   | 20,000    | 0,000       | 0,00        | Výšší objem zemních prací s ohledem na mohutnější prefabrikáty                                                      |
| 5 Komunikace pozemní                  |             |                                                                                                                                                                                                 |     |                |            | 1 624 156,52 |           |             |             |                                                                                                                     |
| 93                                    | 511501255   | Zřízení kolejového lože z hrubého drceného kameniva                                                                                                                                             | m3  | 49,665         | 584,32     | 29 020,25    | 75,680    | 26,015      | 15 201,08   | objem zásypu celkem = (20+13)*4,5/2*11 = 816,75                                                                     |
| 94                                    | 58344005    | kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD                                                                                                                                              | t   | 94,364         | 584,32     | 55 138,77    | 143,790   | 49,426      | 28 880,60   | odpočet pol. 19 = 103,959                                                                                           |
| 61                                    | 512531111   | Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek z kameniva (drceného nebo šterkopísku) po rozebrání koleje nebo kolejového rozvětvení | m3  | 49,665         | 417,91     | 20 755,50    | 75,680    | 26,015      | 10 871,93   |                                                                                                                     |
| 62                                    | 521321118   | Montáž koleje stykované na pražcích dřevěných soustavy S49 rozdělení c                                                                                                                          | m   | 50,000         | 10 225,67  | 511 283,50   | 50,000    | 0,000       | 0,00        |                                                                                                                     |
| 63                                    | 525321111   | Demontáž koleje na pražcích dřevěných soustavy S49 rozdělení c                                                                                                                                  | m   | 50,000         | 10 225,67  | 511 283,50   | 50,000    | 0,000       | 0,00        |                                                                                                                     |
| 95                                    | 543131125   | Úprava geometrické polohy koleje všech soustav pražce betonové                                                                                                                                  | m   | 250,000        | 584,32     | 146 080,00   | 250,000   | 0,000       | 0,00        |                                                                                                                     |
| 96                                    | 543131131   | Přesná úprava geometrické polohy koleje všech soustav pražce betonové                                                                                                                           | m   | 125,000        | 2 804,76   | 350 595,00   | 125,000   | 0,000       | 0,00        |                                                                                                                     |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |             |                                                                                                                                                                                                 |     |                |            | 39 542,47    |           |             |             |                                                                                                                     |
| 68                                    | 936942211   | Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby                                                                                                                                         | kus | 2,000          | 2 921,62   | 5 843,24     | 2,000     | 0,000       | 0,00        |                                                                                                                     |
| 69                                    | 938902412   | Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku 1000 mm                                                         | m   | 25,000         | 605,22     | 15 130,50    | 25,000    | 0,000       | 0,00        |                                                                                                                     |
| 70                                    | 938902499   | Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m                                                                | m   | 17,000         | 60,52      | 1 028,84     | 17,000    | 0,000       | 0,00        |                                                                                                                     |
| 71                                    | 962041211   | Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu                                                                                                                                    | m3  | 7,392          | 2 372,82   | 17 539,89    | 7,392     | 0,000       | 0,00        |                                                                                                                     |
| 997 Přesun sutě                       |             |                                                                                                                                                                                                 |     |                |            | 677 254,42   |           |             |             |                                                                                                                     |
| 72                                    | 997013601   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                                | t   | 14,784         | 116,86     | 1 727,66     | 14,784    | 0,000       | 0,00        |                                                                                                                     |
| 73                                    | 997013655   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                  | t   | 1 807,488      | 350,59     | 633 687,22   | 2 868,590 | 1 061,102   | 372 011,75  | Výšší objem zemních prací s ohledem na mohutnější prefabrikáty                                                      |
| 74                                    | 997211521   | Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením na vzdálenost do 1 km                                                                                                 | t   | 14,784         | 97,35      | 1 439,22     | 14,784    | 0,000       | 0,00        | dle pol. (3,4,5,61)*1,9                                                                                             |

| Poř. č.p.                                 | Kód položky | SO 201 - podjezd pod vlečkou                                                                                                                                                                                     | MJ    | Počet jednotek | CENA jedn. | CENA celkem   | MJ RDS        | MJ RDS-PDPS | CENA rozdíl  | Zdůvodnění změny                                                                                                                 |        |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 75                                        | 997211529   | Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot. <b>Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</b><br>7,392*15                                                                      | t     | 110,880        | 11,45      | 1 269,58      | 110,880       | 0,000       | 0,00         |                                                                                                                                  |        |
| 76                                        | 997211612   | Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot<br>7,392*2,0                                                                                                 | t     | 14,784         | 26,88      | 397,39        | 14,784        | 0,000       | 0,00         |                                                                                                                                  |        |
| 77                                        | 998214111   | Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m                                                                                           | t     | 1 977,200      | 19,59      | 38 733,35     | 3 138,000     | 1 160,800   | 22 740,07    | Vyšší objem zemních prací s ohledem na mohutnější prefabrikáty poměrově k navýšení položky č. 73 (+51,34%)                       |        |
| 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |             |                                                                                                                                                                                                                  |       |                |            | 173 497,97    |               |             |              |                                                                                                                                  |        |
| 78                                        | 711111001   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním                                                                                                     | m2    | 280,000        | 124,46     | 34 848,80     | 280,000       | 0,000       | 0,00         |                                                                                                                                  |        |
| 79                                        | 11163150    | lak penetrační asfaltový<br>280*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství; Spotřeba 0,3-0,4kg/m2                                                                                                                  | t     | 0,084          | 81 805,39  | 6 871,65      | 0,084         | 0,000       | 0,00         |                                                                                                                                  |        |
| 80                                        | 711142559   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S 14*20                                                                                                                              | m2    | 280,000        | 140,39     | 39 309,20     | 280,000       | 0,000       | 0,00         | přeizolování montážních spojů na rubu prefabrikátů                                                                               |        |
| 81                                        | 62853004    | pás asfaltový natavitelný modif. SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozr. minerálním posypem na horním povrchu<br>280*1,2 "Přepočtené koeficientem množství               | m2    | 336,000        | 116,86     | 39 264,96     | 336,000       | 0,000       | 0,00         | přeizolování montážních spojů na rubu prefabrikátů                                                                               |        |
| 82                                        | 711691172   | Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a štol ostatní opěr nebo kleneb rubové z textilií vrstvy ochranné                                                                                         | m2    | 280,000        | 49,78      | 13 938,40     | 280,000       | 0,000       | 0,00         |                                                                                                                                  |        |
| 83                                        | 69311085    | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 800g/m2<br>280*1,2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                             | m2    | 336,000        | 116,86     | 39 264,96     | 336,000       | 0,000       | 0,00         |                                                                                                                                  |        |
| 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích    |             |                                                                                                                                                                                                                  |       |                |            | 369 795,92    |               |             |              |                                                                                                                                  |        |
| 84                                        | 460650141   | Vozovky a chodníky zřízení provizorní příjezdové komunikace z panelů silničních včetně úprav podkladní pláně se šterkovým ložem<br>5,0*25                                                                        | m2    | 125,000        | 808,24     | 101 030,00    | 125,000       | 0,000       | 0,00         | vybudování plochy zařízení staveniště; montážní plocha pro zaparkování jeřábu                                                    |        |
| 85                                        | 59381007    | panel silniční 3.00x2.00x0.18m<br>13+9                                                                                                                                                                           | kus   | 22,000         | 7 730,61   | 170 073,42    | 22,000        | 0,000       | 0,00         | dle pol. č 85                                                                                                                    |        |
| 97                                        | 113151111   | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů                                                                          | m2    | 125,000        | 789,54     | 98 692,50     | 125,000       | 0,000       | 0,00         | vybudování plochy zařízení staveniště - demontáž                                                                                 |        |
| OST Ostatní                               |             |                                                                                                                                                                                                                  |       |                |            | 622 912,93    |               |             |              |                                                                                                                                  |        |
| 86                                        | R1          | Provizorní most - montáž<br>15,5*5,34                                                                                                                                                                            | m2    | 82,770         | 1 630,26   | 134 936,62    | 0,000         | -82,770     | -134 936,62  | Provedení montáže bez mostního provizoria                                                                                        |        |
| 87                                        | R2          | Provizorní most - nájemné                                                                                                                                                                                        | plměs | 1,000          | 58 432,42  | 58 432,42     | 0,000         | -1,000      | -58 432,42   | Provedení montáže bez mostního provizoria                                                                                        |        |
| 88                                        | R3          | Provizorní most - demontáž<br>15,5*5,34                                                                                                                                                                          | m2    | 82,770         | 1 630,26   | 134 936,62    | 0,000         | -82,770     | -134 936,62  | Provedení montáže bez mostního provizoria                                                                                        |        |
| 89                                        | R4          | Jeřáb silniční - přeprava                                                                                                                                                                                        | hod   | 12,000         | 975,82     | 11 709,84     | 12,000        | 0,000       | 0,00         | montáž prefabrikátů (2 jeřáby)                                                                                                   |        |
| 90                                        | R5          | Jeřáb silniční - výkon                                                                                                                                                                                           | hod   | 98,000         | 1 447,96   | 141 900,08    | 98,000        | 0,000       | 0,00         | montáž prefabrikátů (2 jeřáby)                                                                                                   |        |
| 91                                        | R6          | Jeřáb silniční - čekání                                                                                                                                                                                          | hod   | 70,000         | 344,75     | 24 132,50     | 70,000        | 0,000       | 0,00         | montáž prefabrikátů (2 jeřáby)                                                                                                   |        |
| 92                                        | R7          | Ochrana zemního kabelu                                                                                                                                                                                           | kpl   | 1,000          | 116 864,85 | 116 864,85    | 1,000         | 0,000       | 0,00         | Nová trasa bude obsahovat celkem 3 kabelovody                                                                                    |        |
| N53                                       | 429121111R  | Mostní přesýpané klenbové konstrukce ze železobetonových dílců PŘÍPLATEK za navýšení objemu prefabrikátů klenbových; základové deskové prefabrikáty<br>příplatek k pol.č. 53 celkem navýšení o 40% (oproti PDPS) | m     |                | 58 432,00  | 0,00          | 21,200        | 21,200      | 1 238 758,40 | Položka 53 zahrnuje dílčí část konstrukce do rozsahu do objemu dle PDPS; Zbytek objemu do rozsahu dle RDS doceněn novou položkou |        |
| Celkem                                    |             |                                                                                                                                                                                                                  |       |                |            | 11 795 316,09 | -19 101,30    |             |              |                                                                                                                                  |        |
| Z toho                                    |             |                                                                                                                                                                                                                  |       |                |            |               | 2 836 356,23  |             |              |                                                                                                                                  | 6,32%  |
| Celkem - vícepráce                        |             |                                                                                                                                                                                                                  |       |                |            |               | -2 855 457,53 |             |              |                                                                                                                                  | -6,36% |
| Celkem - méněpráce                        |             |                                                                                                                                                                                                                  |       |                |            |               | 5 691 813,76  |             |              |                                                                                                                                  | 12,69% |
| Absolutní hodnota změny                   |             |                                                                                                                                                                                                                  |       |                |            |               |               |             |              |                                                                                                                                  |        |
| CELKEM - veřejná zakázka dle SoD          |             |                                                                                                                                                                                                                  |       |                |            |               | 44 867 497,08 |             |              |                                                                                                                                  |        |
| CELKEM - nová cena vč. změny              |             |                                                                                                                                                                                                                  |       |                |            |               | 44 848 395,78 |             |              |                                                                                                                                  |        |

## STAVBA - CS Pozořicko II\_úsek T23 S18 P19 P22 K27 0000-0166

## T23 - úsek Tvarožná - Sivice

## ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

| Poř. č.p.          | Kód položky | SO 201 - Lávka přes Tvaroženský potok km. 0,045                                                                                                                     | MJ  | MJ PDPS | CENA jedn. | CENA celkem | MJ RDS | MJ RDS-PDPS | CENA rozdíl |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| 27                 | 421321129   | Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 35/45<br>včetně provedení strážce na horním povrchu; nosná konstrukce 6,45*2,5*0,3 | m3  | 4,838   | 9 510,93   | 46 013,88   | 5,938  | 1,100       | 10 462,02   |
| 28                 | 421351131R  | Bednění nosné konstrukcí mostů<br>6,45*2,5+2*(6,45+3,66)*0,3                                                                                                        | m2  | 22,191  | 5 191,79   | 115 211,01  | 23,500 | 1,309       | 6 796,05    |
| 29                 | 421351231R  | odstranění bednění konstrukcí mostů                                                                                                                                 | m2  | 22,191  | 726,06     | 16 112,00   | 23,500 | 1,309       | 950,41      |
| 31                 | 428992199R  | Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení do 500 kN<br>včetně dodávky ložiska                                                                                | kus | 4,000   | 3 002,84   | 12 011,36   | 0,000  | -4,000      | -12 011,36  |
| 34                 | 451475121   | Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm první vrstva<br>podlití ložisek, celkem 30 mm 0,4*0,4*4                                             | m2  | 0,640   | 3 462,94   | 2 216,28    | 0,000  | -0,640      | -2 216,28   |
| 35                 | 451475122   | Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm<br>každá další vrstva; podlití ložisek, celkem 30 mm 0,64*2                                         | m2  | 1,280   | 3 462,94   | 4 432,56    | 0,000  | -1,280      | -4 432,56   |
| Celkem             |             |                                                                                                                                                                     |     |         |            |             |        |             | -451,72     |
| Z toho             |             |                                                                                                                                                                     |     |         |            |             |        |             |             |
| Celkem - vícepráce |             |                                                                                                                                                                     |     |         |            |             |        |             | 18 208,48   |
| Celkem - méněpráce |             |                                                                                                                                                                     |     |         |            |             |        |             | -18 660,20  |

## STAVBA - CS Pozořicko II\_úsek S18a

## S18a - úsek Sivice-Pozořice

## ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

| Poř.               | Kód        | SO S18a-201 - Lávka přes Tvaroženský potok                                                                                                                           | MJ  | MJ     | CENA     | CENA       | MJ     | MJ       | CENA              |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|--------|----------|-------------------|
| č.p.               | položky    | Název položky                                                                                                                                                        |     | PDPS   | jedn.    | celkem     | RDS    | RDS-PDPS | rozdíl            |
| 26                 | 421321129  | Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 35/45<br>včetně provedení strážce na horním povrchu; nosná konstrukce 7,45*2,5*0,33 | m3  | 6,146  | 9 510,93 | 58 454,18  | 7,196  | 1,050    | 9 986,48          |
| 27                 | 421351131R | Bednění nosné konstrukcí mostů<br>7,45*2,5+2*(7,45+3,66)*0,33                                                                                                        | m2  | 25,958 | 5 191,79 | 134 768,48 | 26,900 | 0,942    | 4 890,67          |
| 28                 | 421351231R | odstranění bednění konstrukcí mostů                                                                                                                                  | m2  | 22,191 | 726,06   | 16 112,00  | 26,900 | 4,709    | 3 419,02          |
| 30                 | 428992199R | Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení do 500 kN<br>včetně dodávky ložiska                                                                                 | kus | 4,000  | 3 002,84 | 12 011,36  | 0,000  | -4,000   | -12 011,36        |
| 33                 | 451475121  | Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm první vrstva<br>podlití ložisek, celkem 30 mm; 0,4*0,4*4                                             | m2  | 0,640  | 3 462,94 | 2 216,28   | 0,000  | -0,640   | -2 216,28         |
| 34                 | 451475122  | Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm<br>každá další vrstva; podlití ložisek, celkem 30 mm; 0,64*2                                         | m2  | 1,280  | 3 462,94 | 4 432,56   | 0,000  | -1,280   | -4 432,56         |
| <b>C e l k e m</b> |            |                                                                                                                                                                      |     |        |          |            |        |          | <b>-364,03</b>    |
|                    |            | Z toho                                                                                                                                                               |     |        |          |            |        |          |                   |
|                    |            | <b>Celkem - vícepráce</b>                                                                                                                                            |     |        |          |            |        |          | <b>18 296,17</b>  |
|                    |            | <b>Celkem - méněpráce</b>                                                                                                                                            |     |        |          |            |        |          | <b>-18 660,20</b> |