

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby „Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary km 185,850 - 186,000, Etapa 1“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3663/2023

ISPROFIN/ISPROFOND: 5413520046

číslo jednací: 264/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost "ChT + STRIX Sanace KV"

Vedená správcem společnosti

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881 DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., spisová značka B 706

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Libuše Tintěrová, člen představenstva

Ing. Jan Tyl, člen představenstva

Společník

STRIX Chomutov, a.s.

se sídlem: Polní 4795, 430 01 Chomutov

IČO: 27274535 DIČ CZ27274535

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., spisová značka B 1620

zastoupena: Petr Sedláček, člen představenstva

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

číslo smlouvy: **23213**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25. 9. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby „Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary km 185,850 - 186,000, Etapa 1“, ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 25. 9. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).

Původní cena Díla 127 768 768,00 Kč

Dodatek č. 1.....bez dopadu do ceny

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

1. Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **5 187 742,00 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „**ZL**“) č. 2 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je 4,06 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

2. Úprava harmonogramu postupu prací a s tím související úprava přílohy č. 4, kdy dochází k posunu Doby pro dokončení.

K prodloužení Doby pro dokončení dochází na základě pokynu správce stavby č. 005.1 ze dne 9. 1. 2024.

Dochází k prodloužení doby pro dokončení Stavby ze dne 17. 1. 2024 na 31. 5. 2024 (3 měsíce ode dne zahájení prací) a Doby pro dokončení ze dne 17. 4. 2024 (6 měsíců ode dne zahájení prací) na 31. 5. 2024.

Důvody pro prodloužení Doby pro dokončení jsou následující:

- z doplňkového geotechnického monitoringu vyplynul setrvalý směrový a výškový pohyb tělesa náspu, nad svahem mimo drážní těleso (nad stavební jámou) se pravděpodobně rozvíjí oblast smykového porušení v hloubce cca 5,0 až 6,0 m pod povrchem, výše uvedené okolnosti vedou k riziku náhlého kolapsu tělesa železničního svršku a přísypu na jižní straně náspu;

- zhotovitel přistoupil k provedení sanačních prací, jak jsou specifikovány v Upozornění na výskyt nepředvídatelných nepříznivých fyzických podmínek a možnou budoucí událost nebo okolnost ze dne 14. 12. 2023.

zahájení prací	17. 10. 2023
Sekce 1 stavební dle Smlouvy	3 měsíce od Data zahájení prací (tj. do 17. 1. 2024)
Sekce 1 stavební dle Dodatku č. 2	do 31. 5. 2024
Dokončení díla dle Smlouvy	6 měsíců od Data zahájení prací (tj. do 17. 4. 2024)
Dokončení díla dle Dodatku č. 2	do 31. 5. 2024

Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádění, že smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného Smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 5457/2014 nebo sp. zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

3. Úprava přílohy č. 6 Smlouvy – Přílohy k nabídce, kdy dochází ke změně textu v bodech 1.1.5.6 „Definice sekcí“ a 8.2 „Doba pro dokončení“.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedeného změnového listu dochází ke zvýšení ceny Díla takto:

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH **5 187 742,00 Kč**

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 2

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	127 768 768,00 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 2 bez DPH	+ 5 187 742,00 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 bez DPH činí	132 956 510,00 Kč

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 2:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	127 768 768,- Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 2, bez DPH	+ 5 187 742,00 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činí	132 956 510,00 Kč

2. Ruší se stávající znění článku 23 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

23. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla – *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby – *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů – *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 7 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek) – *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 8 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací)
- Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 4 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5. Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Příloha k nabídce

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 Smlouvy – Příloha k nabídce v tomto rozsahu:

- a) Ruší se znění „Doba pro dokončení do 3 měsíců od data zahájení prací“ v bodě 1.1.5.6 a nahrazuje se novým zněním:

Doba pro dokončení

do 31. 5. 2024

b) Ruší se znění bodu 8.2 Doba pro dokončení a nahrazuje se novým zněním:

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **31. 5. 2024**. Zhotovitel je povinen dokončit Stavbu (Sekce 1 stavební) do 31. 5. 2024.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny Díla** – znění *platné ke dni podpisu dodatku č. 2*

příloha č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací** – znění *platné ke dni podpisu dodatku č. 2*

Za Objednatele:

V Praze



03.02.2025 16:22
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstkem GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Litoměřicích

Chládek & Tintěra, a.s.



Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.20
07:57:24 +01'00'

.....
Ing. Jan Tyl
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2025.01.20
09:12:48 +01'00'

.....
Libuše Tintěrová
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

STRIX Chomutov, a.s.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2025.01.10
16:00:48 +01'00'

.....
Petr Sedláček
člen představenstva
STRIX Chomutov, a.s.

PŘÍLOHA č. 1 (ZÁROVEŇ PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)

Rekapitulace ceny Díla

Rekapitulace ceny Díla			Kontrolní součet [Kč]	Celková cena vč. Dodatku č. 2 [Kč]
Cena Díla celkem:			132 956 510,00 Kč	132 956 510,00 Kč
Sanace nestabilního náspu v ZST Karlovy Vary km 185,850 - 186,000, Etapa 1			Cena za stavbu 132 956 510,00 Kč	
			Cena dílčí část stavby [Kč]	
	Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací (průzkumy, inženýring, geodet. a map. podklady)			
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)			
	Výkon Autorského dozoru			
	SO 98-98 Všeobecný objekt			
	Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci			

Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary km 185,850 - 186,000, Etapa 1				
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI			Cena celkem:	
Položka	Název položky	Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby		Cena za položku [Kč]
		Popis položky	Poznámka	
SO-10-11-01	Železniční spodek - Etapa I.	v rámci provedení „Inženýrsko-geologický průzkum náspu v km 185,850 – 186,000 na trati Chomutov – Cheb“, březen 2022, aktualizace červen 2023“ byl zjištěn stálý přítok podzemních vod do vlastního tělesa náspu a přímého podloží. Těleso železničního spodku tyto podzemní vody částečně zadržuje a přítomnost zvodnělých míst v tělese železničního spodku je jednou z příčin nestability náspu. V rámci SO bude vpravo koleje SK 2 zřízeno hluboké odvodňovací žebro, které bude vybaveno drenážním potrubím. Dále na tomto odvodňovacím zařízení budou zřízeny kontrolní drenážní šachty z betonových skruží. Vyústění tohoto odvodňovacího prvku bude svodným potrubím do stávající dešťové kanalizační šachty, ve správě SŽ, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem. Svodné potrubí bude zřízeno bezvýkopovou technologií, hornickou činností o průměru potrubí DN500. Tímto zásahem dojde k prvotní ale hlavní stabilizaci sesouvajících se hmot, které v současné době již ohrožují i stávající nemovitosti v ochranném pásmu dráhy vlevo trati. Stavební práce obsahují: zřízení přístupové	Detailní popis náplně položky je patrný ze souvisejících dokumentů Zjednodušené dokumentace stavby - Situace, Příčné řezy.	
SO-10-81-01	Trakční vedení - Etapa I.	Výstavba základu pro trakční stožár 64N, situován cca 4 metry od osy stávajícího TV64. Přístup na místo z ul. Buchenwaldská přes zařízení staveniště stavby. Stavba stožáru 64N.	Detailní popis náplně položky je patrný ze souvisejících dokumentů Zjednodušené dokumentace stavby - Situace, Příčné řezy.	

SO/PS:PN/2018/06/01				SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET			SO 98-98		
Stavba:				Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary km 185,850 - 186,000, Etapa 1			CELKEM:		
SO/PS: SO 98-98				Všeobecný objekt			Vložit	Vložit	Součet za Díl
Kategorie monitoringu:				D.9.8 SO 98-98 – Všeobecný objekt			Klasifikace SO/PS:		
Stupeň dokumentace:				Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)			ISPROFIN: 5413520046		
Majetek:				SZ s.o.			Označení (S-kód): S632300332		
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň: 2023		
Ukončení realizace SO/PS:				Obchodní název firmy/společnosti, v případě fyzické osoby podnikající IČO			Datum zpracování:		
Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary km 185,850 - 186,000, Etapa 1							ISPROFIN: 5413520046		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena
Díl: 1				Dokumentace stavby					
1	VSEOB01		R-položka	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby	KPL				
				Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřicí protokoly, aktuální údaje apod.					
2	VSEOB02		R-položka	Dokumentace skutečného provedení v listinné formě	KPL				
				Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje, zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřicí protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřicími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod.					
3	VSEOB03		R-položka	Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě	KPL				
				Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elektronické dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.					
Součet za Díl				Dokumentace stavby					
Díl: 2				Ostatní					
4	VSEOB04		R-položka	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou	KPL				
				Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.					
5	VSEOB05		R-položka	Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	KPL				
				Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.					

6	VSEOB06		R-položka	Exkurze	KUS	
				Exkurze dle zákona o zadávání veřejných zakázek		
				Předpoklad 2 exkurze v době realizace stavby.		
				Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné pro zajištění exkurze. Veškerá požadavky na rozsah exkurzí je dán smlouvou o dílo.		
7	VSEOB07		R-položka	Nájem hrazené zhotovitelem stavby	KPL	
				popis položky		
				v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ŽTP		
				Pronájem pozemků pro účely stavby v období dle harmonogramu stavby - včetně všech příslušných poplatků vyplývajících z užívání pozemků.		
Součet				za Díl	Ostatní	

PŘÍLOHA č. 2 (ZÁROVEŇ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Harmonogram postupu prací

Harmonogram - Claim

Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary km 185,850 –186,000, Etapa 1

Vypracoval Novák/ Strix
Harmonogram od Dne 17.10.23 úterý

Aktualizace - s ohledem na RAMO a KD 12.12.2023;RAMO 28.12.; a následujících vč UBU 1

WBS	Název úkolu	zahájení	dokončení	doba trvání	16 - X - 23	23 - X - 23	30 - X - 23	06 - XI - 23	13 - XI - 23	20 - XI - 23	27 - XI - 23	04 - XII - 23	11 - XII - 23	18 - XII - 23	25 - XII - 23	01 - I - 24	08 - I - 24	15 - I - 24	22 - I - 24	29 - I - 24	02 - II - 24	09 - II - 24	16 - II - 24	23 - II - 24	01 - III - 24	08 - III - 24	15 - III - 24	22 - III - 24	29 - III - 24	05 - IV - 24	12 - IV - 24	19 - IV - 24	26 - IV - 24	03 - V - 24	10 - V - 24	17 - V - 24	24 - V - 24	31 - V - 24	07 - VI - 24		
1	Sanace nestabilního náspu - Etapa 1	17.10.23																																							
1.1	Podpis SOD	21.9.23	25.9.23	4																																					
1.2	Předání stavby	17.10.23	20.10.23	3																																					
1.3	1.díličí etapa	17.10.23	30.4.24	197																																					
1.4	Zpracování PDPS po díličím 1.5 a RAMO+Teams 3.11.2023	3.11.23	30.11.23	28																																					
1.5	Výsledky z měření Hydrovrtů rozborů chem. analýza	3.11.23	24.11.23	22																																					
1.6	2.díličí etapa	23.10.23	20.1.24	90																																					
1.7	Přístupová komunikace	23.10.23	24.11.23	33																																					
1.8	Zařízení staveniště - výstavba	30.10.23	24.11.23	26																																					
1.9	Odvodňovací žebro - postupným způsobem																																								
1.10	Odvodňovací žebro - budováno postupným způsobem vždy na takt á cca 6m dle zastižené geologie od hloubky 9,6 - 4,5 m	23.11.23	30.1.24	69																																					
1.11	Výkop stavební jámy od km 185,975 - 185,875	23.11.23	12.12.23	20																																					
1.12	Úprava stavební jámy v případě potřeby dle zastižené geologie (hřebikování, torkret) km 185,900-185,870 - další úprava v čase dle potřeb	12.12.23	22.12.23	11																																					
1.13	Úprava pláně a zpevnění pracovní plochy pro mechanizaci (dle potřeb v průběhu stavby)	23.11.23	4.12.23	12																																					
1.14	Vrty drenážních šachet vč. vystrojení perforovaným potrubím ; Šp1,Š1 a Š2 - přerušení vrtných prací v období 22.12-1.1.24 viz pozn. aktualizace	20.12.23	7.1.24	19																																					
1.15	Zatlačování pažících boxů + výkop odvodňovacího drenu + podkladní beton a položení odvodnění v závislosti na zastiženém povrchu pískovců a nutnosti vyrovnání pro drenáž (torkret stěn jámy dle potřeb)	9.1.24	12.3.24	64																																					
1.16	Zpětný zásep odvodňovacího drenu drenážní frakci 32/63 a těsnící frakci 0/63	11.1.24	19.3.24	69																																					
1.17	Provedení základu TV 64N vč. přeložek kabelů	4.3.24	21.3.24	18																																					
1.18	Provedení sedimentační jímky(přefa)	18.3.24	24.3.24	7																																					
1.19	Provedení podpovrchového svodného potrubí (tlakového) do sedimentační jímky	12.3.24	25.3.24	14																																					
1.20	Vystrojení technologie pro úpravu vody, osazení kortejneru - možný posun termínu dle propojení	25.3.24	8.4.24	15																																					
1.21	Propojení do propustku/ drenážní šachty u km 185,983 (v závislosti na stavu stávajícího potrubí)	25.3.24	31.3.24	7																																					
1.22	Propojení elektro napájení systémů a nastavení systémů	2.5.24	14.5.24	13																																					
1.23	Dokončovací stavební práce, úprava terénu, příkopy, žlabovky	1.4.24	15.4.24	15																																					
1.24	Likvidace zařízení staveniště+ rezerva geologie	16.4.24	31.5.24	46																																					
1.25	3.díličí etapa	30.4.24	17.5.24	18																																					
1.26	Geodetické zaměření skutečného stavu	15.4.24	30.4.24	16																																					
1.27	Zpracování DSPS včetně ZL + notifikovaná osoba	30.4.24	31.5.24	31																																					
1.28	odevzdání	31.5.24	31.5.24	1																																					
Změnové listy ZBV																																									
0.1	ZL 1 a 2 Doplnkový geotechnický monitoring dle PSS č. 3 vč. sledování během stavby	17.10.23	30.4.24	197																																					
0.2	ZL3 Dle PSS č.5 Hloubková stabilizace svahu náspu pod koleji 101 (překlenutí etapy 1 a 2)	20.12.23																																							
0.3	předložení projektu hloubkové stabilizace k připomínkám (po jednání se správci sítí 3.1.24)	20.12.23	15.1.24	27																																					
0.4	vymístění kabelových tras do provizorní polohy po projednání se správci sítí (v závislosti na klima podmínkách) !! Komplikace při vymístování vzhledem ke skutečnému průběhu všech kabeláží - odhad času	11.1.24	16.2.24	37																																					

POZN aktualizace: aktualizace harmonogramu provedena v závislosti na zastižených skutečnostech díličí posun s ohledem na zastiženě kabeláže v prostoru staveniště díličí posun s ohledem na klimatické podmínky znemožňující provádění prací díličí posun s ohledem na zastiženou geologii - zastižená kaverna při vrtání a komplikace s výplachem díličí posun s ohledem na vrtnou těžitelnost pískovců s křemenci kdy došlo k několika poruchám na vrtných soupravách naposledy 12.12. kdy došlo k roztržení hnací hlavy vrtné soupravy , s ohledem na tuto skutečnost nasadil zhotovitel v 1. týdnu 24 těžkou vrtnou soupravu pro provedení čerpacích vrtů

doplnění harmonogramu o provizorní zajištění svahu pod 101 o mikropilot stěnu ze samozávrtných tyčí s injektáží kořene (po prověření zkušebního vrtu) včetně vyvolaných přeložek díličí posun bude při zajištění rýhy u Šp1 z důvodu nestability a uhejných vložek viz Vyhodnocení inklinometrických měření v rámci sanace I etapy k 11.1.2024 (J. Durové) Posun termínu v důsledku rizikovosti prací v úseku u Šp1 vzhledem k sesuvu a kluzné ploše v hloubce cca 5,5m - ruční pažení a ruční výkopy s postupným osazováním skruží s vertikálním a horizontálním zásunem a zakazu pohybu těžké techniky nad drenem při provádění prací (RAMO) + pokynů k provádění dle zachování BOZP

POZN: aktivní sesuvné území !
průběžné plnění harmonogramu můžou negativně ovlivnit: klimatické a povětrnostní podmínky neumožňující práce dle technologických postupů a případné zastižení, aktivních kluzných ploch a případné geologické poruchy, které bude nutno zohledňovat při realizaci a v PD skut. provedení

Všechny podpisy jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 21.01.2025 09:09:14.985

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 10.01.2025 16:00:48

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 21.01.2025 09:09:14.985

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 08.03.2024 09:11:24

Platný do: 28.03.2027 09:11:24

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 20.01.2025 07:57:24

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 20.01.2025 07:57:25.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 20.01.2025 07:57:25.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 27.05.2024 16:07:02

Platný do: 16.06.2025 16:07:02

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 20.01.2025 09:12:48

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 20.01.2025 09:12:49.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 20.01.2025 09:12:49.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 11.12.2024 09:06:42

Platný do: 31.12.2025 09:06:42

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5303284

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0f56eec1-d370-4015-af69-ca1813e5658c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.01.2025 09:09:21

Hash komponenty: 63cd87cfc19c5140d239cd8ff9823f0c045147a523ad531970f23ca6b9d9636d

Hashovací funkce: sha256Hex



6ca3f683-01bc-456e-bb3a-543cfd99f7ef