

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďěná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-5310/2023**

číslo jednací: 525/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623720022

a

správce společnosti:

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 706

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Janem Tylem a Libuší Tintěrovou - členy představenstva

Předseda představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy samostatně. Člen představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy s dalším členem představenstva.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury**



společník:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1809
zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

číslo smlouvy: 61/23-OZ/SOD

Korespondenční adresa:

Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **928**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“ (dále jen „Dodatek č. 5“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 5 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 5 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě **Pokynu Správce stavby číslo 17 - určení valorizace** ze dne 4.12.2024 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **15.387.337,37 Kč** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v 3. čtvrtletí 2024.
- 1.2 Smluvní strany se dále v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 9 a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
9	905 943,56 Kč	229 975,74 Kč	675 967,82 Kč

- 1.3 Změna ceny Díla dle Dodatku č. 5:

Cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 4 bez DPH	1 394 866 352,94 Kč
Valorizace Q3/2024– Určení Správce stavby č. 17	15 387 337,37 Kč
<u>Změnový list č. 9</u>	<u>675 967,82 Kč</u>
Nová Cena díla dle Dodatku č. 5 bez DPH	1 410 929 658,13 Kč

- 1.4 Smluvní strany se dohodly, že přílohou tohoto dodatku bude aktualizovaná Příloha č. 2 Smlouvy - Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele. Na základě oznámení Zhotovitele a v souladu s odstavcem 6.9 Smluvních podmínek došlo ke změně oprávněné osoby ve funkci

specialisty (vedoucího prací) na železničním svršku, kdy stávajícího specialistu pana Jiřího Kneifla nahradil pan Petr Kubinec.

Zhotovitel změnu oprávněné osoby řádně oznámil a jako součást svého oznámení o změně oprávněné osoby předložil pro tuto novou oprávněnou osobu Zhotovitele originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby Zhotovitele, a to ve stejném rozsahu.

Aktualizovaná Příloha č. 2 Smlouvy - Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele, s uvedením účinnosti předmětné změny je přílohou tohoto Dodatku č. 5.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

*Na základě Dodatku č. 5 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **1 410 929 658,13 Kč.***

slovy: jedna miliarda čtyři sta deset miliónů devět set dvacet devět tisíc šest set padesát osm korun českých třináct haléřů.

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 4 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 5, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 5.

2.3 Změna Přílohy č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele

Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele dle Dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele dle Dodatku č. 5, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 5.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tato příloha:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 5
- Příloha č. 2 Smlouvy - Oprávněné osoby – změna dle Dodatku č. 5

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti.

3.4 Soupis změn Díla v rozsahu dle změnového listu č. 9 je součástí uvedeného změnového listu.

3.5 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 3.2.2025

V Litoměřicích dne 23.1.2025

.....
Objednatel

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Ing. Jan Tyl
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

23.1.2025

.....
Libuše Tintěrová
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

23.1.2025

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

22.1.2025

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 5

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 5

Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 4 v Kč	Vícepráce ZL č. 9	Menépráce ZL č. 9	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 3 Q 2024	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 2 Q 2024 ZL	Cena dle dodatku č. 5 v Kč
PS 01-01-11	Žst. Vlkov u Tišnova, definitivní SZZ	176 186 620,16	176 186 620,16			2 423 040,59		178 609 660,75
PS 01-01-12	Žst. Vlkov u Tišnova, provizorní SZZ	56 561 368,84	58 012 763,97			159 648,08		58 172 412,05
PS 01-01-14	Žst. Vlkov u Tišnova, úprava AVV	1 119 307,20	1 119 875,14					1 119 875,14
PS 01-02-11	ŽST Vlkov u Tišnova, místní kabelizace	6 966 730,56	7 002 618,68			21 449,40		7 024 068,08
PS 01-04-51	Žst. Vlkov u Tišnova, DDTS ŽDC	6 939 937,20	6 939 937,20					6 939 937,20
PS 01-02-21	Žst. Vlkov u Tišnova, rozhlasové zařízení	726 208,38	727 655,36			9 123,22		736 778,58
PS 01-02-31	ŽST Vlkov u Tišnova, zapojovač	1 227 683,83	1 232 890,09					1 232 890,09
PS 01-02-41	ŽST Vlkov u Tišnova, PZTS a LDP	971 631,60	971 631,60			2 734,27		974 365,87
PS 01-02-42	Žst. Vlkov u Tišnova, kamerový systém	2 189 428,37	2 189 428,37			21 084,32		2 210 512,69
PS 01-02-51	ŽST Vlkov u Tišnova, úprava TK	5 806 556,04	5 806 556,04			68 516,36		5 875 072,40
PS 01-02-52	ŽST Vlkov u Tišnova, úprava DOK a TOK	7 360 263,28	7 360 263,28			159 176,77		7 519 440,05
PS 01-02-83	NEOCENO VAT - ŽST Vlkov u Tišnova, úprava DOK (ČD-T)	0,00	0,00					0,00
PS 01-02-61	ŽST Vlkov u Tišnova, informační zařízení	4 099 766,58	4 099 766,58			12 746,08		4 112 512,66
PS 01-02-71	ŽST Vlkov u Tišnova, sdělovací zařízení	1 723 636,80	1 730 166,72			23 193,59		1 753 360,31
PS 01-02-81	ŽST Vlkov u Tišnova, přenosové zařízení	6 474 623,40	6 487 960,60			1 530,76		6 489 491,36
PS 01-02-91	Vlkov u Tišnova, MRS	828 368,72	831 600,98					831 600,98
PS 01-03-51	Žst. Vlkov u Tišnova, trafostanice 22/0,4kV	3 834 611,90	3 835 545,97			95 238,83		3 930 784,80
PS 01-03-52	Žst. Vlkov u Tišnova, trafostanice 25/0,4kV pro zab. zař.	1 704 472,48	1 704 472,48					1 704 472,48
PS 01-03-71	Žst. Vlkov u Tišnova, rozvodna nn	4 792 054,29	4 795 115,20			120 663,00		4 915 778,20
PS 01-03-72	Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní zdroj	1 618 953,66	1 619 729,78			38 525,31		1 653 255,09
PS 01-03-61	Žst. Vlkov u Tišnova, STS 6kV	8 914 417,21	8 946 364,09			175 978,99		9 122 343,08
PS 01-03-11	Žst. a SpS Vlkov u Tišnova, DRT vč. doplnění řídicího systému na ED Brno	4 350 246,57	4 350 529,66					4 350 529,66
PS 01-04-52	Žst. Vlkov u Tišnova, DDTS ŽDC - silnoproudé zařízení	537 297,29	537 606,80			4 690,74		542 297,54
SO 01-10-01.01	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční svršek - následné podbílí	4 235 081,78	4 235 081,78					4 235 081,78
SO 01-10-01	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční svršek	271 078 750,05	271 339 057,39			6 038 059,05		277 377 116,44
SO 01-11-01	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek	68 032 111,06	76 119 624,02			982 304,30		77 101 928,32
SO 01-11-02	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek - demolice podchodu v km 48,860	2 153 169,43	2 203 122,96					2 203 122,96
SO 01-11-03	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek - násypové těleso přeložky	51 925 850,07	52 851 808,04			205 655,37		53 057 463,41
SO 01-14-01	Žst. Vlkov u Tišnova, výstroj trati	483 732,00	484 001,00					484 001,00
SO 01-12-02	Vlkov-Osová, nástupiště	31 677 191,58	28 905 763,40			113 056,14		29 018 819,54
SO 01-20-03	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 49,703	22 401 472,79	26 074 639,48			370 495,18		26 445 134,66
SO 01-20-05	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,001	2 703 633,74	2 757 375,17					2 757 375,17
SO 01-20-06	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253	3 371 690,52	3 429 637,26			11 881,97		3 441 519,23
SO 01-22-06	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253 - silniční propustek	408 063,87	408 063,87					408 063,87
SO 01-23-01	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 49,440 - km 49,544	10 130 295,99	9 896 991,69			32 433,08	8 066,56	9 937 491,33
SO 01-23-02	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 49,452 - km 49,667	35 852 224,18	33 421 948,03			210 194,79	20 995,24	33 653 138,06
SO 01-23-04	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrné zdi v km 49,822 - km 49,851	7 200 579,42	8 318 497,73			58 267,25		8 376 764,98
SO 01-23-07	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 50,100-50,200	17 447 582,87	17 608 264,47	905 943,56	229 975,74	269 829,67		18 554 061,96
SO 01-50-06	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253 - úprava komunikace	433 614,00	433 614,00					433 614,00
SO 01-22-07	Žst. Vlkov u Tišnova, Propustek v km 0,022 místní komunikace "Osočkan"	1 573 628,45	1 573 628,45			23 170,43		1 596 798,88
SO 01-22-08	Žst. Vlkov u Tišnova, Propustek v km 0,062 místní komunikace "Osočkan"	844 023,68	844 023,68					844 023,68
SO 01-25-01	Žst. Vlkov u Tišnova, Návěsní krakorec v km 49,797	1 930 020,21	1 938 111,08			46 331,38		1 984 442,46
SO 01-30-01	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽ	8 791 766,09	8 883 468,62			87 285,50		8 970 754,12
SO 01-30-02	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ostatních operátorů	4 747 226,72	4 803 252,41			26 905,76		4 830 158,17
SO 01-30-03	NEOCENO VAT - Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů společnosti CETIN	0,00	0,00					0,00
SO 01-31-01	Žst. Vlkov u Tišnova, kanalizace	830 860,92	846 752,50			1 465,12		848 217,62
SO 01-32-01	Žst. Vlkov u Tišnova, vodovody	2 299 358,75	2 299 358,75			25 890,02		2 325 248,77
SO 01-32-02	Žst. Vlkov u Tišnova, vodovodní přípojka	569 516,87	569 516,87			11 665,07		581 181,94
SO 01-33-01	Žst. Vlkov u Tišnova, plynovody	1 844 836,55	1 872 506,98			14 879,79		1 887 386,77
SO 01-50-01	Žst. Vlkov u Tišnova, úprava komunikace OSOČKAN	4 327 370,87	4 327 370,87					4 327 370,87
SO 01-50-02	Žst. Vlkov u Tišnova, zpevněná plocha u technologické budovy	3 935 237,17	3 935 237,17			14 510,54		3 949 747,71
SO 01-60-01	Kabelovod	48 456 060,84	48 284 438,78			284 153,13		48 568 591,91
SO 01-60-02	Zast. Vlkov-Osová - kabelovod	7 022 127,55	7 022 127,55			156 355,26		7 178 482,81
SO 01-72-01.05	Žst. Vlkov u Tišnova, Provizorní přístřešek pro cestující	208 167,35	211 640,10					211 640,10
SO 01-72-01.1	Žst. Vlkov-Technologická budova - arch-stav.reseni	16 174 174,01	16 537 267,71			164 344,03	3 890,32	16 705 502,06
SO 01-72-01.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	1 028 947,04	1 031 493,36			18 882,48		1 050 375,84
SO 01-72-01.4.1	Žst. Vlkov u Tišnova, Technologická budova - ZTI	130 524,97	130 524,97			1 103,08		131 628,05
SO 01-72-01.4.2	Žst.Vlkov u Tišnova, technologická budova - Technika prostředí staveb-vzduchotechnika a vytápění, ch	1 947 350,59	1 952 443,97			2 429,74		1 954 873,71
SO 01-72-03	Žst. Vlkov u Tišnova - stavební úpravy pro SpS	12 430,58	12 430,58					12 430,58
SO 01-72-04	Žst. Vlkov u Tišnova - stavební úpravy pro TR-ZZ	89 202,25	89 202,25					89 202,25
SO 01-75-02.3.1	Vlkov - Osová, přístřešky pro cestující-vzduchotechnika a vytápění, chlazení	181 012,24	181 012,24			4 900,78		185 913,02
SO 01-75-02.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	222 158,09	222 158,09			2 704,49		224 862,58
SO 01-75-02	Vlkov-Osová, přístřešky pro cestující	3 303 144,68	3 303 144,68			84 352,54		3 387 497,22
SO 01-77-01	Vlkov - Osová, orientační systém	472 078,40	472 078,40			411,42		472 489,82
SO 01-78-01	žst.Vlkov u Tišnova, demolice výpravní budovy	4 597 197,07	4 668 952,90					4 668 952,90
SO 01-81-01	Žst. Vlkov u Tišnova, rekonstrukce trakčního vedení	168 897 524,17	171 264 814,46			1 576 713,49	18 529,16	172 860 057,11
SO 01-81-02	Žst. Vlkov u Tišnova, připojení TR EO V a ZZ na TV	703 897,96	703 897,96					703 897,96
SO 01-81-03	Žst. Vlkov u Tišnova, zavešení kabelu 6kV na TV	981 441,71	981 441,71			24 606,18		1 006 047,89
SO 01-81-04	Žst. Vlkov u Tišnova, připojení SpS na TV	6 903 208,47	6 920 932,47			166 776,78		7 087 709,25

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 4 v Kč	Vícepráce ZL č. 9	Méněpráce ZL č. 9	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 3 Q 2024	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 2 Q 2024 ZL	Cena dle dodatku č. 5 v Kč
SO 01-84-01	Žst. Víkov u Tišnova, EOv	13 642 356,44	13 655 986,82			198 631,21		13 854 618,03
SO 01-86-01	Víkov u Tišnova - Křížanov, rekonstrukce kabelu 6kV - část 1	4 867 103,63	4 867 103,63			118 303,08		4 985 406,71
SO 01-86-02	Žst. Víkov u Tišnova, úprava rozvodů nn	5 320 916,46	5 320 916,46			89 570,64		5 410 487,10
SO 01-86-03	Žst. Víkov u Tišnova, venkovní osvětlení	11 432 824,14	11 439 039,08			261 637,64		11 700 676,72
SO 01-86-04	Žst. Víkov u Tišnova, osvětlení nástupišť	3 400 091,35	3 400 091,35			87 483,60		3 487 574,95
SO 01-86-05	Žst. Víkov u Tišnova, osvětlení přístupových cest	2 346 621,60	2 346 621,60			25 905,01		2 372 526,61
SO 01-86-06	Žst. Víkov u Tišnova, osvětlení nákladíště	3 787 154,69	3 787 154,69					3 787 154,69
SO 01-86-07	Žst. Víkov u Tišnova, DOÚO	14 820 567,32	14 820 567,32			141 235,20		14 961 802,52
SO 01-86-08	Žst. Víkov u Tišnova, přeložky silnoproudých zařízení	4 153 962,26	4 184 002,20			46 173,46		4 230 175,66
SO 01-86-09	Žst. Víkov u Tišnova, přípojka 22kV	1 742 359,97	1 742 359,97					1 742 359,97
SO 01-87-01	Žst. Víkov u Tišnova, ukolejnění kovových konstrukcí	5 250 661,20	5 260 235,53					5 260 235,53
SO 01-88-01	žst. Víkov u Tišnova, uzemnění technologické budovy	260 373,20	263 018,45					263 018,45
SO 01-88-02	žst. Víkov u Tišnova, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab. zař.	148 272,60	148 272,60					148 272,60
SO 01-92-01	Žst. Víkov u Tišnova, náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení	1 835 028,00	1 866 405,20					1 866 405,20
SO 01-96-01	Žst. Víkov u Tišnova, náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní výsadby	832 600,00	832 600,00					832 600,00
SO 01-99-01	Žst. Víkov u Tišnova, provizorní komunikace a dopravní značení	27 972 039,16	28 229 565,81			2 562,13		28 232 127,94
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	123 000 006,98	124 414 850,56					124 414 850,56
SO 98-98	Všeobecný objekt	27 427 743,07	27 427 743,07					27 427 743,07
Celkem		1 379 734 404,03	1 394 866 352,94	905 943,56	229 975,74	15 335 856,09	51 481,28	1 410 929 658,13

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele – změna dle Dodatku č. 5

(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	