

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED]

Zhotovitel:

AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00, Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 775
Zastoupený: na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně **Ing. Pavlem Kutálkem**, generálním ředitelem a [REDACTED], technickým ředitelem
IČO: 46347526
DIČ: CZ 46347526
Bankovní spojení: ČSOB a.s.,
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 18. 4. 2017 uzavřena smlouva o dílo, č. objednatele PM 021921/2017-504, č. zhotovitele 171122 na akci „**VN Smolenská – těžba nánosů a oprava VD**“ – projektová dokumentace“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Dle smlouvy o dílo bylo v rámci provedení díla mj. požadováno provést průzkumné práce a posouzení nutné pro zpracování projektové dokumentace, a to nejméně v rozsahu uvedeném v článku II. odst. 13 smlouvy o dílo. Dále bylo před provedením kopaných sond nutno provést pyrotechnický průzkum, který se zavázal zajistit objednatel. Z důvodu vytíženosti pyrotechnických firem, zajišťujících tuto specifickou činnost bylo možné provést IGP a STP až dne 23. 6. 2017. Na základě této skutečnosti bylo zhotovitelem požádáno o prodloužení termínu k provedení díla.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku III. odst. 1 smlouvy se mění termín dokončení projektové dokumentace k ohlášení udržovacích prací/popř. o vydání stavebního povolení, a termín dokončení dokumentace pro provádění stavby a vypracování plánu BOZP:

Termín dokončení DSP (včetně geodetických, průzkumných prací a posouzení) a její předání:
do 30. 8. 2017

Termín dokončení DPS a vypracování plánu BOZP a jejich předání:

**do 10 dnů od vydání
ohlášení stavby/popř. ode dne vydání pravomocného stavebního povolení**

Ostatní ujednání v tomto odstavci se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel

.....
AQUATIS a.s.
[redacted]
technický ředitel