

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2024/0148

na veřejnou zakázku „Odkanalizování Starých Neratovice II etapa -ul. B. Pirunčíkové, Tovární, U Luk, Štítová, Přístavní a Práce“

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název: Město Neratovice

se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

zastoupený: Ing. Romanem Kroužeckým – starostou města

IČO: 002 37 108

DIČ: CZ00237108

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Roman Kroužecký, starosta města

zástupce ve věcech technických: 

a

Zhotovitel:

název: VPK Suchý s.r.o.

se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky

zastoupený: 

IČO: 27085201

DIČ: CZ27085201

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: 

zápis v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 951 34

číslo účtu: 

II. PREAMBULE

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Odkanalizování Starých Neratovice II etapa - ul. B. Pirunčíkové, Tovární, U Luk, Štítová, Přístavní a Práce“, na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku uzavřel se Zhotovitelem, jakožto dodavatelem vybraným k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, dne 17.05.2024 Smlouvu o dílo (dále také jako „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby kanalizačních stok v níže jmenovaných ulicích včetně přípojek k přilehlým objektům ukončených na hranici pozemku.

Smluvní strany se dále dohodly na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Odkanalizování Starých Neratovice II etapa -ul. B. Pirunčíkové, Tovární, U Luk, Štítová, Přístavní a Práce“ ze dne 05.2.2024, kterým se Smlouva mění následovně:

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které v důsledku posunu termínu dokončení stavby vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem oproti termínu stanoveným ve smlouvě v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Prodloužení termínu je zapříčiněno: rozdílnou geologií, než bylo uvedeno v projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Dokumentaci bylo nutné doplnit o zajištění přilehlých objektů pro realizaci kanalizační stoky dle původního projektu v ulici Přístavní, provést průzkumné sondy v ostatních úsecích projektu a poté se dohodnout se zhotovitelem a projektantem na úpravě technologie prací. Po tuto dobu byl projekt pozastaven. Kromě pozastavení projektu úprava technologie výkopových prací a ukládání kanalizace znamená prodloužení taktu jednotlivých postupů. Zejména se jedná v případě nutnosti o provedení čerpacích jehel pro čerpání podzemní vody z vně výkopu, vytvoření drenážní vrstvy či obetonování potrubí.

III. ZMĚNA SMLOUVY


1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění ujednání odstavce 4.2.2 smlouvy v celém rozsahu nahrazují tímto ujednáním:
„Zhotovitel je povinen do 14 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy dokončit práce na stavebním objektu.“
2. Příloha č. 1 nahrazuje původní časový harmonogram prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálů, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci smluv Města Neratovice, a byl přístupný dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 110/2019 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Neratovice dne 22.01.2025 č. usnesení RM/02/38/25.

Příloha č. 1 Aktualizovaný harmonogram prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací.



za zhotovitele

jednatel VPK Suchý s. r. o.



za objednatele

Ing. Roman Kroužecký
starosta města Neratovice

Stavba - „Odkanalizování Starých Neratovice II etapa -ul. B. Pirunčíkové, Tovární, U Luk, Štítová, Přístavní a Práce“

Časový harmonogram postupu prací

Popis	Měsíc	prosinec 2024	leden 2025	únor 2025	březen 2025	duben 2025	květen 2025	červen 2025
	Délka trvání	Celková doba realizace - od 01.12.2024 do 30.6.2025						
Odkanalizování Starých Neratovice II etapa -ul. B. Pirunčíkové, Tovární, U Luk, Štítová a Práce								
SO 01 - Kanalizační stoky								
SO 02 - Kanalizační přípojky								
VRN a ON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady								

Legenda:  grafické vyznačení postupu prací

Orientační finanční plnění zakázky

Doba plnění	prosinec 2024	leden 2025	únor 2025	březen 2025	duben 2025	květen 2025	červen 2025
Čerpání financí v jednotlivých měsících bez DPH	1 425 306,80	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	444 693,20
Celkem za stavbu bez DPH							9 870 000,00

