



MUZAX00S39PH

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2024/01389/1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jako „**Dodatek**“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Město Žatec**, IČO: 00265781, se sídlem náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec, zastoupené Ing. Radimem Laiblem, starostou města, (dále jen „**Objednatel**“)

a

- (2) společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou Jaroslavem Karáskem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“);

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Strany uzavřely dne 21. 8. 2024 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele ORM/2024/01389 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci zakázky na stavební práce s názvem „Oprava hřiště v ulici K Perči, Žatec“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) po zahájení realizace Díla byly zjištěny značné nerovnosti asfaltové plochy znemožňující provádět Dílo dle Smlouvy; Objednatel má dále zájem na rozšíření Díla o stojan na kola; Strany se proto dohodly na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu Díla), a to v rozsahu blíže vymezeném ve změnovém listu č. 1 (dále jako „**Změnový list 1**“); Změnový list 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy; Strany souhlasně prohlašují, že bylo projednáváno také doplnění Díla o odvodnění, když Objednatel před uzavřením tohoto Dodatku rozhodl, že odvodnění prováděno nebude; Strany souhlasně prohlašují, že z důvodu řešení změn Díla Zhotovitel realizaci Díla dne 14. 11. 2024 přerušil, když provedení změn Díla (vícepráce) je podmíněno uzavřením dodatku Smlouvy; bez konečné dohody o změnách Díla dodatkem Smlouvy nelze pokračovat v realizaci Díla;
- (C) z důvodu posunutí termínů do zimního období se Strany zároveň dohodly, že Dílo bude přerušeno po dobu zimního období tak, aby jej bylo možné řádně realizovat; Dílo bylo od předání a převzetí staveniště do doby přerušení realizováno 9 dnů; pro provedení a předání Díla zbývá lhůta 52 dnů ode dne obnovení realizace Díla;
- (D) skutečnosti uvedené pod bodem (B) a (C) preambule tohoto Dodatku jsou spojeny s prodloužením termínu provedení a předání Díla;
- (E) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla, cenu Díla a termín ukončení Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět Díla) blíže specifikovaný Smlouvou, zejména v čl. III Smlouvy, se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále jako „**vícepráce**“), blíže specifikované ve Změnovém listu 1 (ve Změnovém listu 1 označené jako vícenáklady). Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu Díla)

blíže specifikovaném Smlouvou, zejména v čl. III Smlouvy se vypouští práce a dodávky (dále jako „méněpráce“), které dle dohody Stran nebudou prováděny, blíže specifikované ve Změnovém listu 1 (ve Změnovém listu 1 označené jako méněpráce).

- 1.2 Strany se dohodly, že podklady k provedení Díla blíže vymezené v čl. III Smlouvy se rozšiřují o Změnový list 1, jímž jsou modifikovány. Strany se dále dohodly, že podklady, kterými je stanovena cena Díla (čl. VII odst. 3 Smlouvy) se rozšiřují o Změnový list 1, kterým jsou modifikovány.
- 1.3 Strany se dohodly, že Zhotovitel obnoví realizaci Díla od 1. 3. 2025, budou-li k tomuto datu panovat vhodné klimatické podmínky pro zahájení realizaci Díla, jinak kdykoli po tomto datu, kdy budou alespoň pět (5) dní po sobě jdoucí panovat vhodné klimatické podmínky. Vhodnými klimatickými podmínkami se rozumí průměrná denní teplota vzduchu 5 dní po sobě jdoucích min. +10 °C, relativní vlhkost vzduchu do 70 %, pro pokládku umělého sportovního povrchu dále také suché podloží. Ode dne obnovení realizace Díla počíná běžet zbylá část lhůty pro provedení a předání Díla v délce 52 kalendářních dnů.
- 1.4 Zhotovitel je oprávněn přerušit realizaci Díla či jeho část po dobu panujících nevhodných klimatických podmínek neumožňujících dodržet technologii pokládky umělého sportovního povrchu. Zhotovitel obnoví realizaci Díla, budou-li panovat vhodné klimatické podmínky uvedené v čl. 1.3 alespoň pět dní po sobě jdoucích. Strany se dohodly, že termín provedení a předání Díla se prodlužuje o dobu, po kterou Zhotovitel přerušil realizaci Díla z důvodu panujících nevhodných klimatických podmínek dle tohoto čl. 1.4.
- 1.5 Strany se dohodly, že Časový a finanční harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje novým časovým a finančním harmonogramem postupu prací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
- 1.6 Strany se dohodly, že cena Díla blíže sjednaná v čl. VII. odst. 1 Smlouvy se na základě sjednaných víceprací a méněprací mění. Strany se proto dohodly, že v čl. VII. Cena díla Smlouvy se v původním znění odst. 1 ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a změn díla dodatkem č. 1 této smlouvy o dílo a činí:

Cena bez DPH **2 553 695,47 Kč**

DPH **536 276,04 Kč**

Cena včetně DPH **3 089 971,51 Kč**

Slovy: tři miliony osmdesát devět tisíc devět set sedmdesát jedna korun, padesát jedna haléřů českých

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto Dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list 1
Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram postupu prací
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Žatce dne 31. 01. 2025 usnesením č. 68/2025.

- 2.5 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- 2.6 Strany tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Žatci dne:
za objednatele:

Ing. Radim Laibl
starosta města

V Plzni dne:
za zhotovitele:

Pavel Čiha
obchodní ředitel, na základě PM

Petr Winkelhöfer
ředitel stavební výroby, na základě PM

Název stavby:

Oprava hřiště v ul. K Perči, Žatec

Umístění změny:

Celá stavba

Popis změny:

Dle požadavku bylo k příchodu na stavbu vybudován stojan pro kola. Pro nepřesné zadání asfaltu byla potřeba úprava.

Datum:

05.12.2024

MĚNĚPRÁCE:

Pol. č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. cena	Celková cena	Poznámka
1	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozporstředěním a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+) po zhuťnění tl. 50 mm	m2	440,90			Položka obsažena v rozpočtu
2	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	440,90			Položka obsažena v rozpočtu
		Skladba H2 - 44,1; Skladba H1 - 396,8					
2	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 70 01 01	t	17,592			Položka obsažena v rozpočtu

MĚNĚPRÁCE ČÁST ASFALTY bez DPH:

-346 856,60 Kč

VÍČENÁKLADY:

Pol. č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. cena	Celková cena	Poznámka
Stojan pro kola							
20	Kalkulace	Materiál pro stojan (sloupce, jakl), včetně spojovacího materiálu, se zinkováním	kpl	1,00			Kalkulace VYSSPA
21	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 do 20 m3	m3	0,68			Položka dle ceníku URS
		pod stojan na kola (3*1,5*0,15)					
22	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	0,26			Položka dle ceníku URS
		základy pro stojan 2 ks = 0,4*0,4*0,8					
23	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,93			Položka obsažena v rozpočtu
24	171201221.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,49			Položka obsažena v rozpočtu
25	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,21			Položka obsažena v rozpočtu
26	Kalkulace	Montážní práce	kpl	1,00			Kalkulace VYSSPA
27	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	4,50			Položka obsažena v rozpočtu
28	564730101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	4,50			Položka dle ceníku URS
29	564811011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	4,50			Položka dle ceníku URS
30	28611136	Trubka kanalizační PVC DN 200x1000 SN4	m	2,00			Položka obsažena v rozpočtu

VÍČENÁKLADY ČÁST STOJAN NA KOLA bez DPH:

23 452,75 Kč

Asfalty							
31	Rpoložka	Frézování zpevněných ploch asfaltových tl. 70 mm	m2	250,00			Kalkulae dle přijaté nabídky
32	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	881,80			Kalkulace dle přijaté nabídky
		Realizováno bude ve dvou vrstvách					
33	Rpoložka	Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny	m2	100,00			Kalkulace dle přijaté nabídky
34	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	440,90			Položka dle ceníku URS
35	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	440,90			Položka dle ceníku URS
36	Rpoložka	Vrstvy pro obnovu a opravy z asfalto cementového betonu, případné vyrovnávky, průměrná tl. 20 mm	t	1,00			Kalkulace dle přijaté nabídky
		Fakturováno bude dle skutečnosti					

VÍČENÁKLADY ČÁST ASFALTY bez DPH (včetně odpočet položky 1 a 2 z méně nákladů):

356 389,75 Kč

Vícenáklady skládka, ostatní práce						
37	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	17,59		Položka dle ceníku URS

VÍČENÁKLADY CELKEM bez DPH:		392 214,07 Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM bez DPH:		-346 856,60 Kč
SOUČET bez DPH:		45 357,48 Kč
CELKEM bez DPH:		45 357,48 Kč
Za zhotovitele:		Za objednatele:
V Plzni dne:		V Žatci dne:

.....
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

.....
Město Žatec

.....
Za TDS: [redacted]

Harmonogram postupu stavebních prací: "Oprava hřiště v ul. K Perči, Žatec"

Zhotovitel :
Doba plnění:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.
61 dní od převzetí staveniště (převzato 5.11.2024) stavba dne 14.11.2024 zastavena. K znovuzahájení prací dojde začátkem roku 2025 - na základě vhodných klimatických podmínek

TÝDNY realizace	1. (11/2024)	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
STAVEBNÍ PRÁCE									
1 - Zemní práce									
2 - Zakládání									
3 - Svislé a kompletní konstrukce									
5 - Komunikace pozemní									
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání									
997 - Přesun sutě									
998 - Přesun hmot									
762 - Konstrukce tesařské									
767 - Konstrukce zámečnické									
783 - Dokončovací práce - nátěry									
VRN									

MĚSÍCE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FINANČNÍ HMG (CZK bez DPH)	119 628,16 Kč	119 628,16 Kč	173 786,15 Kč	366 768,73 Kč	366 768,73 Kč	366 768,73 Kč	521 332,03 Kč	283 079,86 Kč	235 934,95 Kč

CELKEM

2 553 695,47 Kč