



Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1471/2024

"Integrované výjezdové centrum Turnov - stavební práce"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem hejtmana

dále jen „objednatel“

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Luděk Kostka, předseda představenstva a Ivan Havel, člen představenstva

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 9. 2024 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1471/2024 kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést „Integrované výjezdové centrum Turnov - stavební práce“ (dále jen „smlouva“), ke které smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2024 Dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“).

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce a současně se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku ve výši **1.068.456,40 Kč** bez DPH, tj. **1.292.832,24 Kč**, včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:


Cena díla dle smlouvy bez DPH	204.754.768,50 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	1.306.205,42 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	237.749,02 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	205.823.224,90 Kč
DPH	43.222.877,23 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	249.046.102,13 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven **v elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného **uznávaného elektronického podpisu** dle zákona č. 297/2016 Sb. Smluvní strany se dohodly, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany objednatele v registru smluv, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 134/25/RK ze dne 21. 1. 2025.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 2 a Soupis prací, dodávek a služeb.

Za objednatele:




Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmána

Za zhotovitele:



Luděk Kostka
předseda představenstva



Ivan Havel
člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 2		
Název akce:	„Integrované výjezdové centrum Turnov - stavební práce“		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.		
Smlouva o provedení stavby	OLP/1471/2024		
Registrační číslo projektu:	---		
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj GEOSAN GROUP a.s.	Datum:	13. 1. 2025

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 5 ZÁKONA

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222 odst. 5 zákona nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a

b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

2.04 - Zemní práce pro opěrné zdi

Popis a zdůvodnění změny:

Tato změna řešení upřesnění výkopových prací pro opěrné stěny SO 107. Při zahájení prací bylo zjištěno (geometrickým zaměřením), že skutečnost neodpovídá výměře, která je uvedena v soupise prací, dodávek a služeb (dále jen „rozpočet“). Z tohoto důvodu je nutné do rozpočtu tyto výměry doplnit, aby bylo možné provést výkopy v požadovaném rozsahu dle projektové dokumentace. Proto se touto změnou navyšují požadované výměry pro výkopy a zpětné zásypy okolo opěrných stěn s označením „A“ a „B“.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 277.288,59 Kč bez DPH

změna 2.04 celkem: 277.288,59 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.05 – Pažení pro opěrnou zeď

Popis a zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci jsou navrženy opěrné stěny SO 107 pod označením „A“ a „B“. Opěrná stěna s označením „B“ začíná u objektu SO 102 ZZS, kde je zároveň v těsné blízkosti se stávající trasou STL plynovodu. V této části není možné provést výkopy pro SO 107 pomocí svahování, ale je nutné nechat svislou stěnu, aby nedošlo k poškození stávající STL plynovodu. Z tohoto důvodu musí být v této části zřízeno pažení, aby bylo možné bezpečně vázat ve výkopu betonářskou výztuž včetně následné betonáže opěrné stěny. Výkop v této části dosahuje výšky až 4 m od paty výkopu po přilehlý terén. Proto jsou do rozpočtu doplněné chybějící položky pro pažení.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 241.025,42 Kč bez DPH

změna 2.05 celkem: 241.025,42 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.06 – Podkladní beton pro opěrnou zeď**Popis a zdůvodnění změny:**

V projektové dokumentaci jsou navrženy opěrné stěny SO 107 pod označením „A“ a „B“. Po vykopání požadované hloubky by mělo dojít k vázání paty opěrné stěny, aby bylo možné dodržet technologický postup pro monolitické konstrukce (krytí výztuže) je nutné mít pokladní povrch zpevněný a rovný. Jelikož ale rozpočet neobsahuje u daného stavebního objektu SO 107 položky pro vytvoření této roviny je nutné do rozpočtu chybějící položky pro podkladní beton doplnit, aby při následném vázání a betonování paty opěrné stěny byl dodržen požadovaný technologický postup.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 167.598,34 Kč bez DPH

změna 2.06 celkem: 167.598,34 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 6 ZÁKONA

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222 odst. 6 nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.07 – Odtěžení pláň objektů pro montáž prefa konstrukcí**Popis a zdůvodnění změny:**

Tato změna řeší úpravu manipulační plochy pro těžkou techniku (autojeřáby). Po dokončení vrtacích prací byly všechny pláň objektů (SO 101, SO 102 a SO 103) velmi rozbahněné. Proto, aby mohla nastoupit těžká technika (autojeřáb) na montáž prefa konstrukce všech tří objektů je nutné zajistit stabilní podloží, aby při zaparkování jeřábu nedocházelo k jeho poklesům (proboření) do nezpevněné zeminy (bláta). Z tohoto důvodu je nutné nejprve odtěžit cca 150 mm rozbahněné zeminy a tento odtěžený materiál nahradit vhodnějším. Pro účely zpevnění bude v tomto případě použita vrstva štěrkodrti. Vytěžený výkopek bude následně odvezen na skládku k tomu určenou.


méněpráce 237.749,02 Kč bez DPH; vícepráce 620.293,07 Kč bez DPH

změna 2.07 celkem: 382.544,05 Kč bez DPH


Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Rekapitulace změn závazku	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	0,00	685.912,35	620.293,07
Cena méněprací bez DPH	0,00	0,00	237.749,02
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	0,00	685.912,35	858.042,09
Absolutní hodnota změny v %	0,00	0,33	0,42

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2	
Přílohy: Soupis víceprací a méněprací			
Cena méněprací bez DPH:		237.749,02 Kč	
Cena víceprací bez DPH:		1.306.205,42 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:		Výsledná cena změny včetně DPH:
1.068.456,40 Kč	224.375,84		1.292.832,24 Kč
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:			
Podpis technického dozoru stavebníka (TDS):		Podpis projektanta stavby (AD):	



Datum: 14. 1. 2025	Datum: 14. 1. 2025
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 14. 1. 2025	Datum: 14. 1. 2025
--------------------	--------------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL2
Stavba: Dodatek č. 2 - Integrované výjezdové centrum Turnov

KSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 9. 1. 2025

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:
GEOSAN GROUP a.s.

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
PRIDOS

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
GEOSAN GROUP a.s.

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 068 456,40
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 068 456,40	224 375,84
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 292 832,24

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL2		
Stavba:	Dodatek č. 2 - Integrované výjezdové centrum Turnov		
Místo:	Turnov	Datum:	9. 1. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 068 456,40	1 292 832,24	
2.04	Zemní práce pro opěrné zdi	277 288,59	335 519,19	STA
2.05	Pažení pro opěrnou zeď	241 025,42	291 640,76	STA
2.06	Podkladní beton pro opěrné zdi	167 598,34	202 793,99	STA
2.07	Odtěžení pláně objektů pro montáž prefa konstrukcí	382 544,05	462 878,30	STA
2.07.1	SO 101 - Budova HZS	190 271,79	230 228,87	Soupis
2.07.2	SO 102 - Budova ZZS	124 014,01	150 056,95	Soupis
2.07.3	SO 103 - Budova KŘP	68 258,25	82 592,48	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt:

2.04 - Zemní práce pro opěrné zdi

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 9. 1. 2025

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

IČ:

28169522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

PRIDOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

GEOSAN GROUP a.s.

IČ:

28169522

DIČ:

CZ28169522

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

277 288,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	277 288,59	21,00%	58 230,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

335 519,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 2 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:

2.04 - Zemní práce pro opěrné zdi

Místo: Turnov
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 9. 1. 2025
Projektant: PRIDOS
Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	277 288,59
HSV - Práce a dodávky HSV	277 288,59
1 - Zemní práce	277 288,59

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 2 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:

2.04 - Zemní práce pro opěrné zdi

Místo: TurnovDatum: 9. 1. 2025

Zadavatel: Liberecký krajProjektant: PRIDOS

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

277 288,59

D HSVPráce a dodávky HSV

277 288,59

D 1Zemní práce

277 288,59

2	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	584,159	251,07	146 664,80	Dle SoD - SO 107
	VV		Dle SOD					
	VV		"od původního terénu po sejmutí ornice na základovou spáru"					
	VV		"A"-(9,86+52,675-10,0+1,0)*(1,8+1,0*2)*1,35		-274,635			
	VV		"A"-(10,0+32,0+38,565+5,71+1,0)*(2,0+1,0*2)*1,15		-401,465			
	VV		Mezisoučet		-676,100			
	VV		"B"-(1,0+16,885)*(2,0+1,0*2)*0,5		-35,770			
	VV		"B"-(10,277*(2,5+1,0*2)*0,6		-27,748			
	VV		"B"-(17,7*(2,5+1,0*2)*1		-79,650			
	VV		"B"-(25,169+0,40)*(2,5+1,0*2)*1,2		-138,073			
	VV		Mezisoučet		-281,241			
	VV		Součet		-957,341			
	VV		Skutečnost					
	VV		"A" 30*((5,36+6,64)/2)		180,000			
	VV		110*((8,82+6,63+7,71+7,26)/4)		836,550			
	VV		Mezisoučet		1 016,550			
	VV		"B" 18*((6,01+6,62)/2)		113,670			
	VV		18*((10,10+9,84+12,29)/3)		193,380			
	VV		14*((12,29+16,36)/2)		200,550			
	VV		20*((16,36+15,24)/2)		316,000			
	VV		Mezisoučet		823,600			
	VV		Součet		1 840,150			
	VV		Odpčet výkopů - překrývání HTÚ a zaměření výkopů od původního terénu					
	VV		"A"-(0,75*3)/2*140		-157,500			
	VV		Mezisoučet		-157,500			
	VV		"B"-(3,5*2,8)/2*13,5		-66,150			
	VV		-(2*1,5)/2*50		-75,000			
	VV		Mezisoučet		-141,150			
	VV		Součet		-298,650			
	VV		"Celkem"-957,341+1840,150-298,650		584,159			
	VV	OP	Součet		584,159			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 168,318	25,62	29 932,31	Dle SoD - SO 107
	VV		"pro zásypy"OP*2		1 168,318			
	VV		Součet		1 168,318			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	584,159	15,37	8 978,52	Dle SoD - SO 107
	VV		OP		584,159			
2001	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	584,159	157,00	91 712,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		op		584,159			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt:

2.05 - Pažení pro opěrnou zed'

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 9. 1. 2025

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

IČ:

28169522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

PRIDOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

GEOSAN GROUP a.s.

IČ:

28169522

DIČ:

CZ28169522

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

241 025,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	241 025,42	21,00%	50 615,34
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

291 640,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 2 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 2.05 - Pažení pro opěrnou zeď

Místo: Turnov
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 9. 1. 2025
Projektant: PRIDOS
Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	241 025,42
HSV - Práce a dodávky HSV	219 025,42
2 - Zakládání	216 127,20
998 - Přesun hmot	2 898,22
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	22 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 2 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 2.05 - Pažení pro opěrnou zeď
Místo: Turnov
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 9. 1. 2025
Projektant: PRIDOS
Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							241 025,42	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				219 025,42	
D		2	Zakládání				216 127,20	
2001	K	292111111	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení	t	2,958	19 200,00	56 793,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/292111111					
		VV	1m = 17 kg					
		VV	3*(6*4+4*4+6*3)*0,017		2,958			
		VV	Součet		2,958			
2002	M	14550302	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x6mm	t	3,106	35 600,00	110 573,60	CS ÚRS 2024 02
		VV	Prořez 5%					
		VV	2,958*1,05		3,106			
		VV	Součet		3,106			
2003	K	151721111	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m	m2	46,000	1 060,00	48 760,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151721111					
		VV	4*3*3+4*1*2,5		46,000			
		VV	Součet		46,000			
D		998	Přesun hmot				2 898,22	
2004	K	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t	4,615	628,00	2 898,22	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998001011					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				22 000,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				22 000,00	
5	K	032002000	Zdvíhací mechanismy	soubor	1,000	22 000,00	22 000,00	Dle SoD - VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 2 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
 2.06 - Podkladní beton pro opěrné zdi

KSO:
Místo: Turnov

Zadavatel:
 Liberecký kraj

Zhotovitel:
 GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:
 PRIDOS

Zpracovatel:
 GEOSAN GROUP a.s.

CC-CZ:
Datum: 9. 1. 2025

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			167 598,34
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	167 598,34	21,00%	35 195,65
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	202 793,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 2 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:

2.06 - Podkladní beton pro opěrné zdi

Místo:	Turnov	Datum:	9. 1. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	167 598,34
HSV - Práce a dodávky HSV	167 598,34
27 - Zakládání - základy	167 598,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 2 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 2.06 - Podkladní beton pro opěrné zdi

Místo: Turnov Datum: 9. 1. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: PRIDOS
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 167 598,34

D	HSV	Práce a dodávky HSV					167 598,34	
D	27	Zakládání - základy					167 598,34	
18	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	43,690	3 836,08	167 598,34	Dle SoD - SO 101
	VV		Pod desku u SO107					
	VV		"OS1"(9,15+3,5+2,8+6,8+3,4+2,05+15,45)*2,6*0,1+17,3*2,005*0,1+10,9*2,4*0,1		17,304			
	VV		"OS2"(5,75+22,0+41,0+9,95)*1,8*0,1+(17,0+32,4+11,7)*2,0*0,1		26,386			
	VV		Součet		43,690			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt:

2.07 - Odtěžení pláně objektů pro montáž prefa konstrukcí

Soupis:

2.07.1 - SO 101 - Budova HZS

KSO:

Místo: Turnov

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:

PRIDOS

Zpracovatel:

GEOSAN GROUP a.s.

CC-CZ:

Datum: 9. 1. 2025

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

28169522

DIČ:

CZ28169522

IČ:

DIČ:

IČ:

28169522

DIČ:

CZ28169522

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

190 271,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	190 271,79	21,00%	39 957,08
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

230 228,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 2 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 2.07 - Odtěžení pláně objektů pro montáž prefa konstrukcí
Soupis:

2.07.1 - SO 101 - Budova HZS			
Místo:	Turnov	Datum:	9. 1. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		190 271,79	
HSV - Práce a dodávky HSV		190 271,79	
1 - Zemní práce		149 787,81	
23 - Zakládání - piloty		40 483,98	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 2 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 2.07 - Odtěžení pláně objektů pro montáž prefa konstrukcí
Soupis: 2.07.1 - SO 101 - Budova HZS

Místo: Turnov Datum: 9. 1. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: PRIDOS
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 190 271,79

D HSV Práce a dodávky HSV 190 271,79

D 1 Zemní práce 149 787,81

2	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	126,239	233,50	29 476,81	Dle SoD - SO 101
	VV		1133,37*0,15		170,006			
	VV		-(2,4*2,4*38+2,7*2,7*10)*0,15		-43,767			
	VV		Součet		126,239			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	126,239	209,67	26 468,53	Dle SoD - SO 101
	VV		OP		126,239			
	VV		Součet		126,239			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 136,151	9,53	10 827,52	Dle SoD - SO 101
	VV		OP*9 "Přepočtené koeficientem množství		1 136,151			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	227,230	357,39	81 209,73	Dle SoD - SO 101
	VV		OP*1,8		227,230			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	126,239	14,30	1 805,22	Dle SoD - SO 101
	VV		OP		126,239			
	VV		Součet		126,239			
	D	23	Zakládání - piloty				40 483,98	
16	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-1 133,370	104,84	-118 822,51	Dle SoD - SO 101
	VV		"zpevnění pilotovací roviny - předběžně, upřesnit po provedení výkopů"					
	VV		-((48,9+1,0*2)*(18,9+1,0*2)+6,52*(5,5+1,0)+3,6*(6,55+1,0))		-1 133,370			
	VV		Součet		-1 133,370			
11	K	(08)56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 133,370	140,56	159 306,49	Dle SoD - SO 105
	P		Poznámka k položce: Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP Plocha v m2 viz. příloha D.105.2 Situace zpevněných ploch Plocha 3536,56 m2:3536,56=3 536,560 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřikv, nátěry "zpevnění pilotovací roviny - předběžně, upřesnit po provedení výkopů"					
	VV		(48,9+1,0*2)*(18,9+1,0*2)+6,52*(5,5+1,0)+3,6*(6,55+1,0)		1 133,370			
	VV		Součet		1 133,370			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 2 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
 2.07 - Odtěžení pláně objektů pro montáž prefa konstrukcí
Soupis:
 2.07.2 - SO 102 - Budova ZZS

KSO:
Místo: Turnov

Zadavatel:
 Liberecký kraj

Zhotovitel:
 GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:
 PRIDOS

Zpracovatel:
 GEOSAN GROUP a.s.

CC-CZ:
Datum: 9. 1. 2025

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		124 014,01	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 014,01	21,00%	26 042,94
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	150 056,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 2 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 2.07 - Odtěžení pláně objektů pro montáž prefa konstrukcí
Soupis:

2.07.2 - SO 102 - Budova ZZS			
Místo:	Turnov	Datum:	9. 1. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		124 014,01	
HSV - Práce a dodávky HSV		124 014,01	
1 - Zemní práce		97 960,20	
23 - Zakládání - piloty		26 053,81	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 2 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 2.07 - Odtěžení pláně objektů pro montáž prefa konstrukcí
Soupis:

2.07.2 - SO 102 - Budova ZZS

Místo:	Turnov	Datum:	9. 1. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 124 014,01

D HSV Práce a dodávky HSV 124 014,01

D 1 Zemní práce 97 960,20

2	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	90,401	233,50	21 108,63	Dle SoD - SO 102
	VV		729,39*0,15		109,409			
	VV		-(2,4*2,4*22)*0,15		-19,008			
	VV		Součet		90,401			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	90,401	209,67	18 954,38	Dle SoD - SO 102
	VV		OP		90,401			
	VV		Součet		90,401			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	813,609	9,53	7 753,69	Dle SoD - SO 102
	VV		OP*9 "Přepočtené koeficientem množství		813,609			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	162,722	300,21	48 850,77	Dle SoD - SO 102
	VV		OP*1,8		162,722			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	90,401	14,30	1 292,73	Dle SoD - SO 102
	VV		OP		90,401			
	VV		Součet		90,401			
	D	23	Zakládání - piloty				26 053,81	
16	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-729,390	104,84	-76 469,25	Dle SoD - SO 102
	VV		"zpevnění pilotovací roviny - předběžně, upřesnit po provedení výkopů"					
	VV		-(33,3+1,0*2)*(16,4+1,0*2)		-649,520			
	VV		-6,8*(6,4+1,0*2)		-57,120			
	VV		-7,0*3,25		-22,750			
	VV		Součet		-729,390			
11	K	(08)56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	729,390	140,56	102 523,06	Dle SoD - SO 105
	P		Poznámka k položce: Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiálu; zhotovení, parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP Plocha v m2 viz. příloha D.105.2 Situace zpevněných ploch Plocha 3536,56 m2:3536,56=3 536,560 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry "zpevnění pilotovací roviny - předběžně, upřesnit po provedení výkopů"					
	VV		(33,3+1,0*2)*(16,4+1,0*2)		649,520			
	VV		6,8*(6,4+1,0*2)		57,120			
	VV		7,0*3,25		22,750			
	VV		Součet		729,390			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 2 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
 2.07 - Odtěžení pláně objektů pro montáž prefa konstrukcí
Soupis:
 2.07.3 - SO 103 - Budova KŘP

KSO:
Místo: Turnov

Zadavatel:
 Liberecký kraj

Zhotovitel:
 GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:
 PRIDOS

Zpracovatel:
 GEOSAN GROUP a.s.

CC-CZ:
Datum: 9. 1. 2025

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			68 258,25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	68 258,25	21,00%	14 334,23
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			82 592,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 2 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 2.07 - Odtěžení pláně objektů pro montáž prefa konstrukcí
Soupis:

2.07.3 - SO 103 - Budova KŘP			
Místo:	Turnov	Datum:	9. 1. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		68 258,25	
HSV - Práce a dodávky HSV		68 258,25	
1 - Zemní práce		52 860,03	
23 - Zakládání - piloty		15 398,22	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 2 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 2.07 - Odtěžení pláně objektů pro montáž prefa konstrukcí
Soupis:

2.07.3 - SO 103 - Budova KŘP

Místo:	Turnov	Datum:	9. 1. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 68 258,25

D HSV Práce a dodávky HSV 68 258,25

D 1 Zemní práce 52 860,03

2	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	48,781	233,50	11 390,36	Dle SoD - SO 103
	VV		411,607*0,15		61,741			
	VV		-(2,4*2,4*15)*0,15		-12,960			
	VV		Součet		48,781			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,781	209,67	10 227,91	Dle SoD - SO 103
	VV		OP		48,781			
	VV		Součet		48,781			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	439,029	9,53	4 183,95	Dle SoD - SO 103
	VV		OP*9 "Přepočtené koeficientem množství		439,029			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	87,806	300,21	26 360,24	Dle SoD - SO 103
	VV		OP*1,8		87,806			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	48,781	14,30	697,57	Dle SoD - SO 103
	VV		OP		48,781			
	VV		Součet		48,781			
	D	23	Zakládání - piloty				15 398,22	
16	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-411,607	103,15	-42 457,26	Dle SoD - SO 103
	VV		"zpevnění pilotovací roviny - předběžně, upřesnit po provedení výkopů"					
	VV		-(20,9+1,0*2)*(11,9+1,0*2)		-318,310			
	VV		-12,94*(5,21+1,0*2)		-93,297			
	VV		Součet		-411,607			
11	K	(08)56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	411,607	140,56	57 855,48	Dle SoD - SO 105
	P		Poznámka k položce: Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP Plocha v m2 viz. příloha D.105.2 Situace zpevněných ploch Plocha 3536,56 m2:3536,56=3 536,560 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřikv. nátěrv "zpevnění pilotovací roviny - předběžně, upřesnit po provedení výkopů"					
	VV		(20,9+1,0*2)*(11,9+1,0*2)		318,310			
	VV		12,94*(5,21+1,0*2)		93,297			
	VV		Součet		411,607			

SEZNAM FIGUR

Kód: ZL2
Stavba: Dodatek č. 2 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Datum: 9. 1. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

2.04 Zemní práce pro opěrné zdi

OP	Opěrné stěny A a B	m3	584,159
	"Celkem"-957,341+1840,150-298,650		584,159
OP	Součet		584,159
Použití figury:			
131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	584,159
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 168,318
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	584,159
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	584,159

2.07/ 2.07.1 SO 101 - Budova HZS

OP	Odkop pro podsyp	m3	126,239
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	126,239
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 136,151
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	227,230
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	126,239

2.07/ 2.07.2 SO 102 - Budova ZZS

OP	Odkop pro podsyp	m3	90,401
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	90,401
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	813,609
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	162,722
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	90,401

2.07/ 2.07.3 SO 103 - Budova KŘP

OP	Odkop pro podsyp	m3	48,781
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,781
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	439,029
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	87,806
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	48,781