

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 025/118246/S954/2014/019/Ger

Lesy České republiky, s.p.,

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68,

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540,
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451,

Zastoupený: Ing. Michal Gaube, pověřený výkonem funkce generálního ředitele Lesů ČR, s.p.

zastoupen Ing. Danem Králem, Ph.D., vedoucím Správy toků – oblast povodí Vltavy, na základě

Pověření ze dne 16.12. 2013

ve věcech technických jedná:

Ing. Dan Král Ph.D., vedoucí správy toků

Zdeňka Gerbocová, DiS., technický dozor stavebníka, tel. [redacted]

Ing. František Bubrle - zastupitelnost, tel. [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Jiří Trubák,

IČO:49835157

DIČ:CZ470322075

místem podnikání: Beroun, Karlova 540, 26601

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Josef Karhan

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. č. 025/118246/S954/2014/019/Ger na akci „V Pánvích ř.km 0,800-0,900“, spočívající ve změně ceny za dílo.

1. Cena o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění o méněpráce uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 a o provedené vícepráce uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1, řádně objednatelům odsouhlasené ve stavebním deníku a uvedené v tomto dodatku č. 1, následovně:

Cena dle SOD č. 025/118246/S954/2014/019/Ger :

Cena za SO 01 přehrážka spodní bez DPH: 33 719,- Kč

DPH (21%): 7 081,- Kč

Cena za SO 01 přehrážka spodní včetně DPH: 40 800,- Kč

Cena za SO 02 přehrážka horní bez DPH: 54 759,- Kč

DHP(21%): 11 499,- Kč

Cena za SO 02 přehrážka horní včetně DPH: 66 258,- Kč

Cena celkem za dílo bez DPH: 88 478,- Kč

DPH (21%): 18 580,- Kč

Cena celkem za dílo včetně DPH: 107 058,- Kč

Cena méněprací:

Cena za SO 01 přehrážka spodní bez DPH: 6 576,- Kč

Cena za SO 02 přehrážka horní bez DPH: 17 618,- Kč

Cena víceprací:

Cena za SO 01 přehrážka spodní bez DPH: 1 423,- Kč

Cena za SO 02 přehrážka horní bez DPH: 3 841,- Kč

Cena dle SOD č. 025/118246/S954/2014/019/Ger dodatku č.1:

Cena za SO 01 přehrážka spodní bez DPH: 28 566,- Kč

DPH (21%): 5 999,- Kč

Cena za SO 01 přehrážka spodní včetně DPH: 34 565,- Kč

Cena za SO 02 přehrážka horní bez DPH: 40 982,- Kč

DHP(21%): 8 606,- Kč

Cena za SO 02 přehrážka horní včetně DPH: 49 588,- Kč

Cena celkem za dílo bez DPH: 69 548,- bez DPH

DPH (21%): 14 605,- Kč

Cena celkem vč. DPH: 84 153,- Kč včetně DPH



DPH bude účtováno ve výši dle platného zvláštního právního předpisu.

2. Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo č. 025/118246/S954/2014/019/Ger, Dodatku č. 1 se soupisem méněprací a víceprací uvedených v přílohách tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 025/118246/S954/2014/019/Ger.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 025/118246/S954/2014/019/Ger zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne 18.2.2014



.....
republicany, s.p.
Karlova 116A, 501 68 Hradec Králové
51, DIČ: CZ42100451
- oblast povodí Vltavy
2, 256 01 Benešov

[02]

.....
. D.
lí Vltavy
, s. p.

.....
Karlova 540, Beroun
IČ: 49835157 DIČ: CZ470322075
tel.: 603 85 30 30

.....
Jiří Trubák
Karlova 540, 266 01 Beroun

Příloha č. 1 - soupis méněprací – nabídkový rozpočet zhotovitele

Příloha č. 2 - soupis víceprací – nabídkový rozpočet zhotovitele

ZADÁNÍ

Příloha č. 2 vícepráce

Stavba: V Pánvích ř.km.0,800-0,900

Objekt: SO 01 přehrážka spodní + SO 02 Přehrážka horní - vícepráce

Zpracoval: Jiří Trubák

JKSO:

Datum: 18.2.2014

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

Vícepráce SO1 přehrážka spodní

Zemní práce

1	162501102	Vodorovné přemístěn výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přes 2500 m do 3000 m	m3	21,920	64,90	1 423,00
---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Celkem

1 423,00

Vícepráce SO 02 přehrážka horní

Zemní práce

1	162501102	Vodorovné přemístěn výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přes 2500 m do 3000 m	m3	58,725	65,40	3 841,00
---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Celkem

3 841,00

Celkem výstavby SO 01+ SO 02

5 264,00

tel.: 49630107 / DIČ: CZ470322075
tel.: 603 85 30 30

ZADÁNÍ

Příloha č. 1 méněpráce

Stavba: V Pánvích ř.km.0,800-0,900

Objekt: SO 01 Přehrážka spodní + SO 02 Přehrážka horní - méněpráce

Zpracoval: Jiří Trubák

JKSO:

Datum: 18.2.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

Měněpráce SO1 přehrážka spodní

Zemní práce

1	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,920	140,00	3 069,00
2	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	438,400	8,00	3 507,00

Celkem

6 576,00

Měněpráce SO2 přehrážka horní

Zemní práce

1	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	58,725	140,00	8 222,00
2	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 174,500	8,00	9 396,00

Celkem

17 618,00

Celkem méněpráce SO 01 + SO 02

1,00

JIRI TRUBAK - STAVCO
Karlova 640, Beroun 3
IČ: 49835157 DIČ: CZ470322075
tel.: 603 85 30 30

