

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha**Dodatek č. 1****ke Smlouvě o dílo ev. č. SML-1790/2024 ze dne 10. 09. 2024****Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha**

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

zastoupená: plk. gšt. MUDr. Václavem Masopustem, Ph.D., MBA, LL.M., DBA., ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

KVOTYBEK spol. s r.o.

se sídlem: Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 05158681

DIČ: CZ05158681

zastoupená: Jiřím Skalickým, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 259189

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 09. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce bytu v pavilonu G - realizace**“ (systémové č. NEN N006/24/V00013963, č.j. 8084/2024-ÚVN) smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou udržovací práce a stavební úpravy v bytě č. 106 v pavilonu G v areálu zadavatele (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Z důvodu nepředvídatelně nastalých okolností a potřeb vzniklých v průběhu provádění díla (zejména na základě potřeby změny užívání prostoru), jak je popsáno dále v příloze č. 1 tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě svých dosavadních závazků ze Smlouvy o dílo, kterou tímto ujednávají v tomto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavření tohoto dodatku je v souladu s vyhrazenou změnou závazku dle ust. čl. II. Smlouvy o dílo, neboť využitím této výhrady došlo ke zvýšení celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1. Smlouvy o dílo o částku 1 691,95 Kč bez DPH odpovídající rozdílu mezi výše uvedenými vícepracemi a méněpracemi, tj. o 0,09 %.
4. Smluvní strany prohlašují, že potřeba výše popsaných změn vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky uvedené v čl. I. odst. 1 a hodnota předmětných změn je v součtu 125 896,95 Kč bez DPH, tj. 6,7 %.

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění a změně Smlouvy o dílo spočívajících ve změně rozsahu díla takto:

Smluvní strany si tímto sjednávají změnu rozsahu díla sjednanou ve Smlouvě o dílo spočívající jak v méněpracích, tak ve vícepracích, to vše v souladu s ust. článku II. Smlouvy o dílo a v rozsahu změn, jak jsou zachyceny a popsány ve vzájemně odsouhlaseném změnovém listu a v soupisu jednotlivých prací (položkovém rozpočtu), které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Soupis jednotlivých prací (položkový rozpočet) v Příloze č. 1 tohoto dodatku nenahrazují přílohu č. 2 Smlouvy o dílo, ale tuto přílohu pouze doplňují a pozměňují.

2. Práce dle Smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny výše uvedenými změnovými listy zůstávají ujednány v původním rozsahu dle Smlouvy o dílo.
3. Vzhledem k celkovým změnám za méněpráce a za vícepráce provedených na základě změnového listu, který jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, dochází k navýšení celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo o 1 691,95 Kč.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za tímto účelem nezbytnou součinnost. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku neobsahuje jejich obchodní tajemství.
2. Práva a povinnosti smluvních stran ujednaná ve Smlouvě o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena zůstávají zachována a v platnosti dle jejich původního rozsahu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Toto ustanovení se nepoužije v případě, kdy smluvní strany podepíší dodatek elektronicky.
5. Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1, Soupis jednotlivých prací (položkový rozpočet).

V Praze dne:

V Praze dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

Václav

Masopust

Digitálně podepsal

Václav Masopust

Datum: 2025.02.05

13:50:06 +01'00'

plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA,
LL.M., DBA, ředitel Ústřední vojenské nemocnice

Jiří Skalický

Jiří Skalický
c: CZ, 2.5.4.97 NTRCZ-05158081,
o=KVOTYBEK spol. s r.o., ou=1, cn=Jiří
Skalický, sn=Skalický, givenName=Jiří,
serialNumber=P905433, title=Jednatel
2025.01.24 09:47:44 +01'00'

Jiří Skalický, jednatel KVOTYBEK spol. s r.o.

Vojenské fakultní nemocnice Praha

ZMĚNOVÝ LIST

ÚVN – VoFN Praha – Rekonstrukce bytu v pavilonu G - realizace															
č. SoD zhot:	1790/2024 - SML	číslo:	1												
objednatel:	Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha p.o. zřízená Ministerstvem obrany ČR, IČ: 61383082														
zhotovitel:	KVOTYBEK spol. s r.o., IČ: 05158681														
název:	Sanitární vybavení, povrch stěn, dorovnání podlah,nábytek														
předmět změny: <i>Uživatel bytu v pavilonu G změnil užívání místností v průběhu stavby</i>															
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody): <i>1) V průběhu stavby byla uživatelem provedena změna užívání místností z krátkodobého ubytování na dlouhodobé. Jedná se o nový požadavek uživatele, který nebyl ani Zadavatel ani GP v době zpracování projektu znám. Touto změnou bylo provedeno umístění nového sanitárního vybavení do místností č.103 a č.104 včetně potřebných stavebních úprav. Zároveň byly provedeny úpravy povrchů stěn vhodnějším způsobem pro dlouhodobé užívání a uživatelem budou vybrány vhodnější postele pro dlouhodobé užívání. Do kuchně byla doplněna příprava na menší myčku nádobí.</i> <i>2) V průběhu odkrytí původních nášlapných vrstev podlah, byl zjištěn nesourodý podklad a výškový rozdíl podlah v jednotlivých místnostech, které je nutné dorovnat z důvodu bezbariérového užívání prostor. Dále byla dorovnána část stěny v koupelně z důvodu její velké křivosti a nemožnosti dobré pokládky obkladu. Proběhlo dorovnání a začistění odskoku u překladu v místnosti č.105.</i>															
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: <i>Tyto okolnosti se nedaly předvídat a nejsou chybou zhotovitele. Vzniklé práce, které nemohl objednatel jednat s náležitou péčí předem předvídat, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.</i>															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">vliv na cenu díla:</td> <td style="width: 10%;">ANO</td> <td style="width: 30%;">rozpočet: v příloze ZL</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">méněpráce</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">ANO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>cena: bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-62 102,50 Kč</td> </tr> </table>				vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce				ANO			cena: bez DPH	-62 102,50 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce												
			ANO												
		cena: bez DPH	-62 102,50 Kč												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">vliv na cenu díla:</td> <td style="width: 10%;">ANO</td> <td style="width: 30%;">rozpočet: v příloze ZL</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">vícepráce</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">ANO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>cena: bez DPH</td> <td style="text-align: right;">63 794,45 Kč</td> </tr> </table>				vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce				ANO			cena: bez DPH	63 794,45 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce												
			ANO												
		cena: bez DPH	63 794,45 Kč												
celková bilance		1 691,95													
CELKEM		1 691,95 Kč													
vliv na termín dokončení: NE															
jiné vlivy (na změnu PD apod.): ANO															
přílohy : 1. Položkový rozpočet															
podpis zhotovitele:															
vyjádření TDS :															
vyjádření projektanta:															
vyjádření objednatele:															

ZL 1 sanitární vybavení, povrch stěn, dorovnání podlah, nábytek

Stavba:

ÚVN – VoFN Praha – Rekonstrukce bytu v pavilonu G - realizace

Objekt:

Dílků rekonstrukce v pavilonu G

Soupis:

Stavební a konstrukční část

Místo:

ÚVN Praha

Datum:

12.12.2024

Objednatel:

Ústřední vojenská nemocnice-Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant:

STUDIO PHX S.R.O

Zhotovitel:

KVOTYBEK spol.s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 691,95
méněpráce							-62 102,50
vícepráce							63 794,45
A.6			POVRCHY STĚN A STROPŮ				
A.6.2			Dvojnásobná malba, otlěrůzdorná, bílé barvy M/01	m2	-15,00	65,00	-975,00
A.6.6			Dvojnásobná malba, omyvatelná, odstín finská sauna M/05	m2	15,00	70,00	1 050,00
A.6.7			vliesová tapeta s ornamentem běžových geometrizovaných listů, role 280cm M/06	m	-12,60	250,00	-3 150,00
A.6.8			vliesová tapeta na míru s přírodním motivem, role 280cm M/07	m	-6,100	250,00	-1 525,00
A.6.9			vliesová tapeta na míru s motivem vlčích máků, role 280cm M/08	m	-1,800	250,00	-450,00
A.6.10			Omyvatelná tapeta s ornamentem rozházených listů kapradiny, role 0,53x10,05m M/09	kus	-2,000	300,00	-600,00
A.6.2a			Dvojnásobná malba, otlěrůzdorná, barvy dle revize	m2	55,93	65,00	3 635,45
A.6.5			Keramický obklad mozaika, form plus 200x400mm, M/04	m2	2,08	1 750,00	3 640,00
B.1			SANITA				
B.1.1a			Keramické umyvadlo 55x42cm (Z/20), s přepadem, s otvorem pro baterii, barva bílá (např. Jika Cubito H8104220001041)	kus	2,00	2 040,00	4 080,00
B1.2			Vodovodní baterie umyvadlová (Z/02) (např. CUBITO N H3111X10041241)	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
C.1			VNITŘNÍ KANALIZACE				
C.1.1			Potrubí PP-HT vnější průměr D 50mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	1,00	300,00	300,00
C.1.11			HTSW přípojovací koleno 50/50/87°	kus	4,00	150,00	600,00
C.2			VNITŘNÍ VODOVOD				
C.2.1			Potrubí studené vody z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-RCT+BF, ekoplastik fiber basalt plus S3,2, včetně zednických výpomocí	m	3,50	220,00	770,00
C.2.2			Potrubí teplé vody z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-RCT+BF, ekoplastik fiber basalt plus S3,2, včetně zednických výpomocí	m	3,00	220,00	660,00
C.2.3			Pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 6,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	3,00	220,00	660,00
			VCP				
			lepidlo, perlínka, štukování - terasa u okení sestavy - stěny	m2	11,36	400,00	4 544,00
			lepidlo, perlínka, štukování - terasa u okení sestavy - strop	m2	3,87	460,00	1 780,20
			Zednické/sdk dorovnání odkoku u překladu v m.č.105/terasa	m2	1,10	900,00	987,30
			Bourací práce vč. Přesunu a likvidace - dorovnání zděného odkoku m.č.	m2	1,13	450,00	508,50
			Broušení stávajících betonových podlah úběr do 9 mm	m2	7,50	704,00	5 280,00
			Betonování nerovností - potěrový beton pr. Tl. 1,7cm	m2	34,00	355,00	12 070,00
			Jádrové vrtání	m	1,25	3 000,00	3 750,00
			Doplnění zásuvky pro myčku vč. Zapojení a jistění	ks	1	1 050,00	1 050,00
			Prostupy a požární ucpávky	ks	6	700,00	4 200,00
			Srovnání zdi v koupelně	m2	4,5	350,00	1 575,00
			Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm (do míst	m2	21,5	356,00	7 654,00
			MP				
A.2.12			Odstranění nésypu pod podlahami tl. do 200 mm pl přes 2 m2	m2	-13,31	750,00	-9 982,50
A.6.13			Hydroizolační nátěr ve vlhkých provozech	M2	-32,00	410,00	-13 120,00
C.1.22			Zednické výpomoci při instalaci kanalizačního potrubí	m	-20,00	365,00	-7 300,00
C.1.23			Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí	m	-20,00	50,00	-1 000,00
G.1.6			Postel s čelem včetně úlož.prostoru a s roštem 900x2000x910	ks	-1,00	12 000,00	-12 000,00
G.1.7			Postel s čelem včetně úlož.prostoru a s roštem 900x2000x780	ks	-1,00	12 000,00	-12 000,00

Vliv na termín:

NE

Za objednatele:

Za zhotovitele: