

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 1

Název stavby:
Projekt reg. č.:
Číslo Smlouvy o dílo:
Cena díla dle SOD bez DPH:
Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:

Dostavba kampusu LF UP v Olomouci – 2. část veřejné zakázky: Fasáda objektu
EDS 133D241000016
127/OVZ/PJ/2024
144 822 089,00 Kč
GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, IČ 13642464
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 61989592

ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZVZ (4,5,6,7)	Cena v Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě	§222 (9) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku
				Odpočet	Přípočet	Rozdíl						
1	SO-01 Objekt LF	Doplnění otevíravých oken do fasády	4	-375 196,80	1 409 714,04	1 034 517,24	1 784 910,84	1 784 910,84				1 034 517,24
2						0,00	0,00					0,00
3						0,00	0,00					0,00
4						0,00	0,00					0,00
5						0,00	0,00					0,00
6						0,00	0,00					0,00
7						0,00	0,00					0,00
8						0,00	0,00					0,00
9						0,00	0,00					0,00
10						0,00	0,00					0,00
Změna celkem v Kč				-375 196,80	1 409 714,04	1 034 517,24	1 784 910,84	1 784 910,84	0,00	0,00	0,00	1 034 517,24

LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	15%	30%
	Limit dodatku	21 723 313,35 Kč	43 446 626,70 Kč
	Zůstatek limitu po dečtení předešlých změn	21 723 313,35 Kč	43 446 626,70 Kč
	Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek	1 784 910,84 Kč	1 034 517,24 Kč
	Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)	19 938 402,51 Kč	42 412 109,46 Kč
	Podíle této změny na původní hodnotě	1,23%	0,71%
	Celkový podíl změn na původní hodnotě (včetně tohoto dodatku)	1,23%	0,71%

Původní cena díla144 822 089,00 Kč

Nová cena díla145 856 606,24 Kč

V Olomouci dne: 30.1.2025

Za zhotovitele:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Technický dozor stavebníka

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	01
Datum předložení TLZ:	30.1.2025

Smlouva o dílo (SoD) č.:	127/OVZ/PJ/2024
Ze dne:	14.6.2024

Projekt registrační číslo:	EDS 133D241000016
Stavba:	Dostavba kampusu LF UP v Olomouci – 2.část veřejné zakázky: Fasáda objektu
Objekt:	SO-01 Objekt LF
Název změny:	Doplnění otevíravých oken do fasády

Důvod změny a identifikace původce změny:

Uživatel požaduje z důvodu snížení nákladů na provoz vzduchotechniky doplnit některé vybrané místnosti ve všech podlažích o otevíravá okna, aby bylo možno tyto místnosti větrat přirozeným způsobem.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Bude provedena úprava již vyrobených svislých sloupků (1.NP, 2.NP), doplnění horních a dolních paždíků do nosného systému pro všechna otevíravá okna. Budou vyrobena a namontována otevíravá okna a provedena úprava a doplnění realizační, dílenské a výrobní dokumentace.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

1) Cenová nabídka.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-375 196,80 Kč bez DPH
	Přípočet:	1 409 714,04 Kč bez DPH
	Celkem:	1 034 517,24 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

STAVBA: Dostavba kampusu LF UP v Olomouci - fasáda

TLZ 01

Objekt: SO-01 - Objekt LF

Věc: Doplnění otevíravých oken do fasády

Popis změny: Pro zvýšení uživatelského komfortu bylo rozhodnuto o doplnění dalších otevíravých oken do fasády.

Cena - odpočet:

SO-01 - Objekt LF

-375 196,80 Kč

Fasáda (D+M)

-375 196,80 Kč

Odpočet - CELKEM

-375 196,80

SO-01.D.1.1-2.2 - Svislé a vodorovné konstrukce

-375 196,80

D		F		Fasáda (D+M)				-375 196,80
3	K	LOP.CP1	sloupkopříchková fasáda - opláštění - čirý panel	m2	-34,00	11 035,20		-375 196,80

p

Poznámka k položce:

položku ocenit jako D+M včetně provedení detailů, řešení/montážních mechanismů, dodávky doplňků a příslušenství

STAVBA: Dostavba kampusu LF UP v Olomouci - fasáda

TLZ 01

Objekt: SO-01 - Objekt LF

Věc: Doplnění otevíravých oken do fasády

Popis změny: Pro zvýšení uživatelského komfortu bylo rozhodnuto o doplnění dalších otevíravých oken do fasády. Součástí jsou také náklady spojené s úpravou již vyrobených prvků a chybějících pažďíků pro všechna otevíravá okna ve fasádě. Dále je součástí změnového listu doplnění v rozpočtu chybějící bondové fasády v místě zásobovacího dvora.

Cena - připočet:

SO-01 - Objekt LF

1 409 714,04

Fasáda (D+M)

1 276 914,04

Vedlejší rozpočtové náklady

132 800,00

D		F	Fasáda (D+M)	1 276 914,04			
7	K	LOP.WN01	sloupkopřičková fasáda - okna	m2	34,00	13 143,1	446 864,04
P			Poznámka k položce: položku ocenit jako D+M včetně provedení detailů, řešení/montážních mechanismů, dodávky doplňků a příslušenství				
	R		Doplnění horních paždíků do nosného systému pro všechna otevíravá okna	ks	89,00	2 250,0	200 250,00
	R		Doplnění dolních paždíků do nosného systému pro všechna otevíravá okna	ks	89,00	2 250,0	200 250,00
	R		Úprava již vyrobených prvků konstrukce (1.NP, 2.NP)	ks	32,00	3 500,0	112 000,00
1.NP				13*2			
2.NP				3*2			
	R		Doplnění bondové fasády M08 u vstupu do gastra	m2	29,00	10 950,00	317 550,00
			Skladba M08				
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	132 800,00			
5	K	VRN05	Kompletační činnost	kpl	1,000	2 050,00	2 050,00
	K	VRN06	Úprava a doplnění realizační, dílenské a výrobní dokumentace	kpl	1,000	125 000,00	125 000,00
7	K	VRN10	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
8	K	VRN11	Řešení specifických testů fasády	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00
	K	VRN12	DSPS pro předání díla	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

- BONDOVÁ FASÁDA M08 U ZÁSOBOVACÍHO DVORA

