

Změnový list k dodatku č. 1

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	Mgr. Aleš Knápek	
Muzeum Novojičínska příspěvková organizace 28. října 51/12 741 11 Nový Jičín		
Technický dozor stavebníka:	Ing. Tomáš Karpala	
INGESTA spol. s r.o. Hasičská 550/50 700 30 Ostrava - Hrabůvka		
Autorský dozor:	Oldřich Němec	projektant zemřel
Oldřich Němec		
Zhotovitel:	Jan Rudolf	
DEMSTAV group, s.r.o. Tř. 1. máje 243 753 01 Hranice		

Označení zakázky (název akce):	„Odstranění nedokončené stavby – Šenov u Nového Jičína“
Číslo smlouvy: 1643	podle smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 25.11.2024

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	2 566 164,11	3 105 058,57
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	-1 015 265,36	-1 228 471,09
Po uzavření dodatku č. 1	1 550 898,75	1 876 587,49

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)			
Vícepráce			
Předmět víceprací:		1. vybudování zpevněné plochy v místě nadrozměrných patek 2. zazdívky otvorů stávající nedemolované budovy 3. oplocení v místě demolované budovy 4. odstranění nadrozměrných základových patek 5. klempířské práce	
Zdůvodnění víceprací + cena:		Změna 1: v místě nadrozměrných patek byla místo velkého množství návozu zeminy zbudována zpevněná plocha pro uložení nadrozměrných sbírkových předmětů - 72.079,86 Kč bez DPH Změna 2: po odbourání budovy je nutno dozdit stávající okenní otvory, které byly zabetonovány pouze dřevotřískou. Otvory budou z důvodu teplotních ztrát vyplněny minerální izolací - 59.144,08 Kč bez DPH Změna 3: v místě demolované budovy bylo zbudováno oplocení, aby byl celý areál oplocen - 21.103,93 Kč bez DPH Změna 4: při odstraňování základů demolované budovy byly v zemi zjištěny nadrozměrné základové patky, které nebyly naceněny v původním rozpočtu - 37.473,05 Kč bez DPH Změna 5: po odbourání budovy je nutno doplnit na stávající nedemolovanou budovu žlaby a svody a provést oplechování pilířů stávající nedemolované budovy - 50.099,02 Kč bez DPH	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):		239 899,94	
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení čísla změny	Vyjádření projektanta	
	1. - 5.	Vícepráce nebyly zapříčiněné chybou v PD - PD byla zpracována v roce 2010.	
Jméno a podpis AD:	Oldřich Němec		projektant zemřel
Méněpráce			
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:		Změna 1: z vyjádření bývalého správce toku z roku 2010 (ZVHS) + povolení na demolici ze stavebního úřadu z roku 2010 vyplývala povinnost opevnit stávající břeh vodního toku kamennou rovnalinou. Současný správce vodního toku (Povodí Odry) toto opevnění naopak nepožadoval - viz zápis ve stavebním deníku - 1.240.165,30 Kč bez DPH Změna 2: vzhledem k tomu, že se neprovádělo opevnění vodního toku (viz změna 1), není potřeba vyhotovovat nové geodetické zaměření - 15.000,00 Kč bez DPH	
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):		1 255 165,30	

Záměna položek dle §222 odst. 7	
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	NE

Závěry:	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	ANO
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

Přílohy:	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo
	2/ Vyčíslení méněprací