

KUJIP01KAG6B

Kraj Vysočina

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

KE ML 3800/23
V. 2086

uzavřené dne 14. 6. 2023 na akci

„SUPŠ Jihlava-Helenín – Rekonstrukce DM“

ID 175033

1. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen: Ing. Otto Vopěnka, náměstek hejtmána
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Benda
Tel: +420 564 602 272
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

a

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupený: Luděk Kostkou, předsedou představenstva;
Ivanem Havlem, členem představenstva
zástupce pro věci smluvní: Ing. Zdeněk Jurásek
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Jurásek
Tel./fax: +420 246 006 111
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.;
Československá obchodní banka, a.s.;
PPF banka, a.s.
číslo účtu: 6446732/0800;
117830833/0300;
2040770009/6000

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 18. 12. 2023, Dodatku č. 3 ze dne 18. 3. 2024 a Dodatku č. 4 ze dne 21. 10. 2024 je změna předmětu díla, ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací.

Jedná se o změny:

- dle § 222 odst. 4 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu č. 78, 79, 80, 88,
- dle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu č. 77, 83, 84, 85, 86, 87 a
- dle § 222 odst. 7 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu č. 81 a 82,

jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla, a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 4, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH: 121 372 688,00 Kč

DPH 21 %: 25 488 264,48 Kč

DPH 15 % 0,00 Kč

Cena celkem s DPH činí: 146 860 952,48 Kč

slovy: sto čtyřicet šest milionů osm set šedesát tisíc devět set padesát dva korun českých a šedesát haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 5 bez DPH: 121 416 964,15 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 120 380,33 Kč

Cena méněprací bez DPH: -71 540,10 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 48 840,23 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 209 844,03 Kč

Cena méněprací bez DPH: -302 960,41 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: -93 116,38 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 341 120,00 Kč

Cena méněprací bez DPH: -341 120,00 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 00,00 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

3) Do Čl. 8 Ostatní podmínky smlouvy se doplňuje odst. 8.19, který zní:

„S ohledem na skutečnost, že dílo bude spolufinancováno EU, se Zhotovitel zavazuje umožnit kontrolu osobám určeným objednatelem a spolupůsobit v rámci případných kontrol těchto osob.“

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 – změnové listy č. 77 - 88

V dne 24.1.25

za zhotovitele:




.....
Luděk Kostka
předseda představenstva

V Jihlavě, dne 24-01-2025

za objednatele:



.....
Ing. Otto Vopěnka
náměstek hejtmána Kraje Vysočina



.....
Ivan Havel
člen představenstva




Kraj Vysočina
Žákova 1652/57, 586 01 Jihlava

ZMĚNOVÝ LIST Č. 77

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 07.10.2024			
Zadávací list změny: navrhovaný stav				číslo: ZL77 – uznatelné náklady	
profese: ASŘ	č. výkresů: 21 Navrhovaný stav	místnost č.: 2 NP			
Popis změny:		Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP			
Při realizaci podlahových krytin v 2.NP bylo zjištěno, že původní skladba podlahy obsahuje xyolit. Z tohoto důvodu byla navržena epoxidová vrstva pro ochranu a před poškozením nové skladby – PVC, koberce. Projekt neřeší průzkum stávajících podlah a skladeb. Náčrt viz druhá strana (příloha): -					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová				datum: 07.10.2024	
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
77	2.NP podlahy XEOLIT	soubor	1,00	201.272,03	201.272,03
Celkový součet za vícepráce bez DPH					201.272,03 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0,00 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					201.272,03 Kč
Termín zahájení: 14.10.2024			Termín dokončení: 21.11.2024		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: není					
Schválil: TDS – Ing. Zdeněk Pikolon GP – Ing Josef Slabý Objednatel – Ing. Jiří Benda Zhotovitel – Pavel Peštuka Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková Podpis:  Dne:					

* nehodící se škrtněte

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 3b AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ

Objekt: 07 ZMĚNOVÉ LISTY - 76 - DODATEK Č. 5

Rozpočet: 7677 ODVĚTRÁNÍ SKLADU 1,05

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
U Nemocnice 430 DIČ:
28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			201 272,03
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			201 272,03

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	201 272,03 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 201 272,03 CZK

v _____

dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
715	izolace chemické	PSV			201 272,03	100,0
Cena celkem					201 272,03	100,0

Položkový rozpočet

S	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENIN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O	07	ZMĚNOVÉ LISTY - 76 - DODATEK Č. 5
R	76	ODVĚTRÁNÍ SKLADU 1.05


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 715		Izolace chemické				201 272,03
1	715121001	Provedení chemické izolace, podlah, stěrkovým epoxidovým tmelem, dvouvrstvý, včetně penetrace epoxidový nátěr na podklad xylolitové podlahy :	m2	368,34000	530,00	195 220,20
		2 03 : 36,04		36,04000		
		2 04 : 15,10		15,10000		
		2 23 : 23,00		23,00000		
		2 24 : 16,60		16,60000		
		2 25 : 2,80		2,80000		
		2 26 : 9,20		9,20000		
		2 27 : 16,80		16,80000		
		2 28 : 15,80		15,80000		
		2 05 : 51,70		51,70000		
		2 06 : 17,10		17,10000		
		2 07 : 16,70		16,70000		
		2 08 : 55,20		55,20000		
		2 10 : 40,60		40,60000		
		2 22 : 51,70		51,70000		
2	998715202	Přesun hmot pro izolace chemické, výšky do 12 m	%	1 952,20200	3,10	6 051,83

ZMĚNOVÝ LIST Č. 78

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:		č. listu:		datum: 07.10.2024	
Zadávací list změny: navrhovaný stav				číslo: ZL78 – uznatelné náklady	
profese: ASŘ		č. výkresů: 20 Navrhovaný stav		místnost č.: 1.NP	
Popis změny:				Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP	
Změnový list řeší doplnění VZT odvětrání do místnosti. 1.05 na požadavek uživatele z důvodu zadržování vlhkosti.					
Náčrt viz druhá strana (příloha): -					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová				datum: 07.10.2024	
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
78	Odvětrání místnosti č. 1.05	soubor	1,00	95.414,55	95.414,55
Celkový součet za vícepráce bez DPH					95.414,55 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0,00 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					95.414,55 Kč
Termín zahájení: 14.10.2024			Termín dokončení: 21.11.2024		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: není					
Schválil:		Podpis:		Dne:	
TDS – Ing. Zdeněk Pikolon					
GP – Ing. Josef Slabý					
Objednatel – Ing. Jiří Benda					
Zhotovitel – Pavel Peštuka					
Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková					

* nevhodící se škrtněte

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **3b** AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
 Objekt: **07** ZMĚNOVÉ LISTY - 77 - DODATEK Č. 5
 Rozpočet: **78** ODVĚTRÁNÍ M. Č. 1.05

Objednatel: **Kraj Vysočina** IČO: **70890749**
Žižkova 1882/57 DIČ: **CZ70890749**
58601 Jihlava

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.** IČO: **28169522**
U Nemocnice 430 DIČ:
28002 Kolin-Kolin III

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			25 276,69
PSV			43 077,48
MON			14 615,00
Vedlejší náklady			12 445,38
Ostatní náklady			0,00
Celkem			95 414,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	95 414,55 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **95 414,55** CZK

v _____

dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			20 586,65	21,6
90	Systémové skladby	HSV			4 576,00	4,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			114,04	0,1
728	Vzduchotechnika	PSV			20 000,00	21,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			20 000,00	21,0
784	Malby	PSV			3 077,48	3,2
M21	Elektromontáže	MON			14 615,00	15,3
VN	Vedlejší náklady	VN			12 445,38	13,0
Cena celkem					95 414,55	100,0

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015 1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	07	ZMĚNOVÉ LISTY - 77 - DODATEK Č. 5
R:	78	ODVĚTRÁNÍ M. Č. 1.05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				20 586,65
1	416013122	Podhled SDK, 2x zav.dř.konstr.1x RF tl.12,5 mm	m2	22,45000	917,00	20 586,65
Díl: 90		Systémové skladby				4 576,00
2	900	HZS elektromontér v tarifní třídě 7	h	8,00000	572,00	4 576,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				114,04
3	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,30779	370,50	114,04
Díl: 728		Vzduchotechnika				20 000,00
4	R01	VZT odvětrání m.č. 1.05	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00

Začátek provozního součtu

SILLETUB 200 MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR VSUVNÝ	1 00000
IP44 1	
HIG 2 HYGROSTAT ELEKTRONICKÝ 1	1,00000
TROUBA SPIRÁLNĚ VINUTÁ PZ D 125MM. L=3000MM	3,50000
3,5	
OBLOUK LISOVANÝ PZ 90° D 125MM 2	2,00000
VÝFUKOVÝ KUS SE STRÍŠKOU D 125MM 1	1,00000
VEF 125 PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ 2	2,00000
ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ OSOVÁ PZ T-KUS 90°	1,00000
D1/D2 = 140/125MM 1	
TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ PZ. D 125MM. L=500MM	2,00000
2	
IZOLACE Z MINERÁLNÍHO VLNY PRO TECHNICKOU	5,20000
IZOLACI S aI FOLIÍ TL 30MM 5 2	
RSKT 125 VSUVNÁ TĚSNA ZPĚTNÁ Klapka 1	1,00000
Konec provozního součtu	
1	1,00000

Díl: 764		Konstrukce klempířské				20 000,00
5	R02	Demontáž a zpětná montáž části střechy	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
		neznámé souvrství m.č. 1.05 1		1,00000		

Díl: 784		Malby				3 077,48
6	784195112	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	38,97600	63,50	2 474,98
		3,2*12,18		38,97600		

7	784011221	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie	m2	25,00000	24,10	602,50
		tl. 0,04 mm				

Díl: M21		Elektromontáže				14 615,00
8	141	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	1 600,00000	3,00	4 800,00
9	210800106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	120,00000	65,20	7 824,00
		včetně dodávky kabelu				
10	405112010	Snímač prostorový Uponor Smatrix Wave PLUS Style	kus	1,00000	1 991,00	1 991,00
		Může být použito i jiné vlhkostní čidlo 1		1,00000		

Díl: VN		Vedlejší náklady				12 445,38
11	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	12 445,38	12 445,38

ZMĚNOVÝ LIST Č. 79, 80

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ, NEUZNATELNÉ NÁKLADY

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:		č. listu:		datum: 04.11.2024	
Zadávací list změny: navrhovaný stav				číslo: ZL79,80– uznatelné náklady, neuznatelné náklady	
profese: ASŘ		č. výkresů: 20–24 Navrhovaný stav		místnost č.: 1.NP – 5.NP	
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší odpočet zásobníků na papírové ručníky dle požadavku uživatele z důvodu malých prostorů v ubytovacím zařízení. Papírové ručníky zůstanou v části 1.NP a 2.NP. Náčrt viz druhá strana (příloha): -					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová				datum: 04.11.2024	
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
79	ODPOČET – ZÁSOBNÍKŮ PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ	soubor	-56	980,00	-54 880,00
80	ODPOČET – ZÁSOBNÍKŮ PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ	soubor	-17	980,00	-16.660,00
Celkový součet za vícepráce bez DPH					0,00 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					-71.540,00 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					-71.540,00 Kč
Termín zahájení: 01.09.2024			Termín dokončení: 30.11.2024		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: není					
Schválil: Podpis: Dne: TDS – Ing. Zdeněk Pikolon GP – Ing. Josef Slabý Objednatel – Ing. Jiří Benda Zhotovitel – Pavel Peštuka Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 3a AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - NEUZNATELNÉ

Objekt: 07 ZMĚNOVÉ LISTY - 77 - DODATEK Č. 5

Rozpočet: 79 ODPOČET - ZÁSObNÍKY PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
U Nemocnice 430 DIČ:
28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-54 880,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-54 880,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-54 880,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -54 880,00 CZK

v HELENÍNĚ

dne 23.1.2025


Za zhotovitele

 
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			-54 880,00	100,0
Cena celkem					-54 880,00	100,0

Položkový rozpočet

S	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O	07	ZMĚNOVÉ LISTY - 77 - DODATEK Č. 5
R	79	ODPOČET - ZÁSOBNÍKY PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-54 880,00
1	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	-56,00000	980,00	-54 880,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 3a AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
Objekt: 05 DM - NEUZNATELNÉ
Rozpočet: 80 ZMĚNOVÉ LISTY - DODATEK Č. 5
 ODPOČET - ZÁSOBNÍKY PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
 U Nemocnice 430 DIČ:
 28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-16 660,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-16 660,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-16 660,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-16 660,00 CZK**

v

HELENÍN

dne

23.1.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			-16 660,00	100,0
Cena celkem					-16 660,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	05	ZMĚNOVÉ LISTY - DODATEK Č. 5
R:	80	ODPOČET - ZÁSOBNÍKY PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-16 660,00
1	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodu plastové zásobník papírových ručníků	soubor	-17,00000	980,00	-16 660,00
		5.NP : -17		-17,00000		

ZMĚNOVÝ LIST Č. 81, 82

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ, NEUZNATELNÉ NÁKLADY

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 04.11.2024			
Zadávací list změny: navrhovaný stav		číslo: ZL81, 82 – uznatelné náklady, neuznatelné náklady			
profese: ASŘ, ZTI	č. výkresů: 20–24 Navrhovaný stav	místnost č.: 1.NP – 5.NP			
Popis změny:		Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP			
Změnový list řeší změnu technické specifikace na požadavek uživatele.					
Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám. Materiál podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejný					
Náčrt viz druhá strana (příloha): -					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 04.11.2024			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
81	SPRCHOVÝ SET – ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE – U	soubor	-13	8.320	- 108.160
81	SPRCHOVÝ SET – ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE – U	soubor	13	8.320	108.160
82	SPRCHOVÝ SET – ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE – U	soubor	-28	8.320	- 232.960
82	SPRCHOVÝ SET – ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE – U	soubor	28	8.320	232.960
Celkový součet za vícepráce bez DPH					341.120,00 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					-341.120,00 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					0,00 Kč
Termín zahájení: 01.09.2024			Termín dokončení: 30.11.2024		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: není					

Schválil:

Podpis:

Dne:

TDS – Ing. Zdeněk Pikolon

GP – Ing. Josef Slabý

Objednatel – Ing. Jiří Benda

Zhotovitel – Pavel Peštuka

Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková

* nehodící se škrtněte

Položkový rozpočet stavby




Stavba:	3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
Objekt:	05	ZMĚNOVÉ LISTY - DODATEK Č. 5 (80, 81, 84, 85, 87)
Rozpočet:	81	SPRCHOVÝ SET - ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 58601 Jihlava	
	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 28002 Kolín-Kolín III	
	IČO: 28169522 DIČ:	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		0,00 CZK

v HELENÍNĚ dne 23.1.2025

Za zhotovitele
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	05	ZMĚNOVÉ LISTY - DODATEK Č. 5 (80, 81, 84, 85, 87)
R:	81	SPRCHOVÝ SET - ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
1	725841333R1	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou Změna typu baterie a pevné sprchy na sprchový set dle vzorkovacího protokolu č.76 5 NP	soubor	13,00000	8 320,00	108 160,00
		ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE 13 KS . 13		13,00000		
2	725841333	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou Začátek provozního součtu "5 NP" 6+8 14 odpočet dle ZL narovnání ZTI -1 Konec provozního součtu -13	soubor	-13,00000	8 320,00	-108 160,00
				14,00000		
				-1,00000		
				-13,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **3b** AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
 Objekt: **07** ZMĚNOVÉ LISTY - DODATEK Č. 5 (77 - 79, 82, 83, 86, 88)
 Rozpočet: **82** SPRCHOVÝ SET - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZMĚNA

Objednatel: **Kraj Vysočina** IČO: **70890749**
Žižkova 1882/57 DIČ: **CZ70890749**
58601 Jihlava

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.** IČO: **28169522**
U Nemocnice 430 DIČ:
28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **0,00** CZK

v HELENÍNĚ

dne 23.1.2025


 Za zhotovitele

 
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	07	ZMĚNOVÉ LISTY - DODATEK Č. 5 (77 - 79, 82, 83, 86, 88)
R:	82	SPRCHOVÝ SET - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZMĚNA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
1	725841333R1	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou Změna typu baterie a pevné sprchy na sprchový set dle vzorkovacího protokolu č.76	soubor	28.00000	8 320.00	232 960.00
		ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE - SPRCHOVÝ SET - 28KS - 28		28.00000		
2	725841333	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	-28.00000	8 320.00	-232 960.00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 83, 84

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 06.01.2025			
Zadávací list změny: navrhovaný stav		číslo: ZL83, 84 – uznatelné a neuznatelné náklady			
profese: ASŘ	č. výkresů: 20, 25 Navrhovaný stav	místnost č.: 1.NP, 6.NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP					
Změnový list řeší doplnění hasicích přístrojů – sněhové vyšší účinnost pro hašení elektroniky – vhodnější. Hasící přístroje byly doplněny po domluvě s projektantem PBR na místa kde se nachází rozvaděče, elektronika.					
Náčrt viz druhá strana (příloha): -					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 07.10.2024			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
83	Hasící přístroje CO2 – uznatelné	ks	3,00	2.143,00	6.429,00
84	Hasící přístroje CO2 – neuznatelné	ks	1,00	2.143,00	2.143,00
Celkový součet za vícepráce bez DPH					8.572,00 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					0,00 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					8.572,00 Kč
Termín zahájení: 07.01.2025			Termín dokončení: 15.02.2025		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: není					
Schválil: Podpis: Dne: TDS – Ing. Zdeněk Pikolon GP – Ing. Josef Slabý Objednatel – Ing. Jiří Benda Zhotovitel – Pavel Peštuka Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 3b AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
Objekt: 07 DM - UZNATELNÉ
Rozpočet: 83 ZMĚNOVÉ LISTY - 77 - DODATEK Č. 5 (77 - 79, 82)
 HASÍCÍ PŘÍSTROJE CO2 PŘÍPOČET

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
 U Nemocnice 430 DIČ:
 28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 429,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 429,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 429,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 6 429,00 CZK

v



dne


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 429,00	100,0
Cena celkem					6 429,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	07	ZMĚNOVÉ LISTY - 77 - DODATEK Č. 5 (77 - 79, 82)
R:	83	HASÍČÍ PŘÍSTROJE CO2 PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 429,00
1	953941312	Osazení požárního hasičského přístroje na stěnu	kus	3,00000	103,00	309,00
		Misnost 1.01 - 1x CO2 113B 5kg : 1		1,00000		
		Misnost 1.36 - 1x CO2 113B 5kg : 1		1,00000		
		Misnost 1.24 - 1x CO2 113B 5kg : 1		1,00000		
2	44984142	Přístroj hasičí sněhový S 5 H	kus	3,00000	2 040,00	6 120,00
		přístroj hasičí ruční sněhový (CO2) 5kg s hasiči schopností 113B, držák na stěnu vč.příslušenství				
		Misnost 1.01 - 1x CO2 113B 5kg : 1		1,00000		
		Misnost 1.36 - 1x CO2 113B 5kg : 1		1,00000		
		Misnost 1.24 - 1x CO2 113B 5kg : 1		1,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **3a** AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
 Objekt: **05** DM - NEUZNATĚLNĚ
 Rozpočet: **84** ZMĚNOVÉ LISTY - DODATEK Č. 5 (80, 81)
 HASÍCÍ PŘÍSTROJE CO2 PŘÍPOČET

Objednatel: **Kraj Vysočina** IČO: 70890749
Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
58601 Jihlava

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.** IČO: 28169522
U Nemocnice 430 DIČ:
28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 143,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 143,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 143,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH 2 143,00 CZK



Za zhotovitele

dne

[Signature]
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 143,00	10
Cena celkem					2 143,00	10

Položkový rozpočet

S:	3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	05	ZMĚNOVÉ LISTY - DODATEK Č. 5 (80, 81)
R:	84	HASÍČÍ PŘÍSTROJE CO2 PŘÍPOČET



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 143,00
1	953941312	Osazení požárního hasičiho přístroje na stěnu	kus	1,00000	103,00	103,00
		Místnost 6.04 - 1x CO2 113B 5kg : 1		1,00000		
2	44984142	Přístroj hasící sněhový S 5 H	kus	1,00000	2 040,00	2 040,00
		přístroj hasící ruční sněhový (CO2) 5kg s hasící schopností 113B, držák na stěnu vč.přísušenství : Místnost 6.04 - 1x CO2 113B 5kg : 1		1,00000		

ZMĚNOVÝ LIST Č. 85, 86, 87

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ, NEUZNATELNÉ NÁKLADY

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:		č. listu:		datum: 06.01.2025	
Zadávací list změny: navrhovaný stav				číslo: ZL85, 86, 87– neuznatelné a uznatelné náklady	
profese: ASŘ, ZTI, Areálové sítě		č. výkresů: 20–24 Navrhovaný stav		místnost č.: 1.NP – 5.NP, venky	
Popis změny:			Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP		
Změnový list řeší odpočet neprováděných, nedodávaných prací, materiálu. Rozpočet uvažoval s větším rozsahem, než bylo v projektu.					
Náčrt viz druhá strana (příloha): -					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová				datum: 06.05.2025	
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
85	NAROVNÁVACÍ ZL – SKUTEČNÝ STAV ZTI N	soubor	1	-42.397,21	-42.397,21
86	NAROVNÁVACÍ ZL – SKUTEČNÝ STAV ZTI U	soubor	1	-175.777,20	-175.777,20
87	NAROVNÁVACÍ ZL – SKUTEČNÝ STAV Areáloví sítě N	soubor	1	-84.786,00	-84.786,00
Celkový součet za vícepráce bez DPH					0,00 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					-302.960,41 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					-302.960,41 Kč
Termín zahájení: 05.01.2025			Termín dokončení: 28.02.2025		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: není					
Schválil:		Podpis:		Dne:	
TDS – Ing. Zdeněk Pikolon					
GP – Ing. Josef Slabý					
Objednatel – Ing. Jiří Benda					
Zhotovitel – Pavel Peštuka					
					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **3a** **AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ**
Objekt: **05** **ZMĚNOVÉ LISTY - DODATEK Č. 5 (80, 81)**
Rozpočet: **85** **NAROVNÁVACÍ ZL - SKUTEČNÝ STAV - ZTI N**

Objednatel: **Kraj Vysočina** **IČO: 70890749**
Žižkova 1882/57 **DIČ: CZ70890749**
58601 Jihlava

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.** **IČO: 28169522**
U Nemocnice 430 **DIČ:**
28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-42 397,21
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-42 397,21

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-42 397,21 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **-42 397,21 CZK**



Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			-32 240,95	76,0
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			-10 156,26	24,0
Cena celkem					-42 397,21	100,0

Položkový rozpočet

S:	3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	05	ZMĚNOVÉ LISTY - DODATEK Č. 5 (80, 81)
R:	85	NAROVNÁVACÍ ZL - SKUTEČNÝ STAV - ZTI N

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-32 240,95
1	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-1,00000	4 200,00	-4 200,00
2	725211615	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (neposloupení) šířka umyvadla 500 mm	soubor	-1,00000	4 800,00	-4 800,00
3	725241212	Sprchové vaničky zlitého polymermramoru čtvercové 800x800 mm	soubor	-1,00000	6 400,00	-6 400,00
4	725244522	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 800x800 mm	soubor	-1,00000	1 100,00	-1 100,00
5	725841333	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s prepínačem a pevnou sprchou	soubor	-1,00000	8 320,00	-8 320,00
6	725861102	Zapachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	-1,00000	440,00	-440,00
7	725980123	Dvířka 30/30	kus	-8,00000	350,00	-2 800,00
8	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,10350	2 500,00	-258,75
9	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,10350	2 500,00	-258,75
10	55144236	Baterie umyvadlová Chrome CR 011.00 s výpustí	kus	-1,00000	3 535,00	-3 535,00
11	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	-321,12500	0,40	-128,45
Díl: 726		Zdravotechnika - předstěnové instalace				-10 156,26
12	726131042	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukci pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm s připojením na odsávání zápachu	soubor	-1,00000	8 400,00	-8 400,00
13	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	-1,00000	220,00	-220,00
14	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	-1,00000	1 450,00	-1 450,00
15	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	-0,01725	2 500,00	-43,13
16	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,01725	2 500,00	-43,13

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 3b AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - UZNATELNÉ
Objekt: 07 ZMĚNOVÉ LISTY - 77 - DODATEK Č. 5 (77 - 79, 82)
Rozpočet: 86 NAROVNÁVACÍ ZL - SKUTEČNÝ STAV - ZTI U

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
U Nemocnice 430 DIČ:
28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-175 777,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-175 777,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-175 777,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -175 777,20 CZK

v

geosan
GROUP

GEOSAN GROUP a.s.

U Průhonu 1516/32

170 00 Praha 7

DIČ: CZ28169522

Za zhotovitele

dne

[Signature] *[Signature]* - TDS

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			-175 777,20	100,0
Cena celkem					-175 777,20	100,0

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015 1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	07	ZMĚNOVÉ LISTY - 77 - DODATEK Č. 5 (77 - 79, 82)
R:	86	NAROVNÁVACÍ ZL - SKUTEČNÝ STAV - ZTI U

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zdravotnická - zařizovací předměty				-175 777,20
1	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm SKUTEČNOST : 12-76	soubor	-64,00000	2 600,00	-166 400,00
		Začatek provozního součtu		-64,00000		
		1 NP : 4		4,00000		
		2 NP : 4		4,00000		
		3 NP : 2		2,00000		
		4 NP : 2		2,00000		
		Konec provozního součtu				
2	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,12544	2 500,00	-313,60
3	725980123	Dvířka 30/30 SOD - 84KS : SKUTEČNOST - 59 KS : 59-84	kus	-25,00000	350,00	-8 750,00
				-25,00000		
4	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,12544	2 500,00	-313,60

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 3a AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
 Objekt: 05 ZMĚNOVÉ LISTY - DODATEK Č. 5 (80, 81)
 Rozpočet: 87 NAROVNÁVACÍ ZL - SKUTEČNÝ STAV - AREÁLOVÉ SÍTĚ

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
 58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
 U Nemocnice 430 DIČ:
 28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-84 786,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-84 786,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-84 786,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -84 786,00 CZK

v



dne

[Signature]
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-8 510,00	10,0
8	Trubní vedení	HSV			-76 276,00	90,0
Cena celkem					-84 786,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	3a	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - NEUZNATELNÉ
O:	05	ZMĚNOVÉ LISTY - DODATEK Č. 5 (80, 81)
R:	87	NAROVNÁVACÍ ZL - SKUTEČNÝ STAV - AREÁLOVÉ SÍTĚ



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-76 276,00
1	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	-6,00000	3 250,00	-19 500,00
2	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	-6,00000	338,40	-2 030,40
3	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	-6,00000	643,20	-3 859,20
4	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	-6,00000	300,80	-1 804,80
5	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	-6,00000	840,80	-5 044,80
6	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	-6,00000	212,80	-1 276,80
7	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	-6,00000	424,00	-2 544,00
8	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
9	63126037	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 800 B125	kus	-1,00000	2 400,00	-2 400,00
10	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	-6,00000	1 150,00	-6 900,00
11	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	-6,00000	4 686,00	-28 116,00
12	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	-1,00000	1 800,00	-1 800,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-8 510,00
13	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	-46,00000	35,00	-1 610,00
14	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	-46,00000	150,00	-6 900,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 88

STAVBA: AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM – UZNATELNÉ

OBJEKT č.: SO 01

Závod, region: ZPSB

č. deníku:	č. listu:	datum: 13.01.2025			
Zadávací list změny: navrhovaný stav		číslo: ZL88 – uznatelné náklady			
profese: ASŘ, ZTI	č. výkresů: 20 Navrhovaný stav	místnost č.: 1.NP			
Popis změny: Požaduje*: objednatel – zhotovitel – GP Změnový list řeší doplnění vodoměru a redukčního ventilu na přívodu vody do objektu dále řeší doplnění zpětné klapky. Požadavek vznikl ze strany uživatele a byl na KD odsouhlasen. Dále řeší haléřové vyrovnání o 0,10 Kč – tato položka nebude fakturována. Náčrt viz druhá strana (příloha): -					
Výkaz výměr zpracoval: Ing. Kristina Balogová		datum: 13.01.2025			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
88	DOPLNĚNÍ VODOMĚRU A REDUKČNÍHO VENTILU, ZPĚTNÉ KLAPKY	soubor	1,00	24.965,78	24.965,78
88	HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ – TATO POLOŽKA NEBUDE FAKTUROVÁNA	soubor	-1,00	0,10	- 0,10
Celkový součet za vícepráce bez DPH					24.965,68 Kč
Celkový součet za méněpráce bez DPH					-0,10 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce bez DPH					24.965,68 Kč
Termín zahájení: 13.01.2025			Termín dokončení: 20.01.2025		
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění: není					
Schválil: Podpis:  Dne: TDS – Ing. Zdeněk Píkolon GP – Ing. Josef Slabý Objednatel – Ing. Jiří Benda Zhotovitel – Pavel Peštuka Uživatel – Mgr. Silvie Čermáková 					

* *nehodící se škrtněte*

Položkový rozpočet stavby

stavba: 3b AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE
DM - UZNATELNÉ

Objekt: 07 ZMĚNOVÉ LISTY - DODATEK Č. 5 (77 - 79, 82, 83, 86, 88)

Rozpočet: 88 DOPLNĚNÍ VODOMĚRU A REDUKČNÍHO VENTILU

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
58601 Jihlava

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522
U Nemocnice 430 DIČ:
28002 Kolín-Kolín III

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			21 709,37
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 256,31
Ostatní náklady			0,00
Celkem			24 965,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 965,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 24 965,68 CZK


v HELENÍNĚ

dne

13.1. 2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			17 334,37	69,4
724	Strojní vybavení	PSV			2 045,00	8,2
734	Armatury	PSV			2 330,00	9,3
VN	Vedlejší náklady	VN			3 256,31	13,0
Cena celkem					24 965,68	100,0

Položkový rozpočet

S:	3b	AV.23015.1.160_SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN - REKONSTRUKCE DM - UZNATELNÉ
O:	07	ZMĚNOVÉ LISTY - DODATEK Č. 5 (77 - 79, 82, 83, 86, 88)
R:	88	DOPLNĚNÍ VODOMĚRU A REDUKČNÍHO VENTILU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				17 334,37
1	722265315	Vodoměr domovní SV Enbra IBRF DN 32 x 260 mm, Qn 5,0 Muže být použit i obdobný typ : 1 Vodoměr domovní impulsní ENBRA IBRFP/ 32/10, DN32/SV, G6/4", 260 mm :	kus	1,00000	4 240,00	4 240,00
2	722235814	Ventil redukční s manometrem PN 25, IVAR 5350, DN 32 mm Ventil redukční na vodu 1 1/2", max 60°C. : 1 PN 25, bez manometru, Trnnily :	kus	1,00000	9 765,00	9 765,00
3	722202516	Ventil přímý PP-R INSTAPLAST, D 50 mm x 6/4" Muže být použit i obdobný materiál : 2 kukové ventily 6/4 :	kus	2,00000	1 524,00	3 048,00
4	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	170,53000	1,65	281,37
Díl: 724		Strojní vybavení				2 045,00
5	724231125	Příslušenství vodáren, manometr D 100 Muže být použit i obdobný materiál : 1 Manometr RF63 0-10bar G1/4" zadní	soubor	1,00000	2 045,00	2 045,00
Díl: 734		Armatury				2 330,00
6	734193236	Klapka zpětná, motýl, mezipřír. IVAR BRA, D6.031 DN 50 Muže být použit i obdobný materiál : zpětná klapka d 50 : 1	kus	1,00000	2 330,00	2 330,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 256,31
7	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 256,41	3 256,41
8	VN01	Haléřové vyrovnání Tato položka nebude fakturována	soubor	-1,00000	0,10	-0,10