

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: – ředitel organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100
Osoby oprávněné
jednat ve věcech
smlouvy: – technicko-provozní náměstek
Osoby oprávněné jednat
ve věcech
realizace stavby: 1)
2)
3)
4)
5)

(dále jen „objednatel“)

2. EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupena: , dle plné moci, ředitel závodu Ostrava
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 190580105/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1561
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: , dle plné moci, ředitel závodu Ostrava,
s podpisovým právem
, obchodní referent, bez podpisového
práva, tel.:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických
a realizace stavby: hlavní stavbyvedoucí,
tel.:
, stavbyvedoucí, tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.10.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací **Povodňové škody – Silnice III/44521 Mnichov – Drakov, km 0,000 – 2,126** (dále jen „stavba“) v rozsahu dle oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zadávací dokumentace k veřejné zakázce 303/OI-Ut/24-Za. Následně došlo Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 22.11.2024 k rozšíření stavebních prací v daném úseku silnice III/44521 (nutnost zajištění silničního tělesa ve větším rozsahu a práce na poškozeném propustku, jehož poškození nebylo možné zjistit v době uzavření smlouvy o dílo). Dodatek č. 1 tedy měl vliv na navýšení ceny díla. Přesným místem realizace stavebních prací je silnice III/44521 Mnichov – Drakov, km 0,000 až 2,126.
2. Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci samotných stavebních prací bylo zjištěno, že položky a jejich výměry ze zadávací dokumentace byly stanoveny odhadem z doby bezprostředně po povodni a neodpovídaly skutečnému provedení při vlastní realizaci díla. Po odstranění nánosů bahna na původní komunikaci došlo po dohodě s Objednatelem k záměně technologie provádění oprav. Dle požadavku Objednatele došlo také ke zkrácení délky realizovaného propustku a zároveň k vypuštění realizace čel propustku.
4. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle Dodatku č. 1	3 204 312,25 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	430 416,24 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	-474 212,20 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH	3 160 516,29 Kč
DPH dle Dodatku č. 2	663 708,42 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 vč. DPH	3 824 224,71 Kč

VI.

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 přezkoumal ve vztahu k VZ:

Obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne

04. 02. 2025

V Ostravě dne

04. 02. 2025

.....
za objednatele

ředitel organizace

.....
za zhotovitele

ředitel závodu Ostrava
dle plné moci