

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: – ředitel organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100
Osoby oprávněné
jednat ve věcech
smlouvy: – technicko-provozní náměstek
Osoby oprávněné jednat
ve věcech
realizace stavby: 1)
2)
3)
4)

(dále jen „objednatel“)

2. EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupena: , dle plné moci, ředitel závodu Ostrava
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 190580105/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1561
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: , dle plné moci, ředitel závodu Ostrava,
s podpisovým právem
obchodní referent, bez podpisového
práva, tel.:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických
a realizace stavby: hlavní stavbyvedoucí,
tel.: , stavbyvedoucí, tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.10.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací **Povodňové škody - Silnice III/45813 Albrechtice - Opavice** (dále jen „stavba“) v rozsahu dle oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zadávací dokumentace k veřejné zakázce 309/OI-Ut/24-Za. Přesným místem realizace stavebních prací je silnice III-45813 Albrechtice - Opavice.
2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu díla. Výměry ze zadávací dokumentace byly stanoveny odhadem projektanta z doby bezprostředně po povodni a neodpovídaly skutečnému množství provedenému při vlastní realizaci díla. Množství uvedené v ZBV vychází ze zaměření skutečného provedení.
- Méněpráce dle odst. 5 souvisí se snížením výměry např. u položek souvisejících s poplatky za likvidaci nekontaminovaných a nebezpečných odpadů, odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem, čištění krajnic, příkopů a potrubí od nánosů. Dále zpevnění krajnic ze štěrkodrti nebo recyklovaného materiálu. Snížení výměr se týká také položek souvisejících s vrstvami vozovky vč. aplikace spojovacího postřiku, asfaltového nátěru a pokládkou asfaltobetonových směsí.
- Vícepráce dle odst. 5 souvisí zejména s navýšením položek pro řezání asfaltového krytu vozovek a těsnění dilatačních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou.
- Vícepráce dle odst. 6 vyvstaly v rámci potřeby zřízení patek z prostého betonu, montáže a přesunu silničního zábradlí s vodorovnými madly. Nutností osazení nových sloupků a stojek dopravních značek a osazení novým dopravním zrcadlem. Bylo také nutné realizovat bourání konstrukcí z prostého betonu.
4. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SOD	9 339 492,91 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	105 438,20 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-4 003 422,10 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	5 441 509,01 Kč
DPH dle Dodatku č. 1	1 142 716,89 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	6 584 225,90 Kč

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nřezkoumal ve vztahu k VZ:

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 04. 02. 2025

.....
za objednatele

ředitel organizace

04. 02. 2025
V Ostravě dne

.....
za zhotovitele

ředitel závodu Ostrava
dle plné moci