



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPST				číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	INTERDEKOR HP s.r.o., Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko, IČ 25367498				
Investor:	Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál, IČ 00601322	Datum: 21.1.2025			
Název akce: Vybavení nábytkem pro nově upravené prostory, která je součástí strategického projektu MSK „TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“, registrační číslo projektu CZ.10.03.01/00/22_003/0000072 a projektu Maker, Media and Developer Lab – CZ.10.01/0.0/23_007/0000156					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	-			
	na výkresy:	-			
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 1			
Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě, je realizována v rámci institutu nepodstatné změny závazku dle: - § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů <u>změn č. 1</u> -					
Změna č. 1: Stůl (učebny CLS)					
V položkovém rozpočtu byly opomenuty 3 stoly pro učitele do učeben CLS					
<u>Návrh víceprací:</u>					
- navíc 3ks					
<u>Související méněpráce:</u>					
- žádné					
Hodnota víceprací činí 22 560 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez DPH.					
Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu					
Změna č.2: Soubor krytů topení (učebny CLS)					
Předmětem změny je změna počtu kusů a navýšení jednotkové ceny. Navýšení počtu svařenců na 20 ks. Do jedné učebny je potřeba 4ks a učeben je 5, chyba vznikla v zadávací dokumentaci.					
<u>Návrh víceprací:</u>					
- Navíc 10ks krytů topení					
<u>Související méněpráce:</u>					
- žádné					



Hodnota víceprací činí 167 400 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: dodání do 24.2.2025

Změna č.3: Soubor krytů topení (učebny CLS) – vrchní parapetní deska

Vrchní parapetní deska do souboru krytů topení, chyba vznikla v zadávací dokumentaci (studii), kde byl soubor krytů nedostatečně specifikován, takže vrchní parapetní deska musela být dodatečně naceněna.

Návrh víceprací:

- Navíc 20ks vrchní parapetní desky

Související méněpráce:

- žádné

Hodnota víceprací činí 56 000 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: dodání do 24.2.2025

Změna č.4 Závěsný panel (Maker lab)

Předmětem změny je změna počtu kusů, navýšení počtu kusů, aby byl splněn požadavek na rozměr 1000 x 9000 mm, chyba vznikla v zadávací dokumentaci, kde bylo uvedeno 100 x 900 mm. Jedná se o administrativní chybu.

Návrh víceprací:

- Navíc 8 ks panelů

Související méněpráce:

- žádné

Hodnota víceprací činí 27 400 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č. 5: Soubor sedacího mobiliáře (chodba CLS)

Předmětem změny je změna tkaniny na koženku, nejasně specifikováno v zadávací dokumentaci, koženka se lépe udržuje.

Návrh víceprací:

- S19-změna potahové látky na koženku (podrobný rozpis navýšení viz níže)
- S19A +944,-Kč x 6ks = 5664,-Kč
- S19B +627,-Kč x 12ks = 7524,-Kč
- S19C +404,-Kč x 4ks = 1616,-Kč
- S19D + 512,-Kč x 1ks = 512,-Kč

Související méněpráce:

- Žádné



Hodnota víceprací činí 15 316 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č.6 Kancelářská židle (kancelář 5.NP)

Předmětem změny je změna počtu kusů, nebude se realizovat dodávka 6 ks židlí.

Návrh méněrací:

- Méně 6 ks židlí

Související vícepráce:

- žádné

Hodnota méněprací činí 66 660 Kč bez DPH, hodnota souvisejících víceprací činí 0 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č.7 Oddělovací paravánová zástěna (kancelář 5.NP)

Předmětem změny je změna počtu kusů, nebude se realizovat dodávka zástěny 3 ks na žádost zaměstnanců, kteří budou nábytek využívat.

Návrh méněrací:

- Méně 3 ks zástěn

Související vícepráce:

- žádné

Hodnota méněprací činí 14 658 Kč bez DPH, hodnota souvisejících víceprací činí 0 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č.8 Kuchyňka (kancelář 5.NP)

Předmětem změny je změna provedení pracovní desky kuchyňky z nerez na postforming na žádost investora z důvodů praktické údržby.

Návrh méněrací:

- Změna provedení z nerez na postforming

Související vícepráce:

- žádné

Hodnota méněprací činí 4 800 Kč bez DPH, hodnota souvisejících víceprací činí 0 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č.9 dílenský box na nářadí k pracovním stolům (Maker lab)

Předmětem změny je změna počtů kusů, tento produkt byl v položkovém rozpočtu omylem, box je již součástí položky S 81.

Návrh méněrací:

- Méně 9 ks boxů

Související vícepráce:



- žádné

Hodnota méněprací činí 39 375 Kč bez DPH, hodnota souvisejících víceprací činí 0 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☒

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace
Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál, IČ 00601322



(ředitel)

Stanovisko technického dozoru stavby:

X

Jméno příjmení, název firmy

Stanovisko projektanta stavby:

X

Jméno příjmení, název firmy

Příloha: **rozpočet změny**



ZMĚNOVÝ LIST OPST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	INTERDEKOR HP s.r.o., Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko, IČ 25367498	
Investor:	Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál, IČ 00601322	
Datum:	21.1.2025	
Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě, je realizována v rámci institutu nepodstatné změny závazku dle: - § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů <u>změn č. 1</u>		
Změna č. 1: Stůl (učebny CLS) V položkovém rozpočtu byly opomenuty 3 stoly pro učitele do učeben CLS <u>Návrh víceprací:</u> - navíc 3ks <u>Související méněpráce:</u> - žádné Hodnota víceprací činí 22 560 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez DPH. Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu		
Změna č.2: Soubor krytů topení (učebny CLS) Předmětem změny je změna počtu kusů. Navýšení počtu svařenců na 20 ks. Do jedné učebny je potřeba 4ks a učeben je 5, chyba vznikla v zadávací dokumentaci. <u>Návrh víceprací:</u> - Navíc 10ks krytů topení <u>Související méněpráce:</u> - Žádné Hodnota víceprací činí 167 400 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez DPH. Dopad na prodloužení termínu: dodání do 24.2.2025		
Změna č.3: Soubor krytů topení (učebny CLS) – vrchní parapetní deska Vrchní parapetní deska do souboru krytů topení, chyba vznikla v zadávací dokumentaci (studii), kde byl soubor krytů nedostatečně specifikován, takže vrchní parapetní deska musela být dodatečně naceněna. <u>Návrh víceprací:</u> - Navíc 20ks vrchní parapetní desky		



Související méněpráce:

- žádné

Hodnota víceprací činí 56 000 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: dodání do 24.2.2025

Změna č.4 Závěsný panel (Maker lab)

Předmětem změny je změna počtu kusů, navýšení počtu kusů, aby byl splněn požadavek na rozměr 1000 x 9000 mm, chyba vznikla v zadávací dokumentaci, kde bylo uvedeno 100 x 900 mm. Jedná se o administrativní chybu.

Návrh víceprací:

- Navíc 8 ks panelů

Související méněpráce:

- žádné

Hodnota víceprací činí 27 400 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č. 5: Soubor sedacího mobiliáře (chodba CLS)

Předmětem změny je změna tkaniny na koženku, nejasně specifikováno v zadávací dokumentaci, koženka se lépe udržuje.

Návrh víceprací:

- S19-změna potahové látky na koženku (podrobný rozpis navýšení viz níže)
- S19A +944,-Kč x 6ks = 5664,-Kč
- S19B +627,-Kč x 12ks = 7524,-Kč
- S19C +404,-Kč x 4ks = 1616,-Kč
- S19D + 512,-Kč x 1ks = 512,-Kč

Související méněpráce:

- Žádné

Hodnota víceprací činí 15 316 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č.6 Kancelářská židle (kancelář 5.NP)

Předmětem změny je změna počtu kusů, nebude se realizovat dodávka 6 ks židlí.

Návrh méněprací:

- Méně 6 ks židlí

Související vícepráce:

- žádné

Hodnota méněprací činí 66 660 Kč bez DPH, hodnota souvisejících víceprací činí 0 Kč bez DPH.



Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č.7 Oddělující paravánová zástěna (kancelář 5.NP)

Předmětem změny je změna počtu kusů, nebude se realizovat dodávka zástěny 3 ks na žádost zaměstnanců, kteří budou nábytek využívat.

Návrh méněrací:

- Méně 3 ks zástěn

Související vícepráce:

- žádné

Hodnota méněprací činí 14 658 Kč bez DPH, hodnota souvisejících víceprací činí 0 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č.8 Kuchyňka (kancelář 5.NP)

Předmětem změny je změna provedení pracovní desky kuchyňky z nerez na postforming na žádost investora z důvodů praktické údržby.

Návrh méněrací:

- Změna provedení z nerez na postformíng

Související vícepráce:

- žádné

Hodnota méněprací činí 4 800 Kč bez DPH, hodnota souvisejících víceprací činí 0 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č.9 Dílenský box na nářadí k pracovním stolům (Maker lab)

Předmětem změny je změna počtů kusů, tento produkt byl v položkovém rozpočtu omylem, box je již součástí položky S 81.

Návrh méněrací:

- Méně 9 ks boxů

Související vícepráce:

- žádné

Hodnota méněprací činí 39 375 Kč bez DPH, hodnota souvisejících víceprací činí 0 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Cena méněprací bez DPH:

125 493 Kč

Cena víceprací bez DPH:

288 676 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

163 183 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemění se



Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ředitel

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

prokurista

Datum: