

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:1 (13/2024/16-24/1)		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Odry		
Název akce	Jičínka km 22,600 – 23,300		
Zhotovitel akce:	Garden Forest Park service s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1, 110 00		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	951759 investiční číslo
Zdroj financování	DVT, vz		715872
Druh zakázky	PSÚ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00016-2024-951 ze dne 26.2.2024	Cena za dílo (Kč bez DPH)	1 863 118,05
Dodatky SoD, datum uzavření	nejsou		
Cena za dílo dle dodatků SoD (Kč bez DPH)		1 863 118,05	
Specifikace (popis) změny			
Situování: SO 01 - změna č. 1,2,3			
Popis:			
1) Nebylo provedeno odstranění 9 ks pařezů. (MP)			
2) Rovnanina z lomového kamene levobřežního opevnění byla provedena po profil PF 19, úsek mezi PF 19 a PF 20 byl vynechán (MP)			
3) Nové oplocení bylo provedeno v délce 25 m (MP)			
Příčina - důvod vzniku změny			
ad 1./2. Z důvodu umístění studny blízko hrany levého břehu nad stávajícím opevněním, které je v dobrém stavu, bylo upuštěno jak od provedení nové rovnaniny, tak od trhání a odstraňování pařezů.			
ad 3. Po projednání s vlastníkem pozemků pro přístup ke stavbě došlo k úpravě rozsahu obnovení oplocení.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - méněpráci a vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 2 SD - záznamy v SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ano		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	51 894,05		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	51 894,05		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	0,000		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	1 811 224,00		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
osoba pod vedením TDS (správce toků)			
TDS			
vedoucí ST			
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
05.04.2024	660		