

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo OStRM/2024/109 ze dne 27.08.2024

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, 1. náměstkem primátora na základě plné moci ze dne 6.5.2024
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat 1. náměstek primátora.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. Lucií Heřmanovou, jednatelkou
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxx, obchodně výrobní ředitel

I. Preambule:

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 27.08.2024 Smlouvu o dílo č. OStRM/2024/153 (dále jen „smlouva“), dne 10.12. 2024 dodatek č. 2 týkající se akce „Ul. Ptácká – chodníky a parkovací plochy od Aufr po ul. V Rokli“
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených v odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 3“):

II. Předmět dodatku:

1. Mění se čl. 4 smlouvy – Termín zhotovení díla, odst. 4.2 a to tak, že se první věta tohoto odstavce nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu nejpozději do 17 týdnů od výzvy objednatele, která je uvedena v protokolu o předání a převzetí staveniště, kdy datum zahájení díla je dnem podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště (I. etapa 8 týdnů, II. etapa 9 týdnů).“

Důvodem prodloužení termínu díla je vpuštění třetí strany pro realizaci oprav na jejich zařízení uložených pod budoucími zpevněnými plochami.

Dotčené společnosti stále nemají dokončené svoje potřebné úpravy. Jedná se zde zejména o opravy vodovodních šoupat (VaK). Navíc se tyto opravy značně komplikují z důvodu jejich značného stáří a neznalosti poloh těchto zařízení. V souvislosti s těmito problémy není stále možné dokončit realizaci pokládky chrániček pro společnosti ČEZ a Fibernet. K rychlosti výstavby dále úplně nepřispívají klimatické podmínky, které komplikují již tak omezenou možnost výstavby.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2024/109 ze dne 27.08.2024 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění bez změny.

3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 3, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 v registru smluv uveřejní objednatel.

3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.5 Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne

V Mladé Boleslavi dne

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati
1. náměstek primátora

Zhotovitel
H-INTES s.r.o.
Ing. Lucie Heřmanová
jednatelka

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav je učiněno v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 0343/24-R ze dne 6. 5. 2024.

V Mladé Boleslavi dne

.....
XXXXXXXXXXXXX
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav