

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 12-2015-544203, č. zhotovitele 002/2015  
ze dne 19.1.2015

### uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)  
KoPÚ v k.ú. Trpík

#### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad  
Orlicí  
zastoupený: vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí  
ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.  
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí  
v technických záležitostech  
oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí  
Tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.  
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice  
zastoupený: Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
v technických záležitostech  
oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: wyx77xh  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 15049248  
DIČ: CZ15049248  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové,  
C.234

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Daniel Hakl  
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě, a to za účelem prodloužení termínu plnění dílčích fakturačních celků 2.1., 2.2. a 2.3. Důvodem je zdržení při schvalování variant řešení vodohospodářských opatření navržených v plánu společných zařízení (přeložka vodního toku Trpík) způsobených nesouhlasem sboru zástupců a občanů obce s požadavkem MěÚ Lanškroun a Povodí Moravy s.p. a popsaných v žádosti zhotovitele ze dne 17.8.2016.

## Čl. I.

### Předmět dodatku

- 1.1. Změna termínu zpracování dílčích fakturačních celků 2.1., 2.2. a 2.3. (Vypracování plánu společných zařízení, výškopisné zaměření území v obvodu a potřebné podélné a příčné profily pro vodohospodářskou část):

Termíny se mění z 30.9.2016 na 30.11.2016.

Posunutí termínů výše uvedených dílčích fakturačních celků nemá vliv na ostatní termíny plnění ve smlouvě o dílo.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 2 vyhotoveních pro objednatele a ve 2 vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ústí nad Orlicí dne 29.8.2016

V Pardubicích dne

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.  
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Pavel Cimpl  
jednatel společnosti  
GEOVAP, spol. s r.o.